



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMIO, MICHOACÁN
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2do. INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2022



OBRAS PÚBLICAS



HUETAMIO
1/3 POR TODOS

NO.	OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
							UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMIO LOCALIDAD HUETAMIO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO DOCTORES	HUETAMIO DE NUÑEZ	URB: URBANIZACION	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,020,463.92	PZAS	360	68.03%	68.03%	1-feb.-22	30-sep.-22	937	864	PROCESO
2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMIO LOCALIDAD HUETAMIO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO EL TERRERO	HUETAMIO DE NUÑEZ	DRE: DRENAJE	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$654,557.15	ML	500	50.35%	50.35%	15-feb.-22	30-jun.-22	111	101	PROCESO
3	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMIO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE URO	OJO DE AGUA DE URO	APQ: AGUA POTABLE	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$1,205,023.94	ML	110	83.11%	83.11%	7-mar.-22	30-jun.-22	62	59	PROCESO
4	MANUTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMIO LOCALIDAD LA CAÑADA LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS ASENTAMIENTO LA CAÑADA LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS	LA CAÑADA LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS	APQ: AGUA POTABLE	\$23,600.00	\$23,600.00	\$23,600.00	POZO	1	100.00%	100.00%	15-mar.-22	30-abr.-22	16	11	TERMINADA
5	MANUTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMIO LOCALIDAD SAN JOSE DEL PALMAR ASENTAMIENTO SAN JOSE DEL PALMAR	SAN JOSE DEL PALMAR	APQ: AGUA POTABLE	\$17,700.00	\$17,700.00	\$17,700.00	TANQUE	1	100.00%	100.00%	15-mar.-22	30-abr.-22	17	15	TERMINADA
6	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMIO LOCALIDAD SANCHIQUEO ASENTAMIENTO SANCHIQUEO	SANCHIQUEO	APQ: AGUA POTABLE	\$23,600.00	\$23,600.00	\$23,600.00	TOMAS	32	100.00%	100.00%	15-mar.-22	30-abr.-22	39	33	TERMINADA
7	MANUTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMIO LOCALIDAD EL LIMON DE LOS GARCIA	EL LIMON DE LOS GARCIA	APQ: AGUA POTABLE	\$31,860.00	\$31,860.00	\$31,860.00	POZO	1	100.00%	100.00%	15-mar.-22	30-abr.-22	14	17	TERMINADA
8	REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMIO LOCALIDAD LOS BONETES ASENTAMIENTO LOS BONETES	BONETES	APQ: AGUA POTABLE	\$59,000.00	\$59,000.00	\$52,412.47	TANQUE	1	88.83%	88.83%	15-mar.-22	30-abr.-22	10	14	PROCESO
9	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN HUETAMIO LOCALIDAD HUETAMIO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	HUETAMIO DE NUÑEZ	URB: URBANIZACION	\$1,882,153.22	\$1,882,153.22	\$673,202.03	M²	2643	35.77%	35.77%	15-feb.-22	30-jun.-22	3,062	2,897	PROCESO
10	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMIO LOCALIDAD CHARACUARO	CHARACUARO	APQ: AGUA POTABLE	\$31,625.00	\$31,625.00	\$2,250.00	POZO	1	7.11%	7.11%	15-mar.-22	30-abr.-22	123	112	PROCESO
11	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUETAMIO LOCALIDAD HUETAMIO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO CUZCO	HUETAMIO DE NUÑEZ	MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$245,896.99	M²	3600	16.39%	16.39%	15-mar.-22	30/39/22	182	168	PROCESO
12	REHABILITACION DE LA RED DE CAMINOS RURALES DE HUETAMIO LOCALIDAD ATZIMBARO ASENTAMIENTO ATZIMBARO	ATZIMBARO	URB: URBANIZACION	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$5,871,039.51	KM	500	97.85%	97.85%	15-ene.-22	30-sep.-22	5,890	5,899	PROCESO
13	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMIO LOCALIDAD LA PIÑUELA ASENTAMIENTO LA PIÑUELA	LA PIÑUELA	ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POPULARES	\$2,280,000.00	\$2,280,000.00	\$2,280,000.00	ML	2855	100.00%	100.00%	23-mar.-22	13-abr.-22	20	25	TERMINADA
14	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMIO LOCALIDAD HUETAMIO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO COL. BENITO JUAREZ	HUETAMIO DE NUÑEZ	MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$25,830.00	M²	1350	2.07%	2.07%	15-mar.-22	30-jun.-22	84	91	PROCESO
15	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HUETAMIO LOCALIDAD HUETAMIO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO PITO REAL	HUETAMIO DE NUÑEZ	MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$804,010.00	M²	3200	80.40%	80.40%	15-feb.-22	30-sep.-22	218	168	PROCESO
16	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMIO LOCALIDAD HUETAMIO ASENTAMIENTO EL TORO	HUETAMIO	APQ: AGUA POTABLE	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$567,330.11	ML	1500	45.39%	45.39%	12-abr.-22	31-oct.-22	2,150	2,051	PROCESO
17	REHABILITACION DE CANCHA EN HUETAMIO LOCALIDAD HUETAMIO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO EL TORO	HUETAMIO	URB: URBANIZACION	\$879,017.60	\$879,017.60	\$382,088.00	M²	542	66.22%	66.22%	12-abr.-22	30-jul.-22	102	36	PROCESO
18	CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMIO LOCALIDAD EL REPARO ASENTAMIENTO EL REPARO	EL REPARO	URB: URBANIZACION	\$850,000.00	\$850,000.00	\$677,378.65	M²	540	79.69%	79.69%	8-abr.-22	31-jul.-22	24	16	PROCESO
19	CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMIO LOCALIDAD HUETAMIO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	HUETAMIO	URB: URBANIZACION	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$432,632.18	M²	720	59.47%	59.47%	22-abr.-22	30-oct.-22	2,150	2,051	PROCESO
20	CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMIO LOCALIDAD ATZIMBARO ASENTAMIENTO ATZIMBARO	ATZIMBARO	URB: URBANIZACION	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$489,905.89	M²	540	48.99%	48.99%	11-nov.-22	30-jul.-22	67	57	PROCESO

21	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD CHARACUARO ASENTAMIENTO CHARACUARO	CHARACUARO	APQ: AGUA POTABLE	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$850,491,37	ML	400	70.87%	70.87%	1-mar-22	30-jul-22	123	112	PROCESO
22	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAPA	HUETAMO	DRE: DRENAJE	\$300,000.00	\$300,000.00	\$268,804,97	ML	440	89.60%	89.60%	5-abr-22	31-may-22	74	69	PROCESO
23	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO EL CHAMIZAL	HUETAMO	APQ: AGUA POTABLE	\$600,444.00	\$600,444.00	\$551,611,02	ML	1200	91.87%	91.87%	20-abr-22	15-jun-22	112	98	PROCESO
24	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO LOMA LINDA	HUETAMO (COTO, LINDA VISTA)	URB: URBANIZACION	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,875,526.15	KM	8	93.78%	93.78%	31-mne-22	30-sep-22	1,456	1,344	PROCESO
25	CONSTRUCCION DE OITA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LOCALIDAD QUENCHENDIO ASENTAMIENTO QUENCHENDIO SANTA MARIA AGUA DE LA VIRGEN	QUENCHENDIO	APQ: AGUA POTABLE	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,394,260,00	OLTA	50	92.95%	92.95%	8-feb-22	20-sep-22	106	97	PROCESO
26	REHABILITACION DE MORIA EN HUETAMO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO	EL ROSARIO	APQ: AGUA POTABLE	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$936,643,56	NOHIA	100	62.44%	62.44%	8-mar-22	30-sep-22	182	168	PROCESO
27	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, LOCALIDAD SAN NICOLAS DE ARROYO HONDO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO	ARROYO HONDO	URB: URBANIZACION	\$350,000.00	\$350,000.00	\$96,900,01			27.69%	27.69%					PROCESO
28	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS DE HUETAMO, COL. LA MICHOACANA DE HUETAMO	HUETAMO	IBF: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$60,000.00	\$60,000.00	\$29,000,00	ANEJO	1	48.33%	48.33%	15-jun-22	30-ago-22	166	154	PROCESO
29	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, COL. LAS TOLERIAS, DE HUETAMO.	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$350,000.00	\$350,000.00	\$134,176,01	M ²	450	38.34%	38.34%	6-jun-22	30-ago-22	81	54	PROCESO
30	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN HUETAMO, COL. CUITEO DE HUETAMO	HUETAMO	MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$400,000.00	\$400,000.00	\$244,800,46	M ²	1280	61.20%	61.20%	9-may-22	30-sep-22	76	67	PROCESO
31	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN HUETAMO, LOC. SANCHIQUEO ASENTAMIENTO SANCHIQUEO	SANCHIQUEO	URB: URBANIZACION	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,405,048,00	km	5	93.67%	93.67%	22-mar-22	31-oct-22	122	113	PROCESO
32	EQUIPAMIENTO CON PLANTA FOTOVOLTAICA PARA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN HUETAMO, LOCALIDAD ZACANGUIRETE	ZACANGUIRETE	APQ: AGUA POTABLE	\$300,000.00	\$300,000.00	\$40,140,00	EQUIPO	1	13.38%	13.38%	13-jun-22	30-sep-22	78	54	PROCESO
33						\$1,171,025,01									
				\$33,788,999.82	\$33,788,999.82	\$25,079,201,90									

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GUADALUPE OLIVEROS GALVÁN
EL TESOERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FELIX DIAZ GODINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL

ING. JOSE RICARDO SANTIBANÉZ BARAUS
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS