



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO, MICHOACÁN  
2021-2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
3er. INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBRAS PUBLICAS



HUETAMO  
MICH.  
"UNA VIDA POR TODOS"

| NO. | OBRA                                                                                                                                                                          | LOCALIDAD                 | RUBRO                                              | PRESUPUESTO    | FONDO III      | INVERTIDO      | METAS          |          | AVANCE % |            | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | BENEFICIARIOS |     | STATUS    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|---------------|-----|-----------|
|     |                                                                                                                                                                               |                           |                                                    |                |                |                | UNIDAD         | CANTIDAD | FISICO   | FINANCIERO |                 |                  | M             | H   |           |
| 1   | INDIRECTOS                                                                                                                                                                    |                           |                                                    |                |                |                |                |          |          |            |                 |                  |               |     |           |
| 2   | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD ATZIMBARO<br>ASENTAMIENTO ATZIMBARO                                                                                               | ATZIMBARO                 | URB: URBANIZACION                                  | \$1,500,000.00 | \$1,500,000.00 | \$1,485,470.93 | M <sup>2</sup> | 540      | 99.03%   | 99.03%     | 11-may-22       | 30-jul-22        | 67            | 57  | PROCESO   |
| 3   | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA CON PANELES SOLARES PARA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD AGUA DE LA VIRGEN, ASENTAMIENTO AGUA DE LA VIRGEN | AGUA DE LA VIRGEN         | APD: AGUA POTABLE                                  | \$230,000.00   | \$230,000.00   | \$229,950.07   | EQUIPO         | 1        | 99.98%   | 99.98%     | 13-may-22       | 20-oct-22        | 15            | 15  | PROCESO   |
| 4   | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD CHARACUARO ASENTAMIENTO CHARACUARO                                                                          | CHARACUARO                | APD: AGUA POTABLE                                  | \$1,200,000.00 | \$1,200,000.00 | \$1,197,817.38 | ML             | 400      | 99.82%   | 99.82%     | 1-mar-22        | 30-jul-22        | 123           | 112 | PROCESO   |
| 5   | CONSTRUCCION DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD EL NARANJO ASENTAMIENTO EL NARANJO                                                                    | EL NARANJO                | APD: AGUA POTABLE                                  | \$200,000.00   | \$200,000.00   | \$200,000.00   | M <sup>3</sup> | 40       | 100.00%  | 100.00%    | 11-ago-22       | 7-sep-22         | 26            | 36  | TERMINADA |
| 6   | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD EL REPARO ASENTAMIENTO EL REPARO                                                                                                  | EL REPARO                 | URB: URBANIZACION                                  | \$850,000.00   | \$850,000.00   | \$678,403.65   | M <sup>2</sup> | 540      | 79.81%   | 79.81%     | 8-abr-22        | 31-jul-22        | 24            | 16  | PROCESO   |
| 7   | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE URO                                                                                        | OJO DE AGUA DE URO        | APD: AGUA POTABLE                                  | \$4,450,000.00 | \$4,450,000.00 | \$1,448,726.58 | ML             | 110      | 99.91%   | 99.91%     | 7-mar-22        | 30-jun-22        | 62            | 59  | PROCESO   |
| 8   | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD LA TAMACUA ASENTAMIENTO LA TAMACUA                                                                        | LA TAMACUA                | APD: AGUA POTABLE                                  | \$700,000.00   | \$700,000.00   | \$551,903.32   | ML             | 1320     | 78.76%   | 78.76%     | 19-jul-22       | 15-oct-22        | 49            | 46  | PROCESO   |
| 9   | REHABILITACION DE NORIA EN HUETAMO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO                                                                                               | EL ROSARIO                | APD: AGUA POTABLE                                  | \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$1,120,492.85 | NORIA          | 100      | 56.02%   | 56.02%     | 8-mar-22        | 30-sep-22        | 182           | 168 | PROCESO   |
| 10  | CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LOCALIDAD QUENCHENDIO ASENTAMIENTO QUENCHENDIO SANTA MARIA AGUA DE LA VIRGEN                            | QUENCHENDIO               | APD: AGUA POTABLE                                  | \$2,100,000.00 | \$2,100,000.00 | \$1,934,318.74 | OLLA           | 50       | 92.11%   | 92.11%     | 8-feb-22        | 20-sep-22        | 106           | 97  | PROCESO   |
| 11  | EQUIPAMIENTO CON PLANTA FOTOVOLTAICA PARA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN HUETAMO, LOCALIDAD ZACANGUIRETE E. III 2022                                                     | ZACANGUIRETE              | APD: AGUA POTABLE                                  | \$300,000.00   | \$300,000.00   | \$237,298.50   | EQUIPO         | 1        | 79.10%   | 79.10%     | 13-jun-22       | 30-sep-22        | 78            | 54  | PROCESO   |
| 12  | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO EL CHAMIZAL                                                                   | HUETAMO                   | APD: AGUA POTABLE                                  | \$600,444.00   | \$600,444.00   | \$597,393.36   | ML             | 1200     | 99.49%   | 99.49%     | 20-abr-22       | 15-jun-22        | 112           | 98  | PROCESO   |
| 13  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO DOLORS                                                                                 | HUETAMO DE NUÑEZ          | URB: URBANIZACION                                  | \$1,656,231.00 | \$1,656,231.00 | \$1,246,489.00 | PZAS           | 360      | 75.26%   | 75.26%     | 1-feb-22        | 30-sep-22        | 937           | 864 | PROCESO   |
| 14  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAPA                                                                        | HUETAMO                   | DRE: DRENAJE                                       | \$360,000.00   | \$360,000.00   | \$289,173.55   | ML             | 440      | 96.39%   | 96.39%     | 5-abr-22        | 31-may-22        | 74            | 69  | PROCESO   |
| 15  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO EL TERRERO                                                                             | HUETAMO DE NUÑEZ          | DRE: DRENAJE                                       | \$1,300,000.00 | \$1,300,000.00 | \$1,162,829.48 | ML             | 500      | 89.45%   | 89.45%     | 15-feb-22       | 30-jun-22        | 111           | 101 | PROCESO   |
| 16  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO, CALLE MEZQUIT, COL. EL PARAISO ASENTAMIENTO HUETAMO DE NUÑEZ                                                                    | HUETAMO (COL. EL PARAISO) | DRE: DRENAJE                                       | \$463,548.03   | \$463,548.03   | \$425,670.30   | ML             | 300      | 91.83%   | 91.83%     | 28-jun-22       | 30-oct-22        | 55            | 50  | PROCESO   |
| 17  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD LA PIÑUELA ASENTAMIENTO LA PIÑUELA                                                                                       | LA PIÑUELA                | ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POPULARES | \$2,280,000.00 | \$2,280,000.00 | \$2,280,000.00 | ML             | 2855     | 100.00%  | 100.00%    | 23-mar-22       | 13-abr-22        | 20            | 25  | TERMINADA |
| 18  | REHABILITACION DE CAMINO HUETAMO A LAS MINAS DEL CERRO DE DOLORS EN HUETAMO, LOC. HUETAMO                                                                                     | HUETAMO                   | URB: URBANIZACION                                  | \$350,000.00   | \$350,000.00   | \$200,000.00   | KM             | 3        | 57.14%   | 57.14%     | 28-sep-22       | 30-oct-22        | 18            | 17  | PROCESO   |
| 19  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIDEPÓSITOS EN HUETAMO, LOCALIDAD CARPO                                                                                                     | CARPO                     | URB: URBANIZACION                                  | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$747,674.46   | M <sup>2</sup> | 540      | 74.77%   | 74.77%     | 27-jun-22       | 30-oct-22        | 266           | 245 | PROCESO   |

|    |                                                                                                   |                             |                                                  |                |                |                |                |      |         |         |            |            |       |       |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------|---------|------------|------------|-------|-------|---------|
| 20 | CONSTRUCCION DE DE TECHO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN HUETAMO, LOCALIDAD DEL ROSARIO | EL ROSARIO                  | IBI: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | \$1.000.000,00 | \$1.000.000,00 | \$300.000,00   | M <sup>2</sup> | 540  | 30,00%  | 30,00%  | 20-sep.-22 | 30-oct.-22 | 69    | 63    | PROCESO |
| 21 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO (COTO, LINDA VISTA)                  | HUETAMO (COTO, LINDA VISTA) | URB: URBANIZACION                                | \$2.500.000,00 | \$2.500.000,00 | \$1.875.526,15 | KM             | 8    | 75,02%  | 75,02%  | 31-ene.-22 | 30-sep.-22 | 1.456 | 1.344 | PROCESO |
| 22 | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD LA TRINQUUCHA TRINQUUCHA ASENTAMIENTO LA TRINQUUCHA   | LA TRINQUUCHA               | URB: URBANIZACION                                | \$500.000,00   | \$500.000,00   | \$475.523,00   | M <sup>2</sup> | 300  | 95,10%  | 95,10%  | 27Jul-22   | 30-oct.-22 | 49    | 46    | PROCESO |
| 23 | REHABILITACION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD LAS TRINCHERAS ASENTAMIENTO LAS TRINCHERAS          | LAS TRINCHERAS              | URB: URBANIZACION                                | \$550.000,00   | \$550.000,00   | \$523.547,75   | M <sup>2</sup> | 220  | 95,19%  | 95,19%  | 7-jun.-22  | 15-nov.-22 | 68    | 63    | PROCESO |
| 24 | REHABILITACION DE VADO EN HUETAMO LOCALIDAD LAS TRINCHERAS ASENTAMIENTO LAS TRINCHERAS            | TRINCHERAS                  | URB: URBANIZACION                                | \$350.000,00   | \$350.000,00   | \$253.772,00   | M <sup>2</sup> | 144  | 72,51%  | 72,51%  | 13-Jul.-22 | 30-nov.-22 | 33    | 31    | PROCESO |
| 25 | CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE GUERRERO EN HUETAMO, LOC. PURECHUCHO                                | PURECHUCHO                  | URB: URBANIZACION                                | \$207.862,00   | \$207.862,00   | \$190.475,41   | M <sup>2</sup> | 144  | 91,64%  | 91,64%  | 6-jun.-22  | 15-nov.-22 | 62    | 58    | PROCESO |
| 26 | REHABILITACION DE LA RED DE CAMINOS RURALES DE HUETAMO LOCALIDAD ATZIMBARO ASENTAMIENTO ATZIMBARO | ATZIMBARO                   | URB: URBANIZACION                                | \$5.000.000,00 | \$6.000.000,00 | \$5.982.769,39 | KM             | 508  | 99,71%  | 99,71%  | 15-ene.-22 | 30-sep.-22 | 5.890 | 5.899 | PROCESO |
| 27 | REHABILITACION DE CAMINOS SACO COSECHAS EN HUETAMO, LOC. SANCHIQUEO ASENTAMIENTO SANCHIQUEO       | SANCHIQUEO                  | URB: URBANIZACION                                | \$2.907.600,00 | \$2.907.600,00 | \$2.149.244,32 | km             | 5    | 73,92%  | 73,92%  | 22-mar.-22 | 31-oct.-22 | 122   | 113   | PROCESO |
| 28 | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA        | HUETAMO                     | URB: URBANIZACION                                | \$1.400.000,00 | \$1.400.000,00 | \$1.243.603,32 | M <sup>2</sup> | 720  | 88,83%  | 88,83%  | 22-abr.-22 | 30-oct.-22 | 2.150 | 2.051 | PROCESO |
| 29 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO PITO REAL           | HUETAMO DE NUÑEZ            | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$1.000.000,00 | \$1.000.000,00 | \$905.347,00   | M <sup>2</sup> | 3200 | 90,53%  | 90,53%  | 15-feb.-22 | 30-sep.-22 | 218   | 168   | PROCESO |
| 30 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN HUETAMO, COL. CUTZEO DE HUETAMO                      | HUETAMO                     | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$150.000,00   | \$150.000,00   | \$385.050,46   | M <sup>2</sup> | 1280 | 256,70% | 256,70% | 9-may.-22  | 30-sep.-22 | 76    | 67    | PROCESO |
| 31 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN HUETAMO, LOC. TURIZITO                               | TURIZITO                    | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$150.000,00   | \$150.000,00   | \$64.420,00    | ACCIONES       | 40   | 42,95%  | 42,95%  | 9-ago.-22  | 30-nov.-22 | 74    | 68    | PROCESO |
| 32 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN HUETAMO, LOC. PURECHUCHO                             | PURECHUCHO                  | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$150.000,00   | \$150.000,00   | \$142.350,00   | ACCIONES       | 40   | 94,90%  | 94,90%  | 9-ago.-22  | 30-nov.-22 | 73    | 67    | PROCESO |
| 33 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN HUETAMO, LOC. SAN JERONIMO                           | SAN JERONIMO                | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$150.000,00   | \$150.000,00   | \$77.350,00    | ACCIONES       | 40   | 48,23%  | 48,23%  | 14-Jul.-22 | 30-nov.-22 | 73    | 67    | PROCESO |
| 34 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN HUETAMO, LOC. SAHTINGO CONGUIRPO                     | SAN TIAGO CONGUIRPO         | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$150.000,00   | \$150.000,00   | \$100.200,00   | ACCIONES       | 40   | 66,80%  | 66,80%  | 7-jun.-22  | 30-nov.-22 | 57    | 53    | PROCESO |
| 35 | HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO COL. BINITO JUAREZ                                                  | HUETAMO DE NUÑEZ            | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$700.000,00   | \$700.000,00   | \$432.812,97   | M <sup>2</sup> | 1350 | 61,83%  | 61,83%  | 15-mar.-22 | 30-jun.-22 | 84    | 91    | PROCESO |
| 36 | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME EN HUETAMO, COL. CUTZEO DE HUETAMO                      | CUTZEO                      | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$250.000,00   | \$250.000,00   | \$55.794,60    | ACCIONES       | 10   | 22,32%  | 22,32%  | 9-ago.-22  | 30-nov.-22 | 18    | 17    | PROCESO |
| 37 | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME EN HUETAMO, LOC. TURIZITO                               | TURIZITO                    | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$200.000,00   | \$200.000,00   | \$3.132,00     | ACCIONES       | 10   | 1,57%   | 1,57%   | 9-ago.-22  | 30-nov.-22 | 19    | 17    | PROCESO |
| 38 | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME EN HUETAMO, LOC. PURECHUCHO                             | PURECHUCHO                  | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$200.000,00   | \$200.000,00   | \$175.954,00   | ACCIONES       | 10   | 87,98%  | 87,98%  | 12-may.-22 | 30-nov.-22 | 19    | 17    | PROCESO |
| 39 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO CUTZEO             | HUETAMO DE NUÑEZ            | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$1.000.000,00 | \$1.000.000,00 | \$694.321,77   | M <sup>2</sup> | 3600 | 69,41%  | 69,41%  | 15-mar.-22 | 30/39/22   | 182   | 168   | PROCESO |
| 40 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME EN HUETAMO COL. CUTZEO DE HUETAMO                      | CUTZEO                      | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$300.000,00   | \$300.000,00   | \$81.043,00    | ACCIONES       | 40   | 27,01%  | 27,01%  | 11-ago.-22 | 30-nov.-22 | 73    | 67    | PROCESO |
| 41 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME EN HUETAMO, LOC. TURIZITO                              | TURIZITO                    | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$300.000,00   | \$300.000,00   | \$21.064,00    | ACCIONES       | 40   | 7,02%   | 7,02%   | 9-ago.-22  | 30-nov.-22 | 73    | 68    | PROCESO |
| 42 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME EN HUETAMO, LOC. PURECHUCHO                            | PURECHUCHO                  | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$300.000,00   | \$300.000,00   | \$115.820,50   | ACCIONES       | 40   | 38,44%  | 38,44%  | 12-may.-22 | 30-nov.-22 | 72    | 67    | PROCESO |
| 43 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME EN HUETAMO, LOC. SAN JERONIMO                          | SAN JERONIMO                | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$300.000,00   | \$300.000,00   | \$15.965,00    | ACCIONES       | 40   | 5,32%   | 5,32%   | 9-ago.-22  | 30-nov.-22 | 74    | 68    | PROCESO |
| 44 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME EN HUETAMO, LOC. SAHTINGO CONGUIRPO                    | SAN TIAGO CONGUIRPO         | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$300.000,00   | \$300.000,00   | \$8.244,00     | ACCIONES       | 40   | 2,75%   | 2,75%   | 1-ago.-22  | 30-ago.-22 | 73    | 67    | PROCESO |
| 45 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EN HUETAMO, LOC. ESTINUCHA                          | SAN TIAGO CONGUIRPO         | IBI: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | \$460.000,00   | \$460.000,00   | \$459.550,31   | ANEXO          | 1    | 99,90%  | 99,90%  | 4-Jul.-22  | 30-oct.-22 | 23    | 22    | PROCESO |
| 46 | CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, COL. LAS TIERRAS, DE HUETAMO                                     | HUETAMO                     | URB: URBANIZACION                                | \$350.000,00   | \$350.000,00   | \$304.834,51   | M <sup>2</sup> | 450  | 87,09%  | 87,09%  | 6-jun.-22  | 30-ago.-22 | 81    | 54    | PROCESO |



OPRAS PUBLICAS

|    |                                                                                                                                          |                                      |                                                    |                 |                 |                 |                |      |         |         |            |            |       |       |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|---------|---------|------------|------------|-------|-------|-----------|
| 47 | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS DE HUETAMO, COL. LA MICHOACANA DE HUETAMO                                          | HUETAMO                              | IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO   | \$60.000,00     | \$60.000,00     | \$42.985,00     | ANEXO          | 1    | 71,64%  | 71,64%  | 15-jun.-22 | 30-ago.-22 | 166   | 154   | PROCESO   |
| 48 | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA                                      | HUETAMO DE NUÑEZ                     | URB: URBANIZACION                                  | \$1.882.153,22  | \$1.882.153,22  | \$1.897.090,69  | M <sup>2</sup> | 2643 | 100,79% | 100,79% | 15-feb.-22 | 30-jun.-22 | 3.062 | 2.897 | TERMINADA |
| 49 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD CHAACUARO                                      | CHAACUARO                            | APD: AGUA POTABLE                                  | \$31.625,00     | \$31.625,00     | \$11.342,33     | POZO           | 1    | 35,87%  | 35,87%  | 15-mar.-22 | 30-abr.-22 | 123   | 112   | PROCESO   |
| 50 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO, LOC. EL ROSARIO                                                                          | EL ROSARIO                           | URB: URBANIZACION                                  | \$117.875,00    | \$117.875,00    | \$117.749,40    | EQUIPO         | 1    | 99,89%  | 99,89%  | 15-ago.-22 | 30-oct.-22 | 195   | 210   | PROCESO   |
| 51 | REHABILITACION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO EL TOREO                                                     | HUETAMO                              | URB: URBANIZACION                                  | \$879.017,60    | \$879.017,60    | \$582.088,00    | M <sup>2</sup> | 542  | 66,22%  | 66,22%  | 12-abr.-22 | 30-jul.-22 | 102   | 36    | PROCESO   |
| 52 | REHABILITACION DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD LOS BONETES ASENTAMIENTO LOS BONETES                           | BONETES                              | APD: AGUA POTABLE                                  | \$59.000,00     | \$59.000,00     | \$58.931,47     | TANQUE         | 1    | 99,88%  | 99,88%  | 15-mar.-22 | 30-abr.-22 | 10    | 14    | PROCESO   |
| 53 | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD EL LIMÓN DE LOS GARCÍA                                              | EL LIMÓN DE LOS GARCÍA               | APD: AGUA POTABLE                                  | \$31.860,00     | \$31.860,00     | \$31.860,00     | POZO           | 1    | 100,00% | 100,00% | 15-mar.-22 | 30-abr.-22 | 14    | 17    | TERMINADA |
| 54 | REHABILITACION DE PED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD SANCHIQUEO ASENTAMIENTO SANCHIQUEO                                 | SANCHIQUEO                           | APD: AGUA POTABLE                                  | \$23.600,00     | \$23.600,00     | \$23.600,00     | TOMAS          | 32   | 100,00% | 100,00% | 15-mar.-22 | 30-abr.-22 | 39    | 33    | TERMINADA |
| 55 | MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PALMAR ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL PALMAR            | SAN JOSÉ DEL PALMAR                  | APD: AGUA POTABLE                                  | \$17.700,00     | \$17.700,00     | \$17.700,00     | TANQUE         | 1    | 100,00% | 100,00% | 15-mar.-22 | 30-abr.-22 | 17    | 15    | TERMINADA |
| 56 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD LA CAÑADA LA CAÑADA LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS | LA CAÑADA LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS | APD: AGUA POTABLE                                  | \$23.600,00     | \$23.600,00     | \$23.600,00     | POZO           | 1    | 100,00% | 100,00% | 15-mar.-22 | 30-abr.-22 | 16    | 11    | TERMINADA |
| 57 | CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, LOCALIDAD SAN NICOLAS DE ARROYO HONDO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO                                         | ARROYO HONDO                         | URB: URBANIZACION                                  | \$350.000,00    | \$350.000,00    | \$335.451,57    | M <sup>2</sup> | 450  | 95,84%  | 95,84%  | 6-jun.-22  | 30-nov.-22 | 85    | 78    | PROCESO   |
| 58 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO CAHUARO                                                   | HUETAMO                              | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                      | \$65.000,00     | \$65.000,00     | \$39.744,00     | M <sup>2</sup> | 156  | 61,14%  | 61,14%  | 11-mar.-22 | 30-nov.-22 | 36    | 34    | PROCESO   |
| 59 | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO EL TOREO                                      | HUETAMO                              | APD: AGUA POTABLE                                  | \$1.250.000,00  | \$1.250.000,00  | \$823.172,14    | ML             | 1500 | 65,85%  | 65,85%  | 12-abr.-22 | 31-oct.-22 | 2.150 | 2.051 | PROCESO   |
| 60 | ELECTRIFICACION CALLE RUMBO AL PANTEON                                                                                                   | HUETAMO                              | ELI: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POPULARES | \$1.150.000,00  | \$1.150.000,00  | \$1.150.000,00  | ML             | 816  | 100,00% | 100,00% | 16-ago.-22 | 30-ago.-22 | 5.240 | 5.128 | TERMINADA |
| 61 | REHABILITACION DE LINEA EN BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO                                                                      | EL NARANJO                           | ELI: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POPULARES | \$130.000,00    | \$130.000,00    | \$118.089,37    | ML             | 2016 | 90,84%  | 90,84%  | 15-sep.-22 | 30-oct.-22 | 26    | 36    | PROCESO   |
|    |                                                                                                                                          |                                      |                                                    | \$47.377.115,85 | \$47.377.115,85 | \$39.300.496,88 |                |      |         |         |            |            |       |       |           |

C.P. PABLO VARRONA ESTRADA  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GUADALUPE OLIVEROS GALVÁN,  
EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GODINIZ,  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
CONTABILORIA MUNICIPAL



ING. JOSÉ RICARDO SANTIABANZ BARBAJAS  
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS