



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO, MICHOACÁN  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
4to. INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



| NO. | OBRA  | LOCALIDAD                 | RUBRO  | PRESUPUESTO    | FONDO III      | INVERTIDO      | METAS          |          | AVANCE % |            | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | BENEFICIARIOS |     | STATUS    |
|-----|---|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|---------------|-----|-----------|
|     |   |                           |  |                |                |                | UNIDAD         | CANTIDAD | FISICO   | FINANCIERO |                 |                  | M             | H   |           |
| 1   | INDIRECTOS  |                           |  | \$1,500,000.00 | \$1,509,208.86 | \$1,509,208.86 |                |          | 100%     | 100.61%    |                 |                  |               |     | TERMINADA |
| 2   | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD ATZIMBARO<br>ASENTAMIENTO ATZIMBARO<br>EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON ENERGIAS CON PANELES SOLARES PARA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD AGUA DE LA VIRGEN, ASENTAMIENTO AGUA DE LA VIRGEN | ATZIMBARO                 | URB: URBANIZACION                                  | \$1,000,000.00 | \$999,840.48   | \$999,840.48   | M <sup>2</sup> | 540      | 100%     | 99.98%     | 11-mar.-22      | 30-jul.-22       | 67            | 57  | TERMINADA |
| 3   | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD CHARACUARO ASENTAMIENTO CHARACUARO  | CHARACUARO                | APO: AGUA POTABLE                                  | \$1,200,000.00 | \$1,199,321.28 | \$1,199,321.28 | ML             | 400      | 100%     | 99.94%     | 1-mar.-22       | 30-jul.-22       | 123           | 112 | TERMINADA |
| 4   | CONSTRUCCION DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD EL NARANJO ASENTAMIENTO EL NARANJO  | EL NARANJO                | APO: AGUA POTABLE                                  | \$200,000.00   | \$200,000.00   | \$200,000.00   | M <sup>2</sup> | 40       | 100%     | 100.00%    | 11-ago.-22      | 7-sep.-22        | 26            | 36  | TERMINADA |
| 5   | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD EL REPARO ASENTAMIENTO EL REPARO  | EL REPARO                 | URB: URBANIZACION                                  | \$850,000.00   | \$849,999.99   | \$849,999.99   | M <sup>2</sup> | 540      | 100%     | 100.00%    | 8-abr.-22       | 31-jul.-22       | 24            | 16  | TERMINADA |
| 6   | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE URO  | OJO DE AGUA DE URO        | APO: AGUA POTABLE                                  | \$1,450,000.00 | \$1,449,662.58 | \$1,449,662.58 | ML             | 110      | 100%     | 99.98%     | 7-mar.-22       | 30-jun.-22       | 62            | 59  | TERMINADA |
| 7   | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD LA TAMACUA ASENTAMIENTO LA TAMACUA  | LA TAMACUA                | APO: AGUA POTABLE                                  | \$700,000.00   | \$693,343.15   | \$693,343.15   | ML             | 1320     | 100%     | 99.05%     | 19-jul.-22      | 15-oct.-22       | 49            | 46  | TERMINADA |
| 8   | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD TERRERO DE LOS DIAZ ASENTAMIENTO TERRERO DE LOS DIAZ  | TERRERO DE LOS DIAZ       | APO: AGUA POTABLE                                  | \$85,000.00    | \$85,000.00    | \$85,000.00    | POZO           | 1        | 100%     | 100.00%    | 3-nov.-22       | 30-nov.-22       | 19            | 8   | TERMINADA |
| 9   | REHABILITACION DE NORIA EN HUETAMO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO   | EL ROSARIO                | APO: AGUA POTABLE                                  | \$2,000,000.00 | \$2,004,578.58 | \$2,004,578.58 | NORIA          | 100      | 100%     | 100.23%    | 8-mar.-22       | 30-sep.-22       | 182           | 168 | TERMINADA |
| 10  | CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LOCALIDAD QUENCHENDIO ASENTAMIENTO QUENCHENDIO SANITA MARIA AGUA DE LA VIRGEN   | QUENCHENDIO               | APO: AGUA POTABLE                                  | \$2,100,000.00 | \$2,121,012.38 | \$2,121,012.38 | OLLA           | 50       | 100%     | 101.00%    | 8-feb.-22       | 20-sep.-22       | 106           | 97  | TERMINADA |
| 11  | EQUIPAMIENTO CON PLANTA FOTOVOLTAICA PARA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN HUETAMO, LOCALIDAD ZACANGUIRETE   | ZACANGUIRETE              | APO: AGUA POTABLE                                  | \$300,000.00   | \$299,264.70   | \$299,264.70   | EQUIPO         | 1        | 100%     | 99.75%     | 13-jun.-22      | 30-sep.-22       | 78            | 54  | TERMINADA |
| 12  | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUMEZ ASENTAMIENTO EL CHAMIZAL   | HUETAMO                   | APO: AGUA POTABLE                                  | \$600,444.00   | \$598,505.36   | \$598,505.36   | ML             | 1200     | 100%     | 99.68%     | 20-abr.-22      | 15-jun.-22       | 112           | 98  | TERMINADA |
| 13  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUMEZ ASENTAMIENTO DOLORIS  | HUETAMO DE NUMEZ          | URB: URBANIZACION                                  | \$1,656,231.00 | \$1,656,231.15 | \$1,656,231.15 | PZAS           | 360      | 100%     | 100.00%    | 1-feb.-22       | 30-sep.-22       | 937           | 864 | TERMINADA |
| 14  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUMEZ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAVA  | HUETAMO                   | DRE: DRENAJE                                       | \$500,000.00   | \$497,783.76   | \$497,783.76   | ML             | 440      | 100%     | 99.26%     | 5-abr.-22       | 31-may.-22       | 74            | 69  | TERMINADA |
| 15  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUMEZ ASENTAMIENTO EL TERRERO   | HUETAMO DE NUMEZ          | DRE: DRENAJE                                       | \$1,300,000.00 | \$1,305,273.74 | \$1,305,273.74 | ML             | 500      | 100%     | 100.41%    | 15-feb.-22      | 30-jun.-22       | 111           | 101 | TERMINADA |
| 16  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO, CALLE MEZCULI, COL. EL PARAISO ASENTAMIENTO HUETAMO DE NUMEZ  | HUETAMO (COL. EL PARAISO) | DRE: DRENAJE                                       | \$463,543.03   | \$462,373.86   | \$462,373.86   | ML             | 300      | 100%     | 99.75%     | 28-jun.-22      | 30-oct.-22       | 55            | 50  | TERMINADA |
| 17  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD LA PIÑUELA ASENTAMIENTO LA PIÑUELA   | LA PIÑUELA                | ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COMUNIAS POPULARES | \$2,280,000.00 | \$2,280,000.00 | \$2,280,000.00 | ML             | 2855     | 100%     | 100.00%    | 23-mar.-22      | 13-abr.-22       | 20            | 25  | TERMINADA |

|    |  |                            |  |                |                |                |                |      |      |         |            |            |       |       |           |
|----|--|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------|------------|------------|-------|-------|-----------|
| 19 | REHABILITACION DE CAMINO HUETAMO A LAS MINAS DEL CERRO DE DOLORS EN HUETAMO, LOC. HUETAMO      | HUETAMO                    | URB: URBANIZACION                                | \$350.000,00   | \$350.002,79   | \$350.002,79   | KM             | 3    | 100% | 100,00% | 28-sep.-22 | 30-oct.-22 | 199   | 63    | TERMINADA |
| 20 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIDEPORATIVOS EN HUETAMO, LOCALIDAD CAPEO                    | CAPEO                      | URB: URBANIZACION                                | \$1.000.000,00 | \$999.997,54   | \$999.997,54   | M <sup>2</sup> | 540  | 100% | 100,00% | 27-jun.-22 | 30-oct.-22 | 199   | 63    | TERMINADA |
| 21 | CONSTRUCCION DE DE TEGHO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN HUETAMO, LOCALIDADE ROSARIO | EL ROSARIO                 | IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | \$1.000.000,00 | \$999.938,05   | \$999.938,05   | M <sup>2</sup> | 540  | 100% | 99,99%  | 20-sep.-22 | 30-oct.-22 | 199   | 63    | TERMINADA |
| 22 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO (COL. LINDA VISTA)                | HUETAMO (COL. LINDA VISTA) | URB: URBANIZACION                                | \$2.500.000,00 | \$2.499.919,35 | \$2.499.919,35 | KM             | 8    | 100% | 100,00% | 31-ene.-22 | 30-sep.-22 | 1.456 | 1.344 | TERMINADA |
| 23 | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD LA TIRINGUCHA                                      | LA TIRINGUCHA              | URB: URBANIZACION                                | \$500.000,00   | \$500.675,30   | \$500.675,30   | M <sup>2</sup> | 309  | 100% | 100,14% | 27-III-22  | 30-oct.-22 | 49    | 46    | TERMINADA |
| 24 | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD LAS TRINCHERAS                                     | LAS TRINCHERAS             | URB: URBANIZACION                                | \$550.000,00   | \$560.879,58   | \$560.879,58   | M <sup>2</sup> | 220  | 100% | 101,98% | 7-jun.-22  | 15-nov.-22 | 68    | 63    | TERMINADA |
| 25 | REHABILITACION DE VADO EN HUETAMO LOCALIDAD LAS TRINCHERAS                                     | TRINCHERAS                 | URB: URBANIZACION                                | \$350.000,00   | \$350.000,00   | \$350.000,00   | M <sup>2</sup> | 144  | 100% | 100,00% | 13-jul.-22 | 30-nov.-22 | 33    | 31    | TERMINADA |
| 26 | CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE GUERRERO EN HUETAMO, LOC. PURECHUCHO                             | PURECHUCHO                 | URB: URBANIZACION                                | \$207.862,00   | \$205.575,64   | \$205.575,64   | M <sup>2</sup> | 144  | 100% | 98,90%  | 6-jun.-22  | 15-nov.-22 | 62    | 58    | TERMINADA |
| 27 | REHABILITACION DE LA RED DE CAMINOS RURALES DE HUETAMO LOCALIDAD ATZIMBARO                     | ATZIMBARO                  | URB: URBANIZACION                                | \$6.000.000,00 | \$6.001.028,47 | \$6.001.028,47 | KM             | 500  | 100% | 100,02% | 15-ene.-22 | 30-sep.-22 | 5.890 | 5.899 | TERMINADA |
| 28 | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN HUETAMO, LOC. SANCHIQUEO                            | SANCHIQUEO                 | URB: URBANIZACION                                | \$2.907.600,00 | \$2.905.556,13 | \$2.905.556,13 | km             | 5    | 100% | 99,93%  | 22-mar.-22 | 31-oct.-22 | 122   | 113   | TERMINADA |
| 29 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JOSE DEL PALMAR                     | SAN JOSE DEL PALMAR        | URB: URBANIZACION                                | \$53.526,00    | \$53.526,00    | \$53.526,00    | PZAS           | 11   | 100% | 100,00% | 18-nov.-22 | 30-nov.-22 | 15    | 17    | TERMINADA |
| 30 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ                      | HUETAMO                    | URB: URBANIZACION                                | \$102.000,00   | \$102.000,00   | \$102.000,00   | PZAS           | 12   | 100% | 100,00% | 11-nov.-22 | 15-dic.-22 | 42    | 45    | TERMINADA |
| 31 | CONSTRUCCION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ                                   | HUETAMO                    | URB: URBANIZACION                                | \$1.400.000,00 | \$1.398.816,70 | \$1.398.816,70 | M <sup>2</sup> | 720  | 100% | 99,92%  | 22-abr.-22 | 30-oct.-22 | 2.150 | 2.051 | TERMINADA |
| 32 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO                                | TURITZIO                   | URB: URBANIZACION                                | \$189.774,00   | \$189.774,00   | \$189.774,00   | PZAS           | 39   | 100% | 100,00% | 15-nov.-22 | 30-nov.-22 | 54    | 59    | TERMINADA |
| 33 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ                               | HUETAMO DE NUÑEZ           | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$1.000.000,00 | \$996.521,13   | \$996.521,13   | M <sup>2</sup> | 3200 | 100% | 99,65%  | 15-feb.-22 | 30-sep.-22 | 218   | 168   | TERMINADA |
| 34 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN HUETAMO, COL. CUTZEO DE HUETAMO                   | HUETAMO                    | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$150.000,00   | \$149.930,25   | \$149.930,25   | M <sup>2</sup> | 1280 | 100% | 99,95%  | 9-may.-22  | 30-sep.-22 | 76    | 67    | TERMINADA |
| 35 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN HUETAMO, LOC. TURITZIO                            | TURITZIO                   | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$150.000,00   | \$153.200,00   | \$153.200,00   | ACCIONES       | 40   | 100% | 102,13% | 9-ago.-22  | 30-nov.-22 | 74    | 68    | TERMINADA |
| 36 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN HUETAMO, LOC. PURECHUCHO                          | PURECHUCHO                 | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$150.000,00   | \$142.350,00   | \$142.350,00   | ACCIONES       | 40   | 100% | 94,90%  | 9-ago.-22  | 30-nov.-22 | 73    | 67    | TERMINADA |
| 37 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN HUETAMO, LOC. SAN JERONIMO                        | SAN JERONIMO               | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$150.000,00   | \$159.805,13   | \$159.805,13   | ACCIONES       | 40   | 100% | 106,54% | 14-jul.-22 | 30-nov.-22 | 73    | 67    | TERMINADA |
| 38 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN HUETAMO, LOC. SANTIAGO CONGURRUPU                 | SAN TIAGO CONGURRUPU       | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$150.000,00   | \$143.320,00   | \$143.320,00   | ACCIONES       | 40   | 100% | 95,55%  | 7-jun.-22  | 30-nov.-22 | 57    | 53    | TERMINADA |
| 39 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ                               | HUETAMO DE NUÑEZ           | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$700.000,00   | \$699.987,89   | \$699.987,89   | M <sup>2</sup> | 1350 | 100% | 100,00% | 15-mar.-22 | 30-jun.-22 | 84    | 91    | TERMINADA |
| 40 | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME EN HUETAMO, COL. CUTZEO DE HUETAMO                   | CUTZEO                     | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$250.000,00   | \$250.159,00   | \$250.159,00   | ACCIONES       | 10   | 100% | 100,06% | 9-ago.-22  | 30-nov.-22 | 18    | 17    | TERMINADA |
| 41 | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME EN HUETAMO, LOC. TURITZIO                            | TURITZIO                   | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$200.000,00   | \$200.842,00   | \$200.842,00   | ACCIONES       | 10   | 100% | 100,42% | 9-ago.-22  | 30-nov.-22 | 19    | 17    | TERMINADA |
| 42 | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME EN HUETAMO, LOC. PURECHUCHO                          | PURECHUCHO                 | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$200.000,00   | \$199.986,80   | \$199.986,80   | ACCIONES       | 10   | 100% | 99,99%  | 12-nov.-22 | 30-nov.-22 | 19    | 17    | TERMINADA |
| 43 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD JERONIMO                                       | SAN JERONIMO               | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$200.000,00   | \$198.925,96   | \$198.925,96   | M <sup>2</sup> | 270  | 100% | 99,46%  | 9-ago.-22  | 15-nov.-22 | 17    | 18    | TERMINADA |
| 44 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURRUPU                            | SAN TIAGO CONGURRUPU       | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$200.000,00   | \$199.997,92   | \$199.997,92   | M <sup>2</sup> | 270  | 100% | 100,00% | 9-ago.-22  | 15-nov.-22 | 17    | 18    | TERMINADA |
| 45 | CONSTRUCCION DE TEGHO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ                              | HUETAMO DE NUÑEZ           | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$1.000.000,00 | \$999.234,59   | \$999.234,59   | M <sup>2</sup> | 3600 | 100% | 99,92%  | 15-mar.-22 | 30/30/22   | 182   | 168   | TERMINADA |
| 46 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TEGHO FIRME EN HUETAMO, COL. CUTZEO DE HUETAMO                  | CUTZEO                     | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                    | \$300.000,00   | \$299.933,22   | \$299.933,22   | ACCIONES       | 40   | 100% | 99,94%  | 11-ago.-22 | 30-nov.-22 | 73    | 67    | TERMINADA |



|    |   |                                      |   |                |                |                |                |      |      |         |           |           |       |       |           |
|----|---|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 47 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME EN HUETAMO, LOC. TURITZIO  | TURITZIO                             | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                   | \$300,000.00   | \$299,672,664  | \$299,672,664  | ACCIONES       | 40   | 100% | 99.89%  | 9-ago-22  | 30-nov-22 | 2.150 | 2.051 | TERMINADA |
| 48 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME EN HUETAMO, LOC. PURECHUCHO  | PURECHUCHO                           | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                   | \$300,000.00   | \$299,728,50   | \$299,728,50   | ACCIONES       | 40   | 100% | 99.91%  | 12-may-22 | 30-nov-22 | 2.150 | 2.051 | TERMINADA |
| 49 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME EN HUETAMO, LOC. SAN JERONIMO  | SAN JERONIMO                         | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                   | \$300,000.00   | \$299,494,26   | \$299,494,26   | ACCIONES       | 40   | 100% | 99.83%  | 9-ago-22  | 30-nov-22 | 2.150 | 2.051 | TERMINADA |
| 50 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME EN HUETAMO, LOC. SANTIAGO CONQUIRPO  | SAN TIAGO CONQUIRPO                  | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                   | \$300,000.00   | \$304,694,96   | \$304,694,96   | ACCIONES       | 40   | 100% | 101.56% | 1-ago-22  | 30-ago-22 | 2.150 | 2.051 | TERMINADA |
| 51 | CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, COL. LAS TEJERIAS DE HUETAMO, LOC. ESTIMUCHA   | ESTIMUCHA                            | BE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | \$460,000.00   | \$459,550,40   | \$459,550,40   | ANEXO          | 1    | 100% | 99.90%  | 4-jul-22  | 30-oct-22 | 23    | 22    | TERMINADA |
| 52 | CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, COL. LAS TEJERIAS DE HUETAMO   | HUETAMO                              | URB: URBANIZACION                               | \$350,000.00   | \$349,892,51   | \$349,892,51   | M <sup>2</sup> | 450  | 100% | 99.97%  | 6-jun-22  | 30-ago-22 | 81    | 54    | TERMINADA |
| 53 | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN ESC. PRIMA. JOSE MA. MORELOS DE HUETAMO, COL. LA MICHOACANA DE HUETAMO  | HUETAMO                              | BE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | \$60,000.00    | \$42,985,00    | \$42,985,00    | ANEXO          | 1    | 100% | 71.64%  | 15-jun-22 | 30-ago-22 | 166   | 154   | TERMINADA |
| 54 | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA   | HUETAMO DE NUÑEZ                     | URB: URBANIZACION                               | \$1,882,153,22 | \$1,898,049,45 | \$1,898,049,45 | M <sup>2</sup> | 2643 | 100% | 100.84% | 15-feb-22 | 30-jun-22 | 3,062 | 2,897 | TERMINADA |
| 55 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD CHARACUARO  | CHARACUARO                           | APQ: AGUA POTABLE                               | \$31,625,00    | \$31,624,71    | \$31,624,71    | POZO           | 1    | 100% | 100.00% | 15-mar-22 | 30-abr-22 | 123   | 112   | TERMINADA |
| 56 | REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN HUETAMO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO   | EL ROSARIO                           | APQ: AGUA POTABLE                               | \$23,000.00    | \$22,999,32    | \$22,999,32    | POZO           | 1    | 100% | 100.00% | 15-nov-22 | 15-dic-22 | 53    | 49    | TERMINADA |
| 57 | REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO  | TURITZIO                             | APQ: AGUA POTABLE                               | \$106,453,20   | \$100,000,00   | \$100,000,00   | POZO           | 1    | 100% | 93.94%  | 15-nov-22 | 15-dic-22 | 68    | 61    | TERMINADA |
| 58 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO, LOC. EL ROSARIO ASENTAMIENTO ATZIMBARO  | ATZIMBARO                            | APQ: AGUA POTABLE                               | \$21,295,70    | \$21,295,28    | \$21,295,28    | POZO           | 1    | 100% | 100.00% | 15-nov-22 | 15-dic-22 | 37    | 47    | TERMINADA |
| 59 | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN HUETAMO, LOC. EL ROSARIO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO  | EL ROSARIO                           | URB: URBANIZACION                               | \$117,875,00   | \$117,749,40   | \$117,749,40   | EQUIPO         | 1    | 100% | 99.89%  | 15-ago-22 | 30-oct-22 | 195   | 210   | TERMINADA |
| 60 | REHABILITACION DE CANCHA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO EL TORO   | HUETAMO                              | URB: URBANIZACION                               | \$145,814,25   | \$145,795,52   | \$145,795,52   | M <sup>2</sup> | 300  | 100% | 99.99%  | 1-oct-22  | 31-oct-22 | 126   | 117   | TERMINADA |
| 61 | REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD LOS BONETES ASENTAMIENTO LOS BONETES  | BONETES                              | APQ: AGUA POTABLE                               | \$59,000.00    | \$58,983,02    | \$58,983,02    | TANQUE         | 1    | 100% | 99.97%  | 15-mar-22 | 30-abr-22 | 10    | 14    | TERMINADA |
| 62 | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD EL LIMON DE LOS GARCIA ASENTAMIENTO EL LIMON DE LOS GARCIA   | EL LIMON DE LOS GARCIA               | APQ: AGUA POTABLE                               | \$31,860,00    | \$31,860,00    | \$31,860,00    | POZO           | 1    | 100% | 100.00% | 15-mar-22 | 30-abr-22 | 14    | 17    | TERMINADA |
| 63 | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD SANCHIQUEO ASENTAMIENTO SANCHIQUEO  | SANCHIQUEO                           | APQ: AGUA POTABLE                               | \$23,600,00    | \$23,600,00    | \$23,600,00    | TOMAS          | 32   | 100% | 100.00% | 15-mar-22 | 30-abr-22 | 39    | 33    | TERMINADA |
| 64 | MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JOSE DEL PALMAR ASENTAMIENTO SAN JOSE DEL PALMAR   | SAN JOSE DEL PALMAR                  | APQ: AGUA POTABLE                               | \$17,700,00    | \$17,700,00    | \$17,700,00    | TANQUE         | 1    | 100% | 100.00% | 15-mar-22 | 30-abr-22 | 17    | 15    | TERMINADA |
| 65 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD LA CANADA LA CANADA LA CANADA DE LOS RASTROJOS ASENTAMIENTO LA CANADA LA CANADA DE LOS RASTROJOS | LA CANADA LA CANADA DE LOS RASTROJOS | APQ: AGUA POTABLE                               | \$23,600,00    | \$23,600,00    | \$23,600,00    | POZO           | 1    | 100% | 100.00% | 15-mar-22 | 30-abr-22 | 16    | 13    | TERMINADA |
| 66 | CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, LOCALIDAD SAN NICOLAS DE ARROYO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO  | ARROYO HONDO                         | URB: URBANIZACION                               | \$330,000.00   | \$349,851,57   | \$349,851,47   | M <sup>2</sup> | 450  | 100% | 99.96%  | 6-jun-22  | 30-nov-22 | 85    | 78    | TERMINADA |
| 67 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO  | HUETAMO                              | MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                   | \$65,000.00    | \$64,999,00    | \$64,999,00    | M <sup>2</sup> | 156  | 100% | 99.99%  | 11-mar-22 | 30-nov-22 | 36    | 34    | TERMINADA |
| 68 | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO EL TORO  | HUETAMO                              | APQ: AGUA POTABLE                               | \$1,250,000.00 | \$1,249,977,37 | \$1,249,977,37 | M41            | 1500 | 100% | 100.00% | 12-abr-22 | 31-ene-22 | 2,150 | 2,051 | TERMINADA |



|    |   |             |  |                 |                 |                 |    |      |      |         |            |            |       |       |           |
|----|---|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----|------|------|---------|------------|------------|-------|-------|-----------|
| 70 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD LA ESTANCIA ASENTAMIENTO LA ESTANCIA   | LA ESTANCIA | ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POPULARES | \$120,000.00    | \$120,000.00    | \$120,000.00    | ML | 100  | 100% | 100,00% | 7-oct.-22  | 30-oct.-22 | 22    | 21    | TERMINADA |
| 71 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD LA PAROTA ASENTAMIENTO LA PAROTA   | LA PAROTA   | ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POPULARES | \$105,000.00    | \$105,000.00    | \$105,000.00    | ML | 100  | 100% | 100,00% | 7-oct.-22  | 31-oct.-22 | 15    | 13    | TERMINADA |
| 72 | ELECTRIFICACION CALLE RUMBO AL PANTEON  | HUETAMO     | ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POPULARES | \$1,150,000.00  | \$1,150,000.00  | \$1,150,000.00  | ML | 816  | 100% | 100,00% | 16-ago.-22 | 30-ago.-22 | 5,240 | 5,128 | TERMINADA |
| 73 | REHABILITACION DE LINEA EN BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO   | EL NARANJO  | ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POPULARES | \$130,000.00    | \$130,000.00    | \$130,000.00    | ML | 1016 | 100% | 100,00% | 15-sep.-22 | 30-oct.-22 | 26    | 36    | TERMINADA |
| 74 | AMPLIACION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO EL BRASIL ASENTAMIENTO PURECHUCHO EL BRASIL                                      | PURECHUCHO  | DRE: DRENAJE                                       | \$1,000,000.00  | \$1,000,000.00  | \$1,000,000.00  | ML | 845  | 100% | 100,00% | 9-ago.-22  | 31-dic.-22 | 5,424 | 5,872 | TERMINADA |
| 75 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO CALLE ADOLFO PEREZ MOLINA LOCALIDAD HUETAMO D ENUÑEZ ASENTAMIENTO BARRIO ALTO INDEPENDENCIA | HUETAMO     | APO: AGUA POTABLE                                  | \$225,000.00    | \$213,789.38    | \$213,789.38    | ML | 310  | 100% | 95,02%  | 10-oct.-22 | 30-nov.-22 | 56    | 59    | TERMINADA |
| 76 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO CALLE MARIANO JIMENEZ EN HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO BARRIO ALTO INDEPENDENCIA.        | HUETAMO     | APO: AGUA POTABLE                                  | \$225,000.00    | \$212,999.77    | \$212,999.77    | ML | 680  | 100% | 94,67%  | 10-oct.-22 | 30-nov.-22 | 121   | 131   | TERMINADA |
|    |   |             |  | \$50,178,979.00 | \$50,178,979.00 | \$50,178,979.00 |    |      |      |         |            |            |       |       |           |

C.P. PABLO VARONA ESTRADA  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GUADALUPE OLIVEROS GALVÁN  
EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GODÍNEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
CONTRALORIA MUNICIPAL

ING. JOSÉ RICARDO SANTIBÁÑEZ  
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS