



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEHETAMO, MICHOACAN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2do. INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2023



NO.	OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
							UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
1	GASTOS INDIRECTOS	HUEHETAMO	OTR	\$ 1,056,282.50	\$ 1,056,282.50	\$ 478,031.90			45%	45%	7-feb.-23	30-nov.-23			EN PROCESO
2	PERFORACION DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA CONDUCCION EN HUEHETAMO LOCALIDAD LA FRAGUA ASENTAMIENTO LA FRAGUA	LA FRAGUA	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 76,572.00	ML	60	11%	11%	15-mar.-23	30-jul.-23	27	28	EN PROCESO
3	BANCO DE CAPACITORES PARA EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	HUEHETAMO,	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	N.I.	EQUIPOS	8	N.I.	N.I.	1-jun.-23	30-nov.-23	5,800	5,400	PENDIENTE
4	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN HUEHETAMO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA ASENTAMIENTO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA	HUEHETAMO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 76,572.00	ML	1000	26%	26%	1-jun.-23	30-nov.-23	242	230	EN PROCESO
5	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN HUEHETAMO COLONIA ARROYO SECO ASENTAMIENTO COLONIA ARROYO SECO	HUEHETAMO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 11,568.80	ML	1000	3%	3%	1-jun.-23	30-nov.-23	242	230	EN PROCESO
6	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN HUEHETAMO, LOCALIDAD SANCHIQUEO ASENTAMIENTO SANCHIQUEO	SANCHIQUEO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 72,500.00	ML	2270	9%	9%	1-sep.-23	30-nov.-23	39	33	EN PROCESO
7	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEHETAMO LOCALIDAD TAMACUA ASENTAMIENTO LA TAMACUA	LA TAMACUA	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 6,090.00	ML	200	1%	1%	1-sep.-23	30-nov.-23	13	14	EN PROCESO
8	REHABILITACION DE NORIAS EN HUEHETAMO LOCALIDAD VARIAS ASENTAMIENTO VARIAS	VARIAS	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	\$ 1,427,482.05	NORIAS	400	63%	63%	10-mar.-23	30-nov.-23	2,200	1,800	EN PROCESO
9	REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUEHETAMO, LOCALIDAD LA QUETZERIA ASENTAMIENTO LA QUETZERIA	VARIAS	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 1,803,723.45	OLLAS	50	71%	71%	3-mar.-23	30-nov.-23	910	840	EN PROCESO
10	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN HUEHETAMO LOCALIDAD EL ZIPILATE ASENTAMIENTO EL ZIPILATE	EL ZIPILATE	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00	N.I.	ML	60	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	17	18	PENDIENTE
11	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUEHETAMO COLONIA LOMA DE LAS ROSAS ASENTAMIENTO LOMA DE LAS ROSAS	HUEHETAMO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 430,963.70	ML	2200	33%	33%	1-ago.-23	30-nov.-23	545	493	EN PROCESO
12	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUEHETAMO, LOCALIDAD EL BAZTAN ASENTAMIENTO EL BAZTAN	BAZTAN	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	N.I.	ML	1000	N.I.	N.I.	1-jul.-23	30-nov.-23	121	235	PENDIENTE
13	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN HUEHETAMO LOCALIDAD MONTECILLLOS ASENTAMIENTO MONTECILLLOS	MONTECILLLOS	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	N.I.	ML	80	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	219	225	PENDIENTE
14	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUEHETAMO COLONIA LA NOPALEA ASENTAMIENTO COLONIA LA NOPALEA	HUEHETAMO	URB: Urbanización	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 657,211.76	LAMPARAS	320	61%	61%	16-feb.-23	30-sep.-23	3,099	2,860	EN PROCESO
15	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUEHETAMO COLONIA LA MICHOACANA ASENTAMIENTO COL. MICHOACANA	HUEHETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 3,510.00	ML	100	1%	1%	10-feb.-23	30-jun.-23	28	25	EN PROCESO

16	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA PIRINDA ASENTAMIENTO COL. PIRINDA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 599,999.50	ML	230	100%	100%	16-mar.-23	30-jun.-23	42	39	TERMINADA
17	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA LOMA LINDA ASENTAMIENTO COLONIA LOMA LINDA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 673,214.55	ML	500	42%	42%	3-mar.-23	30-jun.-23	91	84	EN PROCESO
18	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD LOS HORNOS ASENTAMIENTO LOS HORNOS	LOS HORNOS	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	\$ 110,100.96	ML	200	22%	22%	1-may.-23	30-sep.-23	76	74	EN PROCESO
19	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COL. CAHUARO, ASENTAMIENTO COL. CAHUARO (PROSANEAR)	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 1,056,100.50	\$ 243,717.50	\$ 242,667.00	ML	380	100%	100%	11-ene.-23	30-mar.-23	69	64	TERMINADA
20	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD EL BAZTAN ASENTAMIENTO EL BAZTAN	BAZTAN	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	N.I.	ML	385	N.I.	N.I.	1-Jul.-23	1-oct.-23	141	135	PENDIENTE
21	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAPA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	N.I.	ML	190	N.I.	N.I.	1-may.-23	30-sep.-23	49	46	PENDIENTE
22	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO EN LA COL. PITORREAL CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y EMILIANO ZAPATA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 163,496.00	ML	150	64%	64%	1-may.-23	30-sep.-23	44	41	EN PROCESO
23	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA LINDA VISTA ASENTAMIENTO CALLE TABACHINES	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	\$ 198,541.29	ML	300	42%	42%	3-abr.-23	30-jun.-23	76	73	EN PROCESO
24	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN HUETAMO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA ASENTAMIENTO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	\$ 860,000.01	ML	180	100%	100%	8-mar.-23	30-mar.-23	33	30	TERMINADA
25	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN HUETAMO COLONIA LA ESCONDIDA ASENTAMIENTO COLONIA LA ESCONDIDA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	N.I.	ML	42	N.I.	N.I.	15-may.-23	30-jun.-23	13	11	PENDIENTE
26	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO CALLE JIMENEZ ASENTAMIENTO COL. BARRIO ALTO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 617,000.00	\$ 617,000.00	\$ 616,998.66	ML	300	100%	100%	8-mar.-23	30-mar.-23	47	43	TERMINADA
27	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO CALLE ADOLFO PEREZ MOLINA ASENTAMIENTO COL. BARRIO ALTO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 310,500.00	\$ 310,500.00	\$ 310,499.87	ML	150	100%	100%	8-mar.-23	30-mar.-23	24	21	TERMINADA
28	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN JARDIN DE NIÑOS DE PURECHUCHO ASENTAMIENTO PURECHUCHO	PURECHUCHO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 335,415.00	M2	150	84%	84%	15-jul.-23	31-oct.-23	68	65	EN PROCESO
29	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN PRIMARIA DE ARROYO HONDO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO	ARROYO HONDO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	N.I.	M2	300	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	48	47	PENDIENTE
30	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN ESCUELA PRIMARIA DE ESTIMUCHA ASENTAMIENTO ESTIMUCHA	ESTIMUCHA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	N.I.	M2	180	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	35	32	PENDIENTE
31	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN JARDIN DE NIÑOS DE CAPEO ASENTAMIENTO CAPEO	CAPEO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	N.I.	M2	110	N.I.	N.I.	1-Jul.-23	31-oct.-23	21	19	PENDIENTE
32	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO ASENTAMIENTO ARROYO SECO	ARROYO SECO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	N.I.	M2	180	N.I.	N.I.	1-may.-23	31-oct.-23	32	26	PENDIENTE
33	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA EN HUETAMO LOCALIDAD LA QUETZERIA ASENTAMIENTO LA QUETZERIA	LA QUETZERIA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	N.I.	M2	110	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	23	22	PENDIENTE
34	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO HUETAMO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE HUETAMO ASENTAMIENTO BASTAN DEL COBRE	BASTAN DEL COBRE	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 39,500.00	M2	80	20%	20%	29-mar.-23	30-jun.-23	45	41	EN PROCESO

35	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE HUETAMO ASENTAMIENTO SANTA MARIA	SANTA MARIA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 39,500.00	M2	80	20%	20%	29-mar.-23	30-jun.-23	39	36	EN PROCESO
36	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN SECUNDARIA DE ARROYO HONDO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO	ARROYO HONDO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	N.I.	M2	110	N.I.	N.I.	1-jun.-23	30-sep.-23	27	26	PENDIENTE
37	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN ESCUELA PRIMARIA DE LOS CUACHALALATES ASENTAMIENTO LOS CUACHALALATES	CUACHALALATES	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	N.I.	M2	160	N.I.	N.I.	1-may.-23	31-oct.-23	43	41	PENDIENTE
38	REHABILITACION DE 5 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAYON DE HUETAMO ASENTAMIENTO BARRIO ALTO	HUETAMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	N.I.	AULA6	5	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	47	44	PENDIENTE
39	REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JULIO BERNE DE HUETAMO ASENTAMIENTO BARRIO ALTO	HUETAMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	N.I.	AULA6	2	N.I.	N.I.	1-jul.-23	30/08//23	23	18	PENDIENTE
40	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE HUETAMO LOCALIDAD LA PAROTA ASENTAMIENTO LA PAROTA	LA PAROTA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 308,144.22	AULA	1	68%	68%	1-ago.-23	30-oct.-23	13	11	EN PROCESO
41	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLI BOL EN HUETAMO, LOCALIDAD LA ERA ASENTAMIENTO LA ERA	LA ERA	URB: Urbanización Educativo	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	N.I.	M2	162	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	81	76	PENDIENTE
42	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE EL ZAPOTE DE LOS DIAZ ASENTAMIENTO DE EL ZAPOTE DE LOS DIAZ	EL ZAPOTE DE LOS DIAZ	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	N.I.	M3	60	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	12	11	PENDIENTE
43	CONSTRUCCION DE TECHO EN HUETAMO EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE COMBURINDO ASENTAMIENTO DE COMBURINDO	COMBURINDO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	M2	80	100%	100%	9-mar.-23	30-jun.-23	48	42	TERMINADA
44	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE HUETAMO ASENTAMIENTO GUSANO DE SANTIAGO	EL GUSANO DE SANTIAGO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 199,393.00	AULA	1	66%	66%	4-abr.-23	31-jul.-23	13	11	EN PROCESO
45	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 16DRR51131 DE HUETAMO ASENTAMIENTO EL SAUZ	EL SAUZ	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	N.I.	AULA	1	N.I.	N.I.	3-sep.-23	30-nov.-23	18	13	PENDIENTE
46	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN HUETAMO	HUETAMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 7,540.00	M2	85	4%	4%	1-jul.-23	30-sep.-23	26	22	EN PROCESO
47	ELECTRIFICACION RURAL EN HUETAMO LOCALIDAD EL GUAYABO ASENTAMIENTO EL GUAYABO	EL GUAYABO	ELE: Electrificación rural y de Cols. Pobres	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	N.I.	ML	1420	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	11	5	PENDIENTE
48	PAVIMENTACION EN HUETAMO CALLE JUAN MENDOZA ASENTAMIENTO COL. UNIDAD DEPORTIVA	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 3,370,802.00	\$ 3,370,802.00	N.I.	M2	2671	N.I.	N.I.	6-may.-23	30-sep.-23	48	43	PENDIENTE
49	REVESTIMIENTO DE CALLES EN HUETAMO COLONIA SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAPA	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,716,832.07	KM	8	91%	91%	7-feb.-23	30-sep.-23	1,941	1,792	EN PROCESO
50	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD TENENCIA CUTZEO ASENTAMIENTO CUTZEO	CUTZEO	URB: Urbanización	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,474,788.92	KM	150	99%	99%	10-feb.-23	30-sep.-23	801	769	EN PROCESO
51	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO ASENTAMIENTO LOCALIDAD PURECHUCHO	PURECHUCHO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 834,258.47	KM	100	83%	83%	10-feb.-23	30-sep.-23	1,530	1,440	EN PROCESO
52	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURUPO ASENTAMIENTO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURUPO	SANTIAGO CONGURUPO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 997,806.53	KM	100	100%	100%	10-feb.-23	30-sep.-23	1,300	1,200	TERMINADA
53	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO LOCALIDAD SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	URB: Urbanización	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,482,680.70	KM	150	99%	98%	10-feb.-23	30-sep.-23	1,560	1,440	EN PROCESO

54	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 861,071.88	KM	100	88%	86%	10-feb.-23	30-sep.-23	1,040	960	EN PROCESO
55	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO, ASENTAMIENTO COL. CUITZEO PATIO AVION	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	N.I.	ANEXO	1	N.I.	N.I.	1-Jul.-23	30-nov.-23	631	548	PENDIENTE
56	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN HUETAMO LOCALIDAD LOS OTATES ASENTAMIENTO LOS OTATES	LOS OTATES	URB: Urbanización	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 479,658.01	KM	4.5	98%	96%	8-mar.-23	30-jun.-23	86	79	EN PROCESO
57	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN HUETAMO LOCALIDAD CAÑADA DE LOS RASTROJOS ASENTAMIENTO CAÑADA DE LOS RASTROJOS	CAÑADA DE LOS RASTROJOS	URB: Urbanización	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 498,618.72	KM	4	100%	100%	20/02/23%	30-jun.-23	55	50	TERMINADA
58	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN HUETAMO LOCALIDADES EL PARACATAL Y LA GARITA ASENTAMIENTO EL PARACATAL Y LA GARITA	PARACATAL Y LA GARITA	URB: Urbanización	\$ 574,829.00	\$ 574,829.00	\$ 567,127.51	KM	6	99%	99%	8-mar.-23	30-jun.-23	76	71	EN PROCESO
59	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN	EL CARMEN	URB: Urbanización	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	N.I.	M2	50	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	116	119	PENDIENTE
60	REHABILITACION DE CANCHA EN HUETAMO EN COL BARRIO DE DOLORS ASENTAMIENTO BARRIO DE DOLORS	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	N.I.	M2	9600	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	123	60	PENDIENTE
61	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO LOCALIDAD EL ZAPOTE DE LOS DIAZ ASENTAMIENTO EL ZAPOTE DE LOS DIAZ	EL ZAPOTE DE LOS DIAZ	URB: Urbanización	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	N.I.	M2	240	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	21	28	PENDIENTE
62	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESC. PRIMARIA DE HUETAMO, LOCALIDAD BUENA VISTA ASENTAMIENTO BUENA VISTA	BUENA VISTA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 899,995.09	M2	330	100%	100%	1-Jul.-23	30-oct.-23	40	35	TERMINADA
63	CONSTRUCCION DE JARDIN EN HUETAMO, LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.01	M2	660	100%	100%	1-Jul.-23	30-nov.-23	33	31	TERMINADA
64	CANAL AGRÍCOLA (LIMPIEZA DE ARROYOS EN HUETAMO COL. CHAPALA ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 338,955.45	KM	20	23%	23%	24-feb.-23	30-jun.-23	1,560	1,440	EN PROCESO
65	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN HUETAMO, LOCALIDAD EL GUSANO DE SANTIAGO, ASENTAMIENTO EL GUSANO DE SANTIAGO	EL GUSANO DE SANTIAGO	APQ: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	N.I.	ML	60	N.I.	N.I.	1-oct.-23	31-dic.-23	98	105	PENDIENTE
66	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD SANTA GERTRUDIZ ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIZ	SANTA GERTRUDIZ	Mev: Mejoramiento de Vivienda	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	N.I.	ACCIONES	10	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	18	17	PENDIENTE
67	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELS PRIMARIA EN HUETAMO LOCALIDAD LOS HORNOS ASENTAMIENTO LOS HORNOS	LOS HORNOS	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 499,999.00	M2	180	100%	100%	1-sep.-23	30-nov.-23	28	23	TERMINADA
68	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD SANTA TERESA ASENTAMIENTO SANTA TERESA	SANTA TERESA	Mev: Mejoramiento de Vivienda	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	N.I.	ACCIONES	8	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	15	13	PENDIENTE
69	CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUA EN HUETAMO, LOCALIDAD EL CASCALOTE ASENTAMIENTO EL CASCALOTE	CASCALOTE	APQ: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,133.48	BORDO	1	100%	100%	15-abr.-23	30-jun.-23	41	44	TERMINADA
70	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO COLONIA VARIAS ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	Mev: Mejoramiento de Vivienda	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 23,200.00	ACCIONES	40	2%	2%	1-sep.-23	30-nov.-23	73	67	PENDIENTE

54,573,131.00

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GUADALUPE OLIVEROS GALVAN,
EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FÉLIX DÍAZ GODÍNEZ,
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JOSÉ RICARDO SANTIBAÑEZ BARAJAS
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA

CONTRALORIA