



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO, MICHOACAN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
3er. INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



NO.	OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
							UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
1	GASTOS INDIRECTOS	HUETAMO	OTP	\$ 1,056,282.50	\$ 1,056,282.50	\$ 809,458.53			77%	77%	7-feb.-23	30-nov.-23			EN PROCESO
2	PERFORACION DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA CONDUCCION EN HUETAMO LOCALIDAD LA FRAGUA ASENTAMIENTO LA FRAGUA	LA FRAGUA	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 699,195.00	ML	60	100%	100%	15-mar.-23	30-jul.-23	27	28	TERMINADA
3	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA ASENTAMIENTO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA	HUETAMO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 260,187.35	ML	1000	87%	87%	1-jun.-23	30-nov.-23	242	230	EN PROCESO
4	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN HUETAMO, LOCALIDAD SANCHIQUEO ASENTAMIENTO SANCHIQUEO	SANCHIQUEO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 799,275.51	ML	2270	100%	100%	1-sep.-23	30-nov.-23	39	33	TERMINADA
5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD TAMACUA ASENTAMIENTO LA TAMACUA	LA TAMACUA	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 71,692.94	ML	200	10%	10%	1-sep.-23	30-nov.-23	13	14	EN PROCESO
6	REHABILITACION DE NORIAS EN HUETAMO COLONIA CUTZEO ASENTAMIENTO CUTZEO	HUETAMO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	\$ 2,731,035.43	NORIAS	400	101%	101%	10-mar.-23	30-nov.-23	2,200	1,800	TERMINADA
7	REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO, LOCALIDAD LA QUETZERIA ASENTAMIENTO LA QUETZERIA	VARIAS	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,542,260.12	OLLAS	50	100%	100%	3-mar.-23	30-nov.-23	910	840	TERMINADA
8	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD EL ZIPIATE ASENTAMIENTO EL ZIPIATE	EL ZIPIATE	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00	\$ 629,796.45	ML	60	98%	98%	1-sep.-23	30-nov.-23	17	18	EN PROCESO
9	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO COLONIA LOMA DE LAS ROSAS ASENTAMIENTO LOMA DE LAS ROSAS	HUETAMO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 1,230,000.00	\$ 1,230,000.00	\$ 1,148,615.68	ML	2200	93%	93%	1-ago.-23	30-nov.-23	545	493	EN PROCESO
10	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD EL BAZTAN ASENTAMIENTO EL BAZTAN	BAZTAN	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 100,340.00	ML	1000	17%	17%	1-jul.-23	30-nov.-23	121	235	PROCESO
11	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN HUETAMO LOCALIDAD MONTECILLOS ASENTAMIENTO MONTECILLOS	MONTECILLOS	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	N.I.	ML	80	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	219	225	PENDIENTE
12	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO COLONIA LA NOPALERA ASENTAMIENTO COLONIA LA NOPALERA	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ 1,141,388.18	LAMPARAS	320	50%	50%	16-feb.-23	30-sep.-23	3,099	2,860	EN PROCESO
13	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA LA MICHOACANA ASENTAMIENTO COL. MICHOACANA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 295,916.00	ML	100	99%	99%	10-feb.-23	30-jun.-23	28	25	EN PROCESO
14	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA PIRINDA ASENTAMIENTO COL. PIRINDA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 599,999.50	ML	230	100%	100%	16-mar.-23	30-jun.-23	42	39	TERMINADA
15	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA LOMA LINDA ASENTAMIENTO COLONIA LOMA LINDA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 941,050.18	ML	500	59%	59%	3-mar.-23	30-jun.-23	91	84	EN PROCESO
16	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD LOS HORNOS ASENTAMIENTO LOS HORNOS	LOS HORNOS	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	\$ 509,534.87	ML	200	100%	100%	1-may.-23	30-sep.-23	76	74	TERMINADA

[Handwritten signature and initials in blue ink]

17	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO, EN LA COL. CAHUARO, ASENTAMIENTO COL. CAHUARO (PROSANEAR)	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 1,056,100.50	\$ 243,717.50	\$ 242,667.00	ML	380	100%	100%	11-ene.-23	30-mar.-23	69	64	TERMINADA
18	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAPA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	N.I.	ML	190	N.I.	N.I.	1-may.-23	30-sep.-23	49	46	PENDIENTE
19	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMIO ASENTAMIENTO HUETAMO EN LA COL. PITORREAL CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y EMILIANO ZAPATA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 310,211.81	ML	150	103%	103%	1-may.-23	30-sep.-23	44	41	TERMINADA
20	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA LINDA VISTA ASENTAMIENTO CALLE TABACHINES	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	\$ 465,438.09	ML	300	99%	99%	3-abr.-23	30-jun.-23	76	73	EN PROCESO
21	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN HUETAMO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA ASENTAMIENTO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	\$ 860,000.01	ML	180	100%	100%	8-mar.-23	30-mar.-23	33	30	TERMINADA
22	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN HUETAMO COLONIA LA ESCONDIDA ASENTAMIENTO COLONIA LA ESCONDIDA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 167,832.03	ML	42	84%	84%	15-may.-23	30-jun.-23	13	11	EN PROCESO
23	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO CALLE JIMENEZ ASENTAMIENTO COL. BARRIO ALTO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 617,000.00	\$ 617,000.00	\$ 619,994.66	ML	300	100%	100%	8-mar.-23	30-mar.-23	47	43	TERMINADA
24	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO CALLE ADOLFO PEREZ MOLINA ASENTAMIENTO COL. BARRIO ALTO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 310,500.00	\$ 310,500.00	\$ 310,499.87	ML	150	100%	100%	8-mar.-23	30-mar.-23	24	21	TERMINADA
25	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN JARDIN DE NIÑOS DE PURECHUCHO ASENTAMIENTO PURECHUCHO	PURECHUCHO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 335,415.00	M2	150	84%	84%	15-jul.-23	31-oct.-23	68	63	EN PROCESO
26	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN PRIMARIA DE ARROYO HONDO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO	ARROYO HONDO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	N.I.	M2	300	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	48	47	PENDIENTE
27	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN ESCUELA PRIMARIA DE ESTIMUCHA ASENTAMIENTO ESTIMUCHA	ESTIMUCHA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	N.I.	M2	180	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	35	32	PENDIENTE
28	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN JARDIN DE NIÑOS DE CAPEO ASENTAMIENTO CAPEO	CAPEO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.83	M2	110	100%	100%	1-jul.-23	31-oct.-23	21	19	TERMINADA
29	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO ASENTAMIENTO ARROYO SECO	ARROYO SECO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 499,998.21	M2	180	100%	100%	1-may.-23	31-oct.-23	32	26	TERMINADA
30	CONSTRUCCION DE TECHO EN EN ESCUELA PRIMARIA EN HUETAMO LOCALIDAD LA QUETZERIA ASENTAMIENTO LA QUETZERIA	LA QUETZERIA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	N.I.	M2	110	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	23	22	PENDIENTE
31	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO HUETAMO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE HUETAMO ASENTAMIENTO BASTAN DEL COBRE	BASTAN DEL COBRE	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 39,500.00	M2	80	20%	20%	29-mar.-23	30-jun.-23	45	41	EN PROCESO
32	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE HUETAMO ASENTAMIENTO SANTA MARIA	SANTA MARIA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 39,500.00	M2	80	20%	20%	29-mar.-23	30-jun.-23	39	36	EN PROCESO
33	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN SECUNDARIA DE ARROYO HONDO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO	ARROYO HONDO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	N.I.	M2	110	N.I.	N.I.	1-jun.-23	30-sep.-23	27	26	PENDIENTE
34	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN ESCUELA PRIMARIA DE LOS CUACHALALATES ASENTAMIENTO LOS CUACHALALATES	CUACHALALATES	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.07	M2	160	100%	100%	1-may.-23	31-oct.-23	43	41	TERMINADA

35	REHABILITACION DE 5 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAYON DE HUETAMO ASENTAMIENTO BARRIO ALTO	HUETAMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	N.I.	AULA5	5	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	47	44	PENDIENTE
36	REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JULIO VERNE DE HUETAMO ASENTAMIENTO BARRIO ALTO	HUETAMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	AULA6	2	100%	100%	1-jul.-23	30/08//23	23	18	TERMINADA
37	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE HUETAMO LOCALIDAD LA PAROTA ASENTAMIENTO LA PAROTA	LA PAROTA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 438,322.22	AULA	1	97%	97%	1-ago.-23	30-oct.-23	13	11	EN PROCESO
38	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLI BOL EN HUETAMO, LOCALIDAD LA ERA ASENTAMIENTO LA ERA	LA ERA	URB: Urbanización	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 541,940.60	M2	162	90%	90%	1-sep.-23	30-nov.-23	81	76	EN PROCESO
39	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA HUETAMO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE EL ZAPOTE DE LOS DIAZ ASENTAMIENTO DE EL ZAPOTE DE LOS DIAZ	EL ZAPOTE DE LOS DIAZ	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 149,997.24	M3	60	100%	100%	1-sep.-23	30-nov.-23	12	11	TERMINADA
40	CONSTRUCCION DE TECHO EN HUETAMO EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE COMBURINDIO ASENTAMIENTO DE COMBURINDIO	COMBURINDIO	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	M2	80	100%	100%	9-mar.-23	30-jun.-23	48	42	TERMINADA
41	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE HUETAMO ASENTAMIENTO GUSANO DE SANTIAGO	EL GUSANO DE SANTIAGO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 299,495.75	AULA	1	100%	100%	4-abr.-23	31-jul.-23	13	11	TERMINADA
42	CONSTRUCCION DE AULA EN EN ESC PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 16DPR51131 DE HUETAMO ASENTAMIENTO EL SAUZ	EL SAUZ	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	N.I.	AULA	1	N.I.	N.I.	3-sep.-23	30-nov.-23	18	13	PENDIENTE
43	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN HUETAMO	HUETAMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 217,539.06	M2	85	104%	104%	1-jul.-23	30-sep.-23	26	22	TERMINADA
44	ELECTRIFICACION RURAL EN HUETAMO LOCALIDAD EL GUAYABO ASENTAMIENTO EL GUAYABO	EL GUAYABO	ELE: Electrificación rural y de Cols. Pobres	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	ML	1420	100%	100%	1-sep.-23	30-nov.-23	11	5	TERMINADA
45	PAVIMENTACION EN HUETAMO DE LA CALLE CARLOS ACOSTA DE TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: Urbanización	\$ 3,370,802.00	\$ 3,370,802.00	N.I.	M2	2671	N.I.	N.I.	6-may.-23	30-sep.-23	48	43	PENDIENTE
46	REVESTIMIENTO DE CALLES EN HUETAMO COLONIA SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAPA	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,999,942.88	KM	8	100%	100%	7-feb.-23	30-sep.-23	1,941	1,792	TERMINADA
47	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD TENENCIA CUTZEO ASENTAMIENTO CUTZEO	CUTZEO	URB: Urbanización	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,489,938.92	KM	150	100%	100%	10-feb.-23	30-sep.-23	801	769	TERMINADA
48	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO ASENTAMIENTO LOCALIDAD PURECHUCHO	PURECHUCHO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 959,294.87	KM	100	96%	96%	10-feb.-23	30-sep.-23	1,530	1,440	EN PROCESO
49	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO ASENTAMIENTO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO	SANTIAGO CONGURIPO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 997,806.53	KM	100	100%	100%	10-feb.-23	30-sep.-23	1,300	1,200	TERMINADA
50	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO LOCALIDAD SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	URB: Urbanización	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,482,680.70	KM	150	99%	99%	10-feb.-23	30-sep.-23	1,560	1,440	EN PROCESO
51	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 999,209.90	KM	100	100%	100%	10-feb.-23	30-sep.-23	1,040	960	TERMINADA
52	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO, ASENTAMIENTO COL. CUTZEO PATIO AVION	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	N.I.	ANEXO	1	N.I.	N.I.	1-jul.-23	30-nov.-23	631	548	PENDIENTE
53	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN HUETAMO LOCALIDAD LOS OTATES ASENTAMIENTO LOS OTATES	LOS OTATES	URB: Urbanización	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 499,958.01	KM	4.5	100%	100%	8-mar.-23	30-jun.-23	86	79	EN PROCESO
54	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN HUETAMO LOCALIDAD CAÑADA DE LOS RASTROJOS ASENTAMIENTO CAÑADA DE LOS RASTROJOS	CAÑADA DE LOS RASTROJOS	URB: Urbanización	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 498,618.72	KM	4	100%	100%	20/02/23%	30-jun.-23	55	50	TERMINADA

55	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN HUETAMO LOCALIDADES EL PARACATAL Y LA GARITA ASENTAMIENTO EL PARACATAL Y LA GARITA	PARACATAL Y LA GARITA	URB: Urbanización	\$ 574,829.00	\$ 574,829.00	\$ 573,217.51	KM	6	100%	100%	8-mar.-23	30-jun.-23	76	71	TERMINADA
56	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN	EL CARMEN	URB: Urbanización	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	N.I.	M2	50	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	116	119	PENDIENTE
57	REHABILITACION DE CANCHA EN HUETAMO EN COL BARRIO DE DOLORES ASENTAMIENTO BARRIO DE DOLORES	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	N.I.	M2	9600	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	123	60	PENDIENTE
58	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO LOCALIDAD EL ZAPOTE DE LOS DIAZ ASENTAMIENTO EL ZAPOTE DE LOS DIAZ	EL ZAPOTE DE LOS DIAZ	URB: Urbanización	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 299,600.07	M2	240	100%	100%	1-sep.-23	30-nov.-23	21	28	TERMINADA
59	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESC. PRIMARIA DE HUETAMO, LOCALIDAD BUENA VISTA ASENTAMIENTO BUENA VISTA	BUENA VISTA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 899,995.09	M2	330	100%	100%	1-jul.-23	30-oct.-23	40	35	TERMINADA
60	CONSTRUCCION DE JARDIN EN HUETAMO, LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.01	M2	660	100%	100%	1-jul.-23	30-nov.-23	33	31	TERMINADA
61	CANAL AGRÍCOLA (LIMPIEZA DE ARROYOS EN HUETAMO COL CHAPALA ASENTAMIENTO HUETAMO)	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,499,997.01	KM	20	100%	100%	24-feb.-23	30-jun.-23	1,560	1,440	TERMINADA
62	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN HUETAMO, LOCALIDAD EL GUSANO DE SANTIAGO ASENTAMIENTO EL GUSANO DE SANTIAGO	EL GUSANO DE SANTIAGO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	N.I.	ML	60	N.I.	N.I.	1-oct.-23	31-dic.-23	98	105	PENDIENTE
63	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD SANTA GERTRUDIZ ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIZ	SANTA GERTRUDIZ	Mev: Mejoramiento de Vivienda	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	N.I.	ACCIONES	10	N.I.	N.I.	1-sep.-23	30-nov.-23	18	17	PENDIENTE
64	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELS PRIMARIA EN HUETAMO LOCALIDAD LOS HORNOS ASENTAMIENTO LOS HORNOS	LOS HORNOS	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 499,999.00	M2	180	100%	100%	1-sep.-23	30-nov.-23	28	23	TERMINADA
65	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD SANTA TERESA ASENTAMIENTO SANTA TERESA	SANTA TERESA	Mev: Mejoramiento de Vivienda	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 23,200.00	ACCIONES	8	12%	12%	1-sep.-23	30-nov.-23	15	13	PROCESO
66	CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUA EN HUETAMO, LOCALIDAD EL CASCLOTE ASENTAMIENTO EL CASCLOTE	CASCALOTE	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,133.48	BORDO	1	100%	100%	15-abr.-23	30-jun.-23	41	44	TERMINADA
67	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ MUNICIPIO DE HUETAMO, CUARTA ETAPÁ DE SEIS	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 7,000,000.00	\$ 1,330,000.00	\$ 500,000.00	COLECTOR	1	38%	38%	30-jun.-23	31-dic.-23	8,750	8,650	EN PROCESO

54,573,131.00 39,641,690.89

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GUADALUPE OLIVEROS GALVAN
EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FELIX DIAZ GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JOSE RICARDO SANTIBAÑEZ BARAJAS
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA



TESORERÍA



CONTRALORIA



OBRAS PÚBLICAS