



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO, MICHOACAN  
2021-2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
4to. INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



HUETAMO  
CARRERAS PUBLICAS DE HUETAMO  
¡UNO POR TODOS!

P. MIDS	No. MIDS	OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
								UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
	A	GASTOS INDIRECTOS	HUETAMO	OTP	\$ 1,056,282.50	\$ 1,056,282.50	1,110,077.03			100%	106%	7-feb.-23	30-nov.-23			TERMINADA
25	184112	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD LA FRAGUA ASENTAMIENTO LA FRAGUA	LA FRAGUA	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	700,141.00	ML	60	100%	100.02%	15-mar.-23	30-jul.-23	27	28	TERMINADA
45	359710	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	HUETAMO	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	299,859.00	ML	1000	100%	99.95%	1-jun.-23	30-nov.-23	242	230	TERMINADA
40	352175	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD SANCHIQUEO ASENTAMIENTO SANCHIQUEO	SANCHIQUEO	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	799,535.01	ML	2270	100%	99.94%	1-sep.-23	30-nov.-23	39	33	TERMINADA
39	351849	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD LA TAMACUA ASENTAMIENTO LA TAMACUA	LA TAMACUA	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	749,994.82	ML	200	100%	100.00%	1-sep.-23	30-nov.-23	13	14	TERMINADA
28	209669	REHABILITACION DE NORIAS EN HUETAMO COL CUTZEO ASENTAMIENTO CUTZEO	HUETAMO	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	2,731,035.43	NORIAS	400	100%	101.15%	10-mar.-23	30-nov.-23	2,200	1,800	TERMINADA
2	106844	REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LOCALIDAD LA QUETZERIA ASENTAMIENTO LA QUETZERIA	VARIAS	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	2,549,460.12	OLLAS	50	100%	99.98%	3-mar.-23	30-nov.-23	910	840	TERMINADA
64	414637	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD EL PUERTO ASENTAMIENTO EL SIPIATE DE LOS AYLLÓN	EL ZIPIATE	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00	640,256.04	ML	60	100%	100.04%	1-sep.-23	30-nov.-23	17	18	TERMINADA
44	357186	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA LOMA DE LAS ROSAS ASENTAMIENTO COLONIA LOMA DE LAS ROSAS	HUETAMO	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 1,230,000.00	\$ 1,230,000.00	1,229,985.63	ML	2200	100%	100.00%	1-ago.-23	30-nov.-23	545	493	TERMINADA
43	354669	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD BAZTÁN DEL COBRE ASENTAMIENTO BAZTÁN DEL COBRE	BAZTAN	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	599,928.80	ML	1000	100%	99.99%	1-jul.-23	30-nov.-23	121	235	TERMINADA
42	354600	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTECILLOS MONTECILLOS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL MONTECILLOS	MONTECILLOS	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00	ML	80	100%	100.00%	1-sep.-23	30-nov.-23	219	225	TERMINADA
3	9053	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO, LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO LA NOPALERA	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	2,296,199.94	LAMPARAS	320	100%	99.83%	16-feb.-23	30-sep.-23	3,099	2,860	TERMINADA
4	109136	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO LA MICHOACANA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	299,862.00	ML	100	100%	99.95%	10-feb.-23	30-jun.-23	28	25	TERMINADA
5	109254	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO PIRINDA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	599,999.50	ML	230	100%	100.00%	16-mar.-23	30-jun.-23	42	39	TERMINADA
6	110418	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO LOMA LINDA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	1,599,930.69	ML	500	100%	100.00%	3-mar.-23	30-jun.-23	91	84	TERMINADA
20	178577	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEPORTIVA EN HUETAMO, LOCALIDAD DE LOS HORNOS, ASENTAMIENTO LOS HORNOS	LOS HORNOS	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	499,999.00	M2	180	100%	100.00%	1-may.-23	30-sep.-23	76	74	TERMINADA
62	410243	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO CAHUARO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 1,056,100.50	\$ 243,717.50	1,056,100.50	ML	380	100%	100.00%	11-ene.-23	30-mar.-23	69	64	TERMINADA
41	354445	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	299,639.24	ML	190	100%	99.88%	1-may.-23	30-sep.-23	49	46	TERMINADA
46	360653	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA PITO REAL ASENTAMIENTO COLONIA PITO REAL	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	300,931.81	ML	150	100%	100.31%	1-may.-23	30-sep.-23	44	41	TERMINADA

29	215649	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO CALLE TABACHIN EN COLONIA TOMATLAN ASENTAMIENTO COLONIA TOMATLAN	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	469,938.09	ML	300	100%	99.99%	3-abr.-23	30-jun.-23	76	73	TERMINADA
7	111302	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	860,000.01	ML	180	100%	100.00%	8-mar.-23	30-mar.-23	33	30	TERMINADA
30	216680	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO COL LA ESCONDIDA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	200,000.73	ML	42	100%	100.00%	15-may.-23	30-jun.-23	13	11	TERMINADA
14	117879	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA BARRIO ALTO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 617,000.00	\$ 617,000.00	619,994.66	ML	300	100%	100.49%	8-mar.-23	30-mar.-23	47	43	TERMINADA
13	117902	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO COLONIA INDEPENDENCIA BARRIO ALTO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 310,500.00	\$ 310,500.00	310,499.87	ML	150	100%	100.00%	8-mar.-23	30-mar.-23	24	21	TERMINADA
18	177684	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA EN HUETAMOLOCALIDAD PURECHUCHO, ASENTAMIENTO PURECHUCHO	PURECHUCHO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	400,000.01	M2	150	100%	100.00%	15-jul.-23	31-oct.-23	68	63	TERMINADA
65	417395	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA EN PRIMARIA EN HUETAMO LOCALIDAD SAN NICOLAS DE ARROYO HONDO ASENTAMIENTO SAN NICOLAS DE ARROYO HONDO	ARROYO HONDO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	749,999.24	M2	300	100%	100.00%	1-sep.-23	30-nov.-23	48	47	TERMINADA
15	164798	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA EN HUETAMO LOCALIDAD ESTIMUCHA ASENTAMIENTO ESTIMUCHA	ESTIMUCHA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	499,998.21	M2	180	100%	100.00%	1-sep.-23	30-nov.-23	35	32	TERMINADA
35	334495	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA DE PREESCOLAR EN HUETAMO LOCALIDAD CAPEO ASENTAMIENTO CAPEO	CAPEO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	300,000.83	M2	110	100%	100.00%	1-jul.-23	31-oct.-23	21	19	TERMINADA
36	335324	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA DE PRIMARIA EN HUETAMO LOCALIDAD ARROYO SECO ASENTAMIENTO ARROYO SECO	ARROYO SECO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	499,998.21	M2	180	100%	100.00%	1-may.-23	31-oct.-23	32	26	TERMINADA
16	173921	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA EN PRIMARIA EN HUETAMO LOCALIDAD LA QUETZERIA ASENTAMIENTO LA QUETZERIA	LA QUETZERIA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	299,999.58	M2	110	100%	100.00%	1-sep.-23	30-nov.-23	23	22	TERMINADA
17	177350	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA DE HUETAMO, LOCALIDAD BAZTAN DEL COBRE ASENTAMIENTO BAZTAN DEL COBRE	BAZTAN DEL COBRE	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	199,999.16	M2	80	100%	100.00%	29-mar.-23	30-jun.-23	45	41	TERMINADA
19	178092	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA EN HUETAMO LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTAMARIA	SANTA MARIA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	199,999.16	M2	80	100%	100.00%	29-mar.-23	30-jun.-23	39	36	TERMINADA
38	342305	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA EN TELESECUNDARIA EN HUETAMO LOCALIDAD ARROYO HONDO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO	ARROYO HONDO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	299,999.58	M2	110	100%	100.00%	1-jun.-23	30-sep.-23	27	26	TERMINADA
37	341540	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA EN PRIMARIA EN HUETAMO LOCALIDAD LOS CUACHALALATES ASENTAMIENTO LOS CUACHALALATES	CUACHALALATES	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	400,000.07	M2	160	100%	100.00%	1-may.-23	31-oct.-23	43	41	TERMINADA
48	361866	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA BARRIO ALTO	HUETAMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,000,000.01	AULA6	5	100%	100.00%	1-sep.-23	30-nov.-23	47	44	TERMINADA
51	364566	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULAS EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO COLONIA INDEPENDENCIA BARRIO ALTO	HUETAMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	400,000.00	AULA6	2	100%	100.00%	1-jul.-23	30/08//23	23	18	TERMINADA
31	224733	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMAERIA EN HUETAMO LOCALIDAD LA PAROTA ASENTAMIENTO LA PAROTA	LA PAROTA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	450,047.72	AULA	1	100%	100.01%	1-ago.-23	30-oct.-23	13	11	TERMINADA
49	362463	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD LA ERA ASENTAMIENTO LA ERA	LA ERA	URB: Urbanización	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	599,948.92	M2	162	100%	99.99%	1-sep.-23	30-nov.-23	81	76	TERMINADA
34	333958	CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA EN PRIMARIA EN HUETAMO LOCALIDAD ZAPOTE DE LOS DIAZ ASENTAMIENTO ZAPOTE DE LOS	EL ZAPOTE DE LOS DIAZ	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	149,997.24	M3	60	100%	100.00%	1-sep.-23	30-nov.-23	12	11	TERMINADA

8	115503	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN HUETAMO LOCALIDAD COMBURINDIO ASENTAMIENTO COMBURINDIO	COMBURINDIO	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	200,000.00	M2	80	100%	100.00%	9-mar.-23	30-jun.-23	48	42	TERMINADA
32	227995	REHABILITACION DE AULA EN TELESECUNDARIA EN HUETAMO LOCALIDAD EL GUSANO DE SANTIAGO ASENTAMIENTO EL GUSANO DE SANTIAGO	EL GUSANO DE SANTIAGO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	299,495.75	AULA	1	100%	99.83%	4-abr.-23	31-jul.-23	13	11	TERMINADA
53	371331	REHABILITACION DE AULAS EN CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICO DE EDUCACION PREESCOLAR EN HUETAMO ASENTAMIENTO COLONIA EL CHAMIZAL	HUETAMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	300,000.00	AULA	3	100%	100.00%	3-sep.-23	30-nov.-23	18	13	TERMINADA
26	207404	CONSTRUCCION TECHO EN PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN HUETAMO EN COLONIA EL CHAMIZAL, ASENTAMIENTO EL CHAMIZAL	HUETAMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	209,999.06	M2	85	100%	100.00%	1-jul.-23	30-sep.-23	26	22	TERMINADA
52	366190	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD GUAYABO DE LOS VALDEZ ASENTAMIENTO GUAYABO DE LOS VALDEZ	EL GUAYABO	ELE: Electrificación rural y de Cols. Pobres	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	2,000,000.00	ML	1420	100%	100.00%	1-sep.-23	30-nov.-23	11	5	TERMINADA
59	392856	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: Urbanización	\$ 3,370,802.00	\$ 3,370,802.00	3,370,802.00	M2	2671	100%	100.00%	6-may.-23	30-sep.-23	48	43	TERMINADA
9	116236	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAPA	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	2,999,942.88	KM	8	100%	100.00%	7-feb.-23	30-sep.-23	1,941	1,792	TERMINADA
1	17133	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO EN LOCALIDADES QUE PERTENECEN A LA TENENCIA DE CUTZEO DE HUETAMO	CUTZEO	URB: Urbanización	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	2,489,938.92	KM	150	100%	99.60%	10-feb.-23	30-sep.-23	801	769	TERMINADA
21	179233	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PURECHUCHO LIMON D ELOS GARCIA EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO ASENTAMIENTO PURECHUCHO	PURECHUCHO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	959,294.87	KM	100	100%	95.93%	10-feb.-23	30-sep.-23	1,530	1,440	TERMINADA
22	179539	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO CONGURIPO AGUA DE LA VIRGEN EN HUETAMO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO	SANTIAGO CONGURIPO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	997,806.53	KM	100	100%	99.78%	10-feb.-23	30-sep.-23	1,300	1,200	TERMINADA
23	180965	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JERONIMO AGUA DE LA VIRGEN ASENTAMIENTO SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	URB: Urbanización	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	2,482,680.70	KM	150	100%	99.31%	10-feb.-23	30-sep.-23	1,560	1,440	TERMINADA
24	183221	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO TENENCIA DE TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	999,209.90	KM	100	100%	99.92%	10-feb.-23	30-sep.-23	1,040	960	TERMINADA
58	391062	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO COLONIA CUTZEO	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	399,927.80	ANEXO	1	100%	99.98%	1-jul.-23	30-nov.-23	631	548	TERMINADA
10	116652	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HUETAMO LOCALIDAD LOS OTATES ASENTAMIENTO LOS OTATES	LOS OTATES	URB: Urbanización	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	499,958.01	KM	4.5	100%	99.99%	8-mar.-23	30-jun.-23	86	79	TERMINADA
11	117301	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HUETAMO LOCALIDAD LA CAÑADA LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS ASENTAMIENTO LA CAÑADA LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS	CAÑADA DE LOS RASTROJOS	URB: Urbanización	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	499,998.72	KM	4	100%	100.00%	20-feb.-23	30-jun.-23	55	50	TERMINADA
12	117361	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HUETAMO LOCALIDAD EL PARACATAL ASENTAMIENTO EL PARACATAL	PARACATAL Y LA GARITA	URB: Urbanización	\$ 574,829.00	\$ 574,829.00	574,827.51	KM	6	100%	100.00%	8-mar.-23	30-jun.-23	76	71	TERMINADA
60	405762	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN	EL CARMEN	URB: Urbanización	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	99,998.03	M2	50	100%	100.00%	1-sep.-23	30-nov.-23	116	119	TERMINADA
50	364485	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO COLONIA DOLORES	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,038,976.00	M2	9600	100%	103.90%	1-sep.-23	30-nov.-23	123	60	TERMINADA
33	228100	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO LOCALIDAD ZAPOTE DE LOS DIAZ ASENTAMIENTO ZAPOTE DE LOS DIAZ	EL ZAPOTE DE LOS DIAZ	URB: Urbanización	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	299,687.07	M2	240	100%	99.90%	1-sep.-23	30-nov.-23	21	28	TERMINADA
27	209578	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA EN HUETAMO LOCALIDAD BUENAVISTA TRES ASENTAMIENTO BUENAVISTA TRES	BUENA VISTA	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	899,995.09	M2	330	100%	100.00%	1-jul.-23	30-oct.-23	40	35	TERMINADA
57	390100	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	Ibe: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,000,000.01	M2	660	100%	100.00%	1-jul.-23	30-nov.-23	33	31	TERMINADA
54	371755	MANTENIMIENTO DEL CANAL AGRICOLA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO CHAPALA	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	1,499,997.01	KM	20	100%	100.00%	24-feb.-23	30-jun.-23	1,560	1,440	TERMINADA
55	372129	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD EL GUSANO DE SANTIAGO ASENTAMIENTO EL GUSANO DE SANTIAGO	EL GUSANO DE SANTIAGO	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	447,658.37	ML	60	100%	99.48%	1-oct.-23	31-dic.-23	98	105	TERMINADA
67	419466	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ CALLE SANTA GERTRUDIZ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAPA	SANTA GERTRUDIZ	Mev: Mejoramiento de Vivienda	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	249,998.10	ACCIONES	10	100%	100.00%	1-sep.-23	30-nov.-23	18	17	TERMINADA
47	361247	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD LOS HORNOS LA CACAMICUA ASENTAMIENTO LOS HORNOS LA CACAMICUA	LOS HORNOS	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	509,950.86	ML	200	100%	99.99%	1-sep.-23	30-nov.-23	28	23	TERMINADA
66	418278	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO DE NUÑEZ CALLE SANTA TERESA ASENTAMIENTO COL CUTZEO	SANTA TERESA	Mev: Mejoramiento de Vivienda	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	193,235.44	ACCIONES	8	100%	96.62%	1-sep.-23	30-nov.-23	15	13	TERMINADA

61	405075	CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LOCALIDAD EL CASCALOTE ASENTAMIENTO EL CASCALOTE	CASCALOTE	APO: Agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	300,133.48	BORDO	1	100%	100.04%	15-abr.-23	30-jun.-23	41	44	TERMINADA
56	376024	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO EL BRASIL ASENTAMIENTO PURECHUCHO EL BRASIL	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 7,000,000.00	\$ 1,330,000.00	1,290,520.69	COLECTOR	1	100%	97.03%	30-jun.-23	31-dic.-23	8,750	8,650	TERMINADA

54,573,131.00 55,387,389.66

EJECUCION DE LOS RECURSOS DESTINADO A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MPIOs DERIVADO DE LOS APROVECHAMIENTOSQUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACION DE VRHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERAPAVIMENTACION DE

1		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO, ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y LIBRAMIENTO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN	HUETAMO	URBANIZACION	2,400,000.00	-	\$2,397,600.00	M2	1847	100%	100%	2-mar.-23	2-jun.-23	624	576	TERMINADA
2		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZITACUARO, ENTRE LAS CALLES CDAD. HIDALGO SAN LORENZO Y COTIJA EN LA COLONIA LA MICHOACANA DE HUETAMO, MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN E DOMICILIO CONOCIDO, ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y LIBRAMIENTO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN	HUETAMO	URBANIZACION	987,500.00	-	\$986,512.50	M2	660	100%	100%	10-abr.-21	13-abr.-57	156	144	TERMINADA



C.P. PABLO VARONA ESTRADA  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

LIC. JOSÉ GUADALUPE OLIVEROS GALVÁN  
EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GODÍNEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. JOSÉ RICARDO SANTIBAÑEZ BARAJAS  
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

OBRAS PÚBLICAS