



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO, MICHOACAN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2do. INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2024



HUETAMO
17 POR FOGOS

No. MIDS	OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
							UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
1	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA	Colonia J. David Tellitud (Santa Rita)	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	340,808.00	EQUIPO	1	97%	97%	2-abr.-24	31-ago.-24	138	127	PROCESO
2	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD SAN NICOLAS ARROYO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO	SAN NICOLAS ARROYO HONDO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	340,808.00	EQUIPO	1	97%	97%	2-abr.-24	31-ago.-24	232	214	PROCESO
3	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD EL CAPIRE ASENTAMIENTO EL CAPIRE	EL CAPIRE	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	0.00	EQUIPO	1	0%	0%	1-jul.-24	15-ago.-24	32	30	N.I.
4	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD TZIRITZICUARO, ASENTAMIENTO TZIRITZICUARO	TZIRITZICUARO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	365,168.00	EQUIPO	1	91%	91%	2-abr.-24	31-ago.-24	410	379	PROCESO
5	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO) ASENTAMIENTO HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	695,495.40	EQUIPO	1	99%	99%	29-feb.-24	31-ago.-24	1,712	1,581	PROCESO
6	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO EN COL. INDEPENDENCIA, LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	915,769.66	lamparas	620	40%	40%	7-feb.-27	30-ago.-24	1,987	1,834	PROCESO
7	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO EN EL JARDIN PRINCIPAL ASENTAMIENTO, HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	349,670.40	lamparas	50	100%	100%	15-may.-24	30-ago.-24	4,160	3,840	TERMINADA
8	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA) ASENTAMIENTO SANTA RITA	J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA)	Electrificación (OIR)	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	0.00	ML	200	0%	0%	3-jun.-24	31-ago.-24	23	22	N.I.
9	REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIO DE HUETAMO EN COL. INDEPENDENCIA, ASENTAMIENTO HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 1,773,746.00	\$ 1,773,746.00	1,449,896.86	ML	500	82%	82%	7-feb.-24	20-ago.-24	97	90	PROCESO
10	REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LAS ANONAS ASENTAMIENTO LAS ANONAS	LAS ANONAS	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	1,618,819.95	OLLA	50	65%	65%	3-jun.-24	15-ago.-24	910	840	PROCESO
11	REHABILITACION DE NORIAS EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	1,194,743.49	NORIA	50	44%	44%	15-feb.-24	15-ago.-27	210	194	PROCESO
12	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN HUETAMO, CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL TERRERO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	320,006.95	ML	160	100%	100%	2-abr.-24	15-jul.-24	40	37	TERMINADA
13	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (LIMPIEZA DE ARROYOS) EN HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 2,150,000.00	\$ 2,150,000.00	691,569.22	KM	8	32%	32%	0/04/2024	15-ago.-24	1,563	1,443	PROCESO
14	GASTOS INDIRECTOS	HUETAMO	OTP	\$ 1,090,545.00	\$ 1,090,545.00	174,473.59			16%	16%	12-ago.-24	20-ago.-24			PROCESO


15	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HUETAMO, COL SAN ANTONIO TOMATLAN LOCALIDAD HUETAMO , ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	MEV: Mejoramiento de Vivienda	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	120,310.00	M2	300	12%	12%	3-jun.-24	20-ago.-24	182	168	PROCESO
16	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUETAMO, EN HUETAMO COL BENITO JUAREZ LOCALIDAD HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	MEV: Mejoramiento de Vivienda	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	106,080.00	M2	2412	11%	11%	3-jun.-24	20-ago.-24	121	112	PROCESO
17	REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL EN HUETAMO , LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	7,000.00	RASTRO	1	3%	3%	3-abr.-24	20-ago.-24	1,976	1,824	PROCESO
18	REHABILITACION DEL CENTRO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HUETAMO, LOCALIDAD LAS CARAMICUAS, ASENTAMIENTO LAS CARAMICUAS	LAS CARAMICUAS	URB: Urbanización	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	1,581,727.95	centro	1	79%	79%	21-feb.-24	15-ago.-24	4,160	3,840	PROCESO
19	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO ,EN ,ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD EL OCUARO ,ASENTAMIENTO EL OCUARO.	OCUARO	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	799,966.41	M2	720	100%	100%	14-feb.-24	30-jun.-24	25	24	TERMINADA
20	CONSTRUCCION TECHO MULTIPLES EN HUETAMO , EN JARDIN DE NIÑOS ,LOCALIDAD LA ESTIMUCHA ASENTAMIENTO LA ESTIMUCHA,	LA ESTIMUCHA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	345,528.28	M2	330	99%	99%	7-feb.-24	15-ago.-24	18	17	PROCESO
21	CONSTRUCCION TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO EN EL EN COLEGIO DE BACHILLERES LOCALIDAD HUETAMO , ASENTAMIENTO HUETAMO.	HUETAMO	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	649,250.00	M2	670	93%	93%	15-feb.-24	15-ago.-24	156	144	PROCESO
22	CONSTRUCCION TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO EN ESCUELA COMUNITARIA, LOCALIDAD LOS HORNOS, ASENTAMIENTO LOS HORNOS	LOS HORNOS	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	170,000.00	M2	300	100%	100%	7-feb.-24	1-abr.-24	20	18	TERMINADA
23	CONSTRUCCION TECHO ELEVADO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO EN /N MARCOS E. BECERRA LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	149,969.79	M2	150	100%	100%	6-mar.-24	1-mar.-24	34	31	TERMINADA
24	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO EN LOCALIDADES QUE PERTENECEN A LA TENENCIA DE CUTZEO DE HUETAMO	CUTZEO	URB: Urbanización	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	2,486,117.61	KM	150	99%	99%	7-feb.-24	15-ago.-24	816	754	PROCESO
25	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PURECHUCHO LIMON DE LOS GARCIA EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO ASENTAMIENTO PURECHUCHO	PURECHUCHO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	999,944.00	KM	100	100%	100%	7-feb.-24	30-jun.-24	1,544	1,426	TERMINADA
26	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO CONGURIPO AGUA DE LA VIRGEN EN HUETAMO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURPO	SANTIAGO CONGURIPO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	980,730.94	KM	100	98%	98%	7-feb.-24	31-ago.-24	13,000	12,000	PROCESO
27	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JERONIMO AGUA DE LA VIRGEN ASENTAMIENTO SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	URB: Urbanización	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	2,498,298.80	KM	150	100%	100%	9-feb.-24	30-jun.-24	1,560	1,440	TERMINADA
28	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO TENENCIA DE TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	999,895.94	KM	100	100%	100%	7-feb.-24	30-jun.-24	1,040	960	TERMINADA
29	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HUETAMO LOCALIDAD LOS OTATES ASENTAMIENTO LOS OTATES	LOS OTATES	URB: Urbanización	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	1,485,220.59	KM	18	74%	74%	6-mar.-24	15-ago.-24	121	112	PROCESO
30	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ COLONIA DOLORES ASENTAMIENTO SAN HUETAMO	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	2,854,210.12	KM	8	82%	82%	8-feb.-24	31-ago.-24	1,941	1,792	PROCESO
31	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN HUETAMO LOCALIDAD LA ESTANCIA, ASENTAMIENTO LA ESTANCIA	LA ESTANCIA	URB: Urbanización	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	1,941,719.04	ML	84	97%	97%	29-feb.-24	15-ago.-24	89	83	PROCESO
32	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, LOCALIDAD LAS ANONAS, ASENTAMIENTO LAS ANONAS	LAS ANONAS	URB: Urbanización	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	449,998.80	ML	150	100%	100%	3-jun.-24	30-jun.-24	51	48	TERMINADA



33	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, LOCALIDAD AJUNUATO, ASENTAMIENTO AJUNUATO	AJUNUATO	URB: Urbanizaciòn	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	393,815.40	M2	127	98%	98%	11-mar.-24	15-ago.-24	6	5	PROCESO
34	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, COLONIA LOMA DE LAS ROSASLOCALIDAD HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO,	HUETAMO	URB: Urbanizaciòn	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	344,824.60	M2	120	99%	99%	15-jun.-24	15-ago.-24	156	144	PROCESO
35	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, LOCALIDAD LA QUETZERIA, ASENTAMIENTO LA QUETZERIA	QUETZERIA	URB: Urbanizaciòn	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	249,998.56	M2	80	100%	100%	6-mar.-24	3-jun.-24	249	229	TERMINADA
36	CONSTRUCCION DE AULA EN HUETAMO, EN J/N COL. LAS COLONIAS, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: Infraestructura Bàsica del Sector Educativo	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	423,298.00	M2	AULA	53%	53%	15-abr.-24	15-ago.-24	16	14	PROCESO
37	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO, EN ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD DE LA PAROTA, ASENTAMIENTO LA PAROTA	LA PAROTA	IBE: Infraestructura Bàsica del Sector Educativo	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	0.00	M2	AULA	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	35	33	N.I.
38	CONSTRUCCION DE TCHO ELEVADO HUETAMO EN ESCUELA PRIM BENITO JUAREZ LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO , ASENTAMIENTO SANTIAGO CONGURIPO	SANTIAGO CONGURIPO	IBE: Infraestructura Bàsica del Sector Educativo	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	0.00	M2	720	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	35	33	N.I.
39	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN HUETAMO CALLE JIQUILPAN, ENTRE LAPRIMARIA Y KINDER , COL. LA MICHOACANA, ASENTAMIENTO HUETAMO.	HUETAMO	URB: Urbanizaciòn	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	0.00	M2	1980	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	80	74	N.I.
40	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN HUETAMO CALLES SANTANISABEL HASTA LA LAZARO CARDENAS EN COL CUTZEO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: Urbanizaciòn	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	0.00	M2	1660	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	21	19	N.I.
41	CONSTRUCCION TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO, EN ESC. TELESECUNDARIA LOCALIDAD MONTECILLOS , ASENTAMIENTOS MONTECILLOS.	MONTECILLOS	IBE: Infraestructura Bàsica del Sector Educativo	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	0.00	M2	800	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	18	17	N.I.
42	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO, EN ESC PRIM JOSE MA. MORELOS Y PAVONCOL. LA MICHOACANA, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: Infraestructura Bàsica del Sector Educativo	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	0.00	M2	800	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	31	29	N.I.
43	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN HUETAMO, EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL (CENDI) LOCALIDAD HUETAMO , ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: Infraestructura Bàsica del Sector Educativo	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	0.00	M2	790	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	36	34	N.I.
44	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN CANCHA DE USOS EN HUETAMO, EN ESCUELA SECUNDARIA LOCALIDAD COMBURINDIO, ASENTAMIENTO COMBURINDIO	COMBURINDIO	IBE: Infraestructura Bàsica del Sector Educativo	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	0.00	M2	820	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	31	29	N.I.
45	CONSTRUCCION TECHO DE PLAZA CIVICA EN HUETAMO , EN JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ DE LA COL. EL TOREO LOCALIDAD HUETAMO , ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: Infraestructura Bàsica del Sector Educativo	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	0.00	M2	570	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	34	31	N.I.
46	CONSTRUCCION TECHO EN PLAZA CIVICA EN HUETAMO EN ESC. PRIM.LOCALIDAD ACOPEO, ASENTAMIENTO ACOPEO	ACOPEO	IBE: Infraestructura Bàsica del Sector Educativo	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	0.00	M2	670	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	23	22	N.I.
47	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	ML	80	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	36	34	N.I.
48	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN HUETAMO, DE LA GLORIETA DE AMALIA MENDOZA SOBRE LA AVENIDA BATALLON DE HUETAMO HASTA LA CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZLOCALIDAD HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: Urbanizaciòn	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	0.00	M2	2830	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	1,899	1,753	N.I.



49	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN HUETAMO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE CHARACUARO HASTA LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD CHARACUARO, ASENTAMIENTO CHARACUARO	CHARACUARO	URB: Urbanización	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	0.00	M2	680	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	86	79	N.I.
50	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN HUETAMO CALLE LOMA LARGA ENTRE CALLES ESMERALDA Y ESPAÑOLA COLONIA LOMA DE DE LA SANTA CRUZ, ASENTAMIENTO HUETAMO.	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 721,839.00	\$ 721,839.00	0.00	M2	350	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	85	78	N.I.
51	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO, EN TELEBACHILLERATO LOCALIDAD SANTA MARIA, ASENTAMIENTO SANTA MARIA	SANTA MARIA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	M2	540	0%	0%	1-sep.-24	15-dic.-24	23	22	N.I.



57,006,130.00 28,495,134.35

52	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS, ENTRE LAS CALLES PLATANALES Y SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DELA COLONIA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN	HUETAMO	URBANIZACION	2,397,600.00	-	2,397,600.00	M2	3360	100%	100%	1-mar.-24	12-abr.-24	156	144	PROCESO
53	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" Y GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO, MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN	HUETAMO	URBANIZACION	2,492,505.00	-	2,492,505.00	M2	2600	100%	100%	1-mar.-24	12-abr.-24	156	144	PROCESO


 C.P. PABLO VARONA ESTRADA
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA


 LIC. JOSÉ GUADALUPE OLIVEROS GALVÁN
 EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA


 LIC. JOSÉ FELICIANO SORIANO
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA


 LIC. FIDEL ALMAZAN ARELLANO
 EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS