



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO, MICHOACAN  
2021-2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
3er. INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



No. MIDS	OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
							UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
1	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA	Colonia J. David Tellitud (Santa Rita)	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	340,808.00	EQUIPO	1	100%	97%	2-abr.-24	31-ago.-24	138	127	PROCESO
2	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD SAN NICOLAS ARROYO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO	SAN NICOLAS ARROYO HONDO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	340,808.00	EQUIPO	1	100%	97%	2-abr.-24	31-ago.-24	232	214	PROCESO
3	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD EL CAPIRE ASENTAMIENTO EL CAPIRE	EL CAPIRE	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	349,960.40	EQUIPO	1	100%	100%	1-jul.-24	15-ago.-24	32	30	N.I.
4	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD TZIRITZICUARO, ASENTAMIENTO TZIRITZICUARO	TZIRITZICUARO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	365,168.00	EQUIPO	1	100%	91%	2-abr.-24	31-ago.-24	410	379	PROCESO
5	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO) ASENTAMIENTO HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	695,495.40	EQUIPO	1	100%	99%	29-feb.-24	31-ago.-24	1,712	1,581	PROCESO
6	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO EN COL. INDEPENDENCIA, LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	2,284,795.12	lamparas	620	100%	99%	7-feb.-27	30-ago.-24	1,987	1,834	PROCESO
7	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO EN EL JARDIN PRINCIPAL ASENTAMIENTO, HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	349,670.40	lamparas	50	100%	100%	15-may.-24	30-ago.-24	4,160	3,840	TERMINADA
8	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA) ASENTAMIENTO SANTA RITA	J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA)	Electrificación (OIR)	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	399,999.99	ML	200	100%	100%	3-jun.-24	31-ago.-24	23	22	N.I.
9	REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIO DE HUETAMO EN COL. INDEPENDENCIA, ASENTAMIENTO HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 1,773,746.00	\$ 1,773,746.00	1,773,745.99	ML	500	100%	100%	7-feb.-24	20-ago.-24	97	90	PROCESO
10	REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LAS ANONAS ASENTAMIENTO LAS ANONAS	LAS ANONAS	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	2,499,916.63	OLLA	50	100%	100%	15-mar.-24	15-ago.-24	910	840	PROCESO
11	REHABILITACION DE NORIAS EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	2,696,974.03	NORIA	300	100%	100%	15-feb.-24	15-ago.-27	210	194	PROCESO
12	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN HUETAMO, CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL TERRERO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	320,006.95	ML	160	100%	100%	2-abr.-24	15-jul.-24	40	37	TERMINADA
13	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (LIMPIEZA DE ARROYOS) EN HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 2,150,000.00	\$ 2,150,000.00	2,128,125.65	KM	8	100%	99%	0/04/2024	15-ago.-24	1,563	1,443	PROCESO
14	GASTOS INDIRECTOS	HUETAMO	OTP	\$ 1,090,545.00	\$ 1,090,545.00	1,088,649.83			100%	100%	12-ago.-24	20-ago.-24			PROCESO

*[Handwritten signatures and initials]*

15	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HUETAMO, COL SAN ANTONIO TOMATLAN LOCALIDAD HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	MEV: Mejoramiento de Vivienda	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	999,914.80	M2	3200	100%	100%	3-jun.-24	20-ago.-24	182	168	PROCESO
16	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUETAMO, EN HUETAMO COL BENITO JUAREZ LOCALIDAD HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	MEV: Mejoramiento de Vivienda	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	999,999.92	M2	2412	100%	100%	3-jun.-24	20-ago.-24	121	112	PROCESO
17	REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL EN HUETAMO, LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	249,999.99	RASTRO	1	100%	100%	3-abr.-24	20-ago.-24	1,976	1,824	PROCESO
18	REHABILITACION DEL CENTRO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HUETAMO, LOCALIDAD LAS CARAMICUAS, ASENTAMIENTO LAS CARAMICUAS	LAS CARAMICUAS	URB: Urbanización	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	1,993,364.68	centro	1	100%	100%	21-feb.-24	15-ago.-24	4,160	3,840	PROCESO
19	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO, EN ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD EL OCUARO, ASENTAMIENTO EL OCUARO.	OCUARO	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	799,966.41	M2	676	100%	100%	14-feb.-24	30-jun.-24	25	24	TERMINADA
20	CONSTRUCCION TECHO MULTIPLES EN HUETAMO, EN JARDIN DE NIÑOS, LOCALIDAD LA ESTIMUCHA ASENTAMIENTO LA ESTIMUCHA,	LA ESTIMUCHA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	349,936.28	M2	180	100%	100%	7-abr.-24	15-ago.-24	18	17	PROCESO
21	CONSTRUCCION TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO EN EL EN COLEGIO DE BACHILLERES LOCALIDAD HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO.	HUETAMO	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	699,974.00	M2	616	100%	100%	15-feb.-24	15-jun.-24	156	144	PROCESO
22	CONSTRUCCION TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO EN ESCUELA COMUNITARIA, LOCALIDAD LOS HORNOS, ASENTAMIENTO LOS HORNOS	LOS HORNOS	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	170,000.00	M2	264	100%	100%	7-feb.-24	1-abr.-24	20	18	TERMINADA
23	CONSTRUCCION TECHO ELEVADO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMO EN J/N MARCOS E. BECERRA LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	149,969.79	M2	150	100%	100%	6-mar.-24	30-mar.-24	34	31	TERMINADA
24	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO EN LOCALIDADES QUE PERTENECEN A LA TENENCIA DE CUTZEO DE HUETAMO	CUTZEO	URB: Urbanización	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	2,526,211.17	KM	150	101%	101%	7-feb.-24	15-ago.-24	816	754	PROCESO
25	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PURECHUCHO LIMON DE LOS GARCIA EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO ASENTAMIENTO PURECHUCHO	PURECHUCHO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	999,944.00	KM	58	100%	100%	7-feb.-24	30-jun.-24	1,544	1,426	TERMINADA
26	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO CONGURIPO AGUA DE LA VIRGEN EN HUETAMO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO	SANTIAGO CONGURIPO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,052,196.22	KM	100	105%	105%	7-feb.-24	31-ago.-24	1,560	1,833	PROCESO
27	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JERONIMO AGUA DE LA VIRGEN ASENTAMIENTO SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	URB: Urbanización	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	2,516,622.88	KM	150	101%	101%	9-feb.-24	30-jun.-24	1,560	1,440	TERMINADA
28	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO TENENCIA DE TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: Urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,011,775.94	KM	100	101%	101%	7-feb.-24	30-jun.-24	1,040	960	TERMINADA
29	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HUETAMO LOCALIDAD LOS OTATES ASENTAMIENTO LOS OTATES	LOS OTATES	URB: Urbanización	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	1,999,970.66	KM	18	100%	100%	6-mar.-24	15-ago.-24	121	112	PROCESO
30	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ COLONIA DOLORES ASENTAMIENTO SAN HUETAMO	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	3,499,997.55	KM	8	100%	100%	8-feb.-24	31-ago.-24	1,941	1,792	PROCESO
31	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN HUETAMO LOCALIDAD LA ESTANCIA, ASENTAMIENTO LA ESTANCIA	LA ESTANCIA	URB: Urbanización	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	2,001,024.97	ML	84	100%	100%	29-feb.-24	15-ago.-24	89	83	PROCESO
32	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, LOCALIDAD LAS ANONAS, ASENTAMIENTO LAS ANONAS	LAS ANONAS	URB: Urbanización	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	449,998.80	ML	150	100%	100%	3-jun.-24	30-jun.-24	51	48	TERMINADA

33	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, LOCALIDAD AJUNUATO, ASENTAMIENTO AJUNUATO	AJUNUATO	URB: Urbanizaciòn	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	399,995.88	M2	127	100%	100%	11-mar.-24	15-ago.-24	14	16	PROCESO
34	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, COLONIA LOMA DE LAS ROSASLOCALIDAD HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO,	HUETAMO	URB: Urbanizaciòn	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	349,999.60	M2	120	100%	100%	15-jun.-24	15-ago.-24	156	144	PROCESO
35	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, LOCALIDAD LA QUETZERIA, ASENTAMIENTO LA QUETZERIA	QUETZERIA	URB: Urbanizaciòn	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	249,998.56	M2	80	100%	100%	6-mar.-24	3-jun.-24	249	229	TERMINADA
36	CONSTRUCCION DE AULA EN HUETAMO, EN J/N COL. LAS COLONIAS, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: Infraestructura Bàsica del Sector Educativo	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	799,999.99	M2	AULA	100%	100%	15-abr.-24	15-ago.-24	16	14	PROCESO
					\$ 39,904,291.00	39,904,986.48									

52	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS, ENTRE LAS CALLES PLATANALES Y SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DELA COLONIA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN	HUETAMO	URBANIZACION	2,397,600.00	-	2,397,600.00	M2	3360	100%	100%	1-mar.-24	12-abr.-24	156	144	PROCESO
53	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" Y GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO, MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN	HUETAMO	URBANIZACION	2,492,505.00	-	2,492,505.00	M2	2600	100%	100%	1-mar.-24	12-abr.-24	156	144	PROCESO

  
 PABLO VARONA ESTRADA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  


  
 FERNANDO GARCIA ROJAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
  


  
 LIC. JOSÉ FELIX DIAZ GONZALEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
  


  
 LIC. FIDEL ALMAZAN ARELLANO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA  
  
