



2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
4TO INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CONSEC	folio mides	OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
								UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
33	256905	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMAO TENERENCIA DE TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: Urbanization	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,011,775.94	KM	100	100%	101%	7-feb.-24	30-jun.-24	1,040	960	TERMINADA
34	256408	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN HUETAMAO LOCALIDAD SAN JERONIMO AGUA DE LA VIRGEN ASENTAMIENTO SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	URB: Urbanization	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	2,516,622.88	KM	150	100%	101%	9-feb.-24	30-jun.-24	1,560	1,440	TERMINADA
35	254811	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO CONCURIPO AGUA DE LA VIRGEN EN HUETAMAO LOCALIDAD SANTIAGO CONCURIPO	SANTIAGO CONCURIPO	URB: Urbanization	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,052,196.22	KM	100	100%	105%	7-feb.-24	31-ago.-24	1,560	1,833	TERMINADA
36	252221	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PURECHUCHO LIMON DE LOS GARCIA EN HUETAMAO LOCALIDAD PURECHUCHO ASENTAMIENTO PURECHUCHO	PURECHUCHO	URB: Urbanization	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	999,914.00	KM	58	100%	100%	7-feb.-24	30-jun.-24	1,544	1,426	TERMINADA
37	317847	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMAO, COLONIA LOMA DE LAS ROSAS LOCALIDAD HUETAMAO, ASENTAMIENTO HUETAMAO,	HUETAMAO	URB: Urbanization	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	349,999.60	M2	120	100%	100%	15-jun.-24	15-ago.-24	156	144	TERMINADA
38	259183	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMAO, LOCALIDAD AJUNUATO, ASENTAMIENTO AJUNUATO	AJUNUATO	URB: Urbanization	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	399,995.88	M2	127	100%	100%	11-mar.-24	15-ago.-24	14	16	TERMINADA
39	306125	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMAO, LOCALIDAD LAS ANONAS, ASENTAMIENTO LAS ANONAS	LAS ANONAS	URB: Urbanization	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	449,998.80	ML	150	100%	100%	3-jun.-24	30-jun.-24	51	48	TERMINADA
40	306998	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN HUETAMAO LOCALIDAD LA ESTANCIA, ASENTAMIENTO LA ESTANCIA	LA ESTANCIA	URB: Urbanization	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	2,001,024.97	ML	84	100%	100%	29-feb.-24	15-ago.-24	89	83	TERMINADA
41	313578	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMAO EN /N MARCOS E. BECERRA LOCALIDAD HUETAMAO ASENTAMIENTO HUETAMAO	HUETAMAO	IBE: Infraestructura Educativa	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	149,989.79	M2	150	100%	100%	6-mar.-24	30-mar.-24	34	31	TERMINADA
42	256293	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMAO EN ESCUELA COMUNITARIA, LOCALIDAD LOS HORROS, ASENTAMIENTO LOS HORROS	LOS HORROS	IBE: Infraestructura Educativa	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	170,000.00	M2	264	100%	100%	7-feb.-24	1-abr.-24	20	18	TERMINADA
43	314253	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMAO EN EL EN COLEGIO DE BACHILLERES LOCALIDAD HUETAMAO, ASENTAMIENTO HUETAMAO.	HUETAMAO	IBE: Infraestructura Educativa	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	699,974.00	M2	616	100%	100%	15-feb.-24	15-jun.-24	156	144	TERMINADA
44	313975	CONSTRUCCION DE TECHO MULTIPLES EN HUETAMAO, EN JARDIN DE NIÑOS, LOCALIDAD LA ESTIMUCHA ASENTAMIENTO LA ESTIMUCHA,	LA ESTIMUCHA	IBE: Infraestructura Educativa	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	349,996.28	M2	180	100%	100%	7-abr.-24	15-ago.-24	18	17	TERMINADA
45	256534	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HUETAMAO, EN ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD EL OCUARO, ASENTAMIENTO EL OCUARO.	OCUARO	IBE: Infraestructura Educativa	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	799,996.41	M2	676	100%	100%	14-feb.-24	30-jun.-24	25	24	TERMINADA
46	447273	CONSTRUCCION DE AJUA EN HUETAMAO, EN /N COL. LAS COLONIAS, ASENTAMIENTO HUETAMAO	HUETAMAO	IBE: Infraestructura Educativa	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	799,999.99	M2	AULA	100%	100%	15-abr.-24	15-ago.-24	16	14	TERMINADA
47	306919	REHABILITACION DEL CENTRO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HUETAMAO, LOCALIDAD LAS CARAMUCUAS, ASENTAMIENTO LAS CARAMUCUAS	LAS CARAMUCUAS	URB: Urbanization	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	1,993,364.88	centro	1	100%	100%	21-feb.-24	15-ago.-24	4,160	3,840	TERMINADA
48	306905	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUETAMAO, EN HUETAMAO COL BENITO JUAREZ LOCALIDAD HUETAMAO, ASENTAMIENTO HUETAMAO	HUETAMAO	MEV: Mejoramiento de Vivienda	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	999,999.92	M2	2412	100%	100%	3-jun.-24	20-ago.-24	121	112	TERMINADA
49	304323	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HUETAMAO, COL SAN ANTONIO TOMATIAN LOCALIDAD HUETAMAO, ASENTAMIENTO HUETAMAO	HUETAMAO	MEV: Mejoramiento de Vivienda	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	999,914.80	M2	3200	100%	100%	3-jun.-24	20-ago.-24	182	168	TERMINADA
50		GASTOS INDIRECTOS	HUETAMAO	CTP	\$ 1,090,545.00	\$ 1,090,545.00	1,127,981.61			100%	103%	12-ago.-24	20-ago.-24			TERMINADA

51	309595	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (LIMPIEZA DE ARROYOS) EN HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 2,150,000.00	\$ 2,150,000.00	2,128,125.65	KM	8	100%	89%	09/04/2024	15-ago-24	1,563	1,443	TERMINADA
52	313447	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN HUETAMO, CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL TERRERO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	320,006.95	ML	160	100%	100%	2-abr-24	15-Jul-24	40	37	TERMINADA
53	300651	REHABILITACION DE NORIAS EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	2,695,974.03	NORIA	300	100%	100%	15-feb-24	15-ago-27	210	194	TERMINADA
54	269399	REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LAS ANONAS ASENTAMIENTO LAS ANONAS	LAS ANONAS	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	2,499,916.63	OLLA	50	100%	100%	15-mar-24	15-ago-24	910	840	TERMINADA
55	299370	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD J. DAVID TELLUD (SANTITA RITA) ASENTAMIENTO SANTA RITA	J. DAVID TELLUD (SANTITA RITA)	Electrificación (OIR)	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	399,999.99	ML	200	100%	100%	3-jun-24	31-ago-24	23	22	TERMINADA
56	291589	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO E HUETAMO EN EL JARDIN PRINCIPAL ASENTAMIENTO , HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	349,670.40	lamparas	50	100%	100%	15-may-24	30-ago-24	4,160	3,840	TERMINADA
57	291689	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO EN COL. INDEPENDENCIA, LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	2,284,795.12	lamparas	620	100%	99%	7-feb-27	30-ago-24	1,987	1,834	TERMINADA
58	267929	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, COL. INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO) ASENTAMIENTO HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	695,495.40	EQUIPO	1	100%	99%	29-feb-24	31-ago-24	1,712	1,581	TERMINADA
59	287168	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD TZIRIZICUARO, ASENTAMIENTO TZIRIZICUARO	TZIRIZICUARO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	365,168.00	EQUIPO	1	100%	91%	2-abr-24	31-ago-24	410	379	TERMINADA
60	290637	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD EL CAPRE ASENTAMIENTO EL CAPRE	EL CAPRE	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	349,990.40	EQUIPO	1	100%	100%	1-Jul-24	15-ago-24	32	30	TERMINADA
61	290707	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD SAN NICOLAS ARROYO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO	SAN NICOLAS ARROYO HONDO	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	340,808.00	EQUIPO	1	100%	97%	2-abr-24	31-ago-24	232	214	TERMINADA
62	290772	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA	Colonia J. David Telliud (Santa Rita)	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	340,808.00	EQUIPO	1	100%	97%	2-abr-24	31-ago-24	138	127	TERMINADA
63	317620	CONSTRUCCION DE VADO EN HUETAMO, LOCALIDAD LA QUETZERIA, ASENTAMIENTO LA QUETZERIA	QUETZERIA	URB: Urbanización	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	249,998.56	M2	80	100%	100%	6-mar-24	3-jun-24	249	229	TERMINADA
64	314585	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ COLONIA DOLORES ASENTAMIENTO SAN HUETAMO	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	3,499,997.55	KM	8	100%	100%	8-feb-24	31-ago-24	1,941	1,792	TERMINADA
65	291763	REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL EN HUETAMO, LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	249,999.99	RASTRO	1	100%	100%	3-abr-24	20-ago-24	1,976	1,824	TERMINADA
66	17229	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO EN LOCALIDADES QUE PERTENECEN A LA TENENCIA DE CUITZEO DE HUETAMO	CUITZEO	URB: Urbanización	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	2,526,211.17	KM	150	100%	101%	7-feb-24	15-ago-24	816	754	TERMINADA
67	262269	CONSTRUCCION DE CAMINO SAÇA COSECHAS EN HUETAMO LOCALIDAD LOS OTATES ASENTAMIENTO LOS OTATES	LOS OTATES	URB: Urbanización	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	1,999,970.66	KM	18	100%	100%	6-mar-24	15-ago-24	121	112	TERMINADA
68	331913	REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIO DE HUETAMO EN COL. INDEPENDENCIA, ASENTAMIENTO HUETAMO DE NUÑEZ	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 1,773,746.00	\$ 1,773,746.00	1,773,745.99	ML	500	100%	100%	7-feb-24	20-ago-24	97	90	TERMINADA
					\$ 39,904,291.00	\$ 39,904,318.26										

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS, ENTRE LAS CALLES PLATANALES Y SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DE LA COLONIA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN	HUETAMO	URBANIZACION	2,397,600.00	-	2,397,600.00	M2	3360	100%	100%	1-mar-24	12-abr-24	156	144	TERMINADA
SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" Y GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO, MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN	HUETAMO	URBANIZACION	2,492,505.00	-	2,492,505.00	M2	2600	100%	100%	1-mar-24	12-abr-24	156	144	TERMINADA

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GERARDO GARCIA ROJAS
EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FELIX DIAZ GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EDEL AHMAZAN ARELLANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

