



HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO DE HUETAMO  
2024-2027  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
3er. INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



cons mids	OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
							UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
1	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO, LOCALIDAD EL CUJUILOTE ASENTAMIENTO EL CUJUILOTE	EL CUJUILOTE	URB: URBANIZACION	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 204,160.00	OLLA	01	40.83%	40.83%	1-sep-25	28-nov-25	28	26	PROCESO
2	AMPLIACION DE PRESA LA CAYA EN HUETAMO LOCALIDAD SANTA MARIA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARIA	SANTA MARIA	APO: AGUA POTABLE	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	M3	130	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	58	54	N.I.
3	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO DE AGUA, RED DE DISTRIBUCION EN HUETAMO LOCALIDAD LA PIÑUELA ASENTAMIENTO LA PIÑUELA	LA PIÑUELA	APO: AGUA POTABLE	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 999,839.29	MTS	60	99.98%	99.98%	1-sep-25	28-nov-25	23	22	PROCESO
4	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICO EN HUETAMO, LOCALIDAD EL REPARTO, ASENTAMIENTO EL REPARTO	EL REPARTO	URB: URBANIZACION	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	M2	432	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	14	12	N.I.
5	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO, RED DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD LA MESA DE TOTOTLAN ASENTAMIENTO LA MESA DE TOTOTLAN	MESA DE TOTOTLAN	APO: AGUA POTABLE	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 999,998.02	MTS	60	100.00%	100.00%	1-abr-25	29-ago-25	18	16	PROCESO
7	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD RANCHO VIEJO, ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO	RANCHO VIEJO	APO: AGUA POTABLE	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	MTS	60	0.00%	0.00%	10-sep-25	28-nov-25	11	11	N.I.
8	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD LA VUELTA GRANDE, ASENTAMIENTO LA VUELTA GRANDE	VUELTA GRANDE	APO: AGUA POTABLE	\$ 872,044.00	\$ 872,044.00	\$ 871,791.63	MTS	60	99.97%	99.97%	1-sep-25	28-nov-25	22	21	PROCESO
9	AMPLIACION DE PRESA EN HUETAMO LOCALIDAD EL OJO DE AGUA DE URO ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE URO	OJO DE AGUA DE URO	APO: AGUA POTABLE	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	M3	100	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	78	72	N.I.
10	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD BASTAN DEL COBRE ASENTAMIENTO BASTAN DEL COBRE	BASTAN DEL COBRE	APO: AGUA POTABLE	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 745,700.91	MTS	60	99.43%	99.43%	1-sep-25	28-nov-25	267	246	PROCESO
12	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA DE HUETAMO, LOCALIDAD LA PAROTA ASENTAMIENTO LA PAROTA	LA PAROTA	URB: URBANIZACION	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 749,646.52	M2	540	99.95%	99.95%	1-sep-25	28-nov-25	144	132	PROCESO
13	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO EN COLONIA SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO COLONIA SAN ANTONIO URAPA	SAN ANTONIO URAPA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 246,848.00	MTS	650	35.26%	35.26%	1-sep-25	28-nov-25	91	84	PROCESO
14	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO EN EL ARROYO COL. CHAPALA ASENTAMIENTO COLONIA CHAPALA	HUETAMO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,398,158.91	MTS	2000	99.87%	99.87%	1-abr-25	25-ago-01	218	202	PROCESO
15	CONSTRUCCION DE GANCHA GANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO	EL ROSARIO	URB: URBANIZACION	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	M2	540	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	106	97	N.I.
16	CONSTRUCCION DE GANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD TZIRITZICUARO ASENTAMIENTO TZIRITZICUARO	TZIRITZICUARO	URB: URBANIZACION	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	M2	540	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	205	189	N.I.
17	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO, LOCALIDAD ATZIMBARO ASENTAMIENTO ATZIMBARO	ATZIMBARO	URB: URBANIZACION	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 398,112.00	OLLA	01	99.53%	99.53%	1-sep-25	28-nov-25	64	60	PROCESO
18	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO	SAN PABLO	ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,801.72	MTS	1050	100.00%	99.99%	1-abr-25	30-jun-25	130	120	TERMINADA
19	REHABILITACION DEL PARQUE EN HUETAMO, LOCALIDAD LA QUETZERIA, ASENTAMIENTO LA QUETZERIA.	LA QUETZERIA	URB: URBANIZACION	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	M2	144	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	252	226	N.I.

20	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO, LOCALIDAD LA ESTIMUCHA ASENTA MIENTO LA ESTIMUCHA	ESTIMUCHA	URB: URBANIZACION	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 398,112.00	OLLA	01	99.53%	99.53%	1-sep.-25	28-nov.-25	106	97	PROCESO
21	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN HUETAMO LOCALIDAD EL CAPIRE ASENTAMIENTO EL CAPIRE	EL CAPIRE	APRO: AGUA POTABLE	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 499,994.80	MTS	60	100.00%	100.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	32	30	PROCESO
22	CONSTRUCCION DE CANCHA CANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD COENANDIO ASENTAMIENTO COENANDIO	COENANDIO	URB: URBANIZACION	\$ 624,776.00	\$ 624,776.00	\$ -	M2	486	0.00%	0.00%	10-sep.-25	28-nov.-25	80	73	N.I.
23	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN HUETAMO, LOCALIDAD CAPEO ASENTAMIENTO CAPEO	CAPEO	APRO: AGUA POTABLE	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 195,944.74	M3	27	97.97%	97.97%	1-sep.-25	28-nov.-25	266	245	PROCESO
24	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN HUETAMO LOCALIDAD CUARO ASENTAMIENTO CUARO	CUARO	APRO: AGUA POTABLE	\$ 338,663.00	\$ 338,663.00	\$ 337,560.00	MTS	60	99.67%	99.67%	1-sep.-25	28-nov.-25	40	37	PROCESO
25	REHABILITACION DE PAVIMENTO EC. HUETAMO COMBURINDIO. LOS HORNOS EN HUETAMO LOCALIDAD LOS HORNOS ASENTAMIENTO LOS HORNOS	LOS HORNOS	URB: URBANIZACION	\$ 1,950,000.00	\$ 1,950,000.00	\$ 1,946,036.53	M2	8526	99.80%	99.80%	10-sep.-25	28-nov.-25	157	144	PROCESO
26	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPU ASENTAMIENTO SANTIAGO CONGURIPU	SANTIAGO CONGURIPU	URB: URBANIZACION	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 499,822.53	M2	3416	99.96%	99.96%	1-sep.-25	28-nov.-25	106	97	PROCESO
27	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA	SANTA RITA	URB: URBANIZACION	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	M2	800	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	138	127	N.I.
28	REHABILITACION DE PAVIMENTO EC. HUETAMO COMBURINDIO EN HUETAMO LOCALIDAD COMBURINDIO ASENTAMIENTO COMBURINDIO	COMBURINDIO	URB: URBANIZACION	\$ 1,657,446.00	\$ 1,657,446.00	\$ 1,627,594.19	M2	17052	98.20%	98.20%	1-sep.-25	28-nov.-25	174	160	PROCESO
29	GASTOS INDIRECTOS	HUETAMO	MANTENIMIENTO REPARACION DE CONSERV DE VEHICULOS AT M	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 914,825.98			91.48%	91.48%	1-abr.-25	30-nov.-25	0	0	PROCESO
30	REHABILITACION CAMINO EN HUETAMO, COLONIA SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO COI, SAN ANTONIO URAPA	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,494,798.08	KM	08	99.79%	99.79%	1-abr.-25	30-ago.-25	798	737	PROCESO
31	REHABILITACION DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO, ASENTAMIENTO PURECHUCHO	PURECHUCHO	URB: URBANIZACION	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,717.60	KM	58	100.05%	100.05%	1-abr.-25	30-ago.-25	1,544	1,426	TERMINADA
32	REHABILITACION DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPU, ASENTAMIENTO SANTIAGO CONGURIPU	SANTIAGO CONGURIPU	URB: URBANIZACION	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 993,542.00	KM	100	99.35%	99.35%	1-abr.-25	30-ago.-25	1,764	1,629	PROCESO
33	REHABILITACION DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JERONIMO-AGUA DE LA VIRGEN, ASENTAMIENTO SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	URB: URBANIZACION	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,100.00	KM	150	99.96%	99.96%	1-abr.-25	30-ago.-25	1,560	1,440	PROCESO
34	REHABILITACION DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO-LA ERA-- CHARACUARO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: URBANIZACION	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 999,300.00	KM	100	99.93%	99.93%	1-abr.-25	30-ago.-25	1,040	960	PROCESO
35	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDADES AGUA FRIA-ZACANGUIRETE- EL NARANJO ASENTAMIENTO CUTZEO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,498,713.20	KM	150	99.95%	99.95%	1-abr.-25	30-ago.-25	816	754	PROCESO
36	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COL LAS COLONIAS ASENTAMIENTO COI. LAS COLONIAS	HUETAMO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 945,279.20	MTS	500	55.60%	55.60%	1-abr.-25	30-oct.-25	546	504	PROCESO

37	REHABILITACION DE POZOS EN HUETAMO COL. TERRERO ASENTAMIENTO COL. TERRERO	HUETAMO	APO: AGUA POTABLE	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,431,360.00	POZO	300	97.25%	97.25%	1-abr.-25	28-nov.-25	547	505	PROCESO
38	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN HUETAMO SAN MIGUEL MONTECILLOS- MESA DE TOTOTLAN ASENTAMIENTO MESA DE TOTOTLAN	MESA DE TOTOTLAN	URB: URBANIZACION	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,993,228.00	MK	18	99.66%	99.66%	1-abr.-25	28-ago.-25	182	168	PROCESO
39	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD QUENCHENDIO ASENTAMIENTO QUENCHENDIO	QUENCHENDIO	URB: URBANIZACION	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,070.24	M2	540	100.01%	100.01%	1-abr.-25	30-ago.-25	80	73	PROCESO
40	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, EN EL ACCESO PRINCIPAL DE COL. CUTZEO, ASENTAMIENTO COL. CUTZEO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 2,051,570.00	\$ 2,051,570.00	\$ 2,051,388.94	M2	340	99.99%	99.99%	1-abr.-25	30-jun.-25	121	112	PROCESO
41	REHABILITACION DE PAVIMENTO EC. HUETAMO TIQUICHEO LA PAROTA EN HUETAMO LOCALIDAD LA PAROTA ASENTAMIENTO LA PAROTA	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,879.44	M2	17052	99.99%	99.99%	1-abr.-25	30-jun.-25	288	265	PROCESO
42	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. TELESECUNDARIA EN HUETAMO LOCALIDAD DE MONTECILLOS ASENTAMIENTO MONTECILLOS	MONTECILLOS	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 349,992.42	M2	300	100.00%	100.00%	1-abr.-25	30-jun.-25	35	32	TERMINADA
43	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO EN COLONIAS DE HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,223,212.11	LAMP	400	81.55%	81.55%	1-abr.-25	30-nov.-25	1,482	1,368	PROCESO
44	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN HUETAMO LOCALIDAD TURITIZO CALE ARTURO ACOSTA ASENTAMIENTO TURITIZO	TURITIZO	URB: URBANIZACION	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,245,463.38	M2	6395	99.64%	99.64%	1-sep.-25	28-nov.-25	224	206	PROCESO
45	AMPLIACION DE RED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO CARRETERA SALIDA A COMBURINDO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 1,413,000.00	\$ 1,413,000.00	\$ 4,682.92	LAMP	200	0.33%	0.33%	1-abr.-25	30-ago.-25	966	891	PROCESO
46	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J/N FEDERICO FROEBEL DE HUETAMO, COL. LA MICHOCANA ASENTAMIENTO, ASENTAMIENTO COL. LA MICHOCANA.	HUETAMO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 249,882.56	M2	48	99.95%	99.95%	4-ago.-25	31-jul.-25	44	41	PROCESO
34412	REHABILITACION DE MODULO SANITARIOS EN HUETAMO, EN JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ DE LA COL. EL TOREO, ASENTAMIENTO COL. EL TOREO	HUETAMO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 36,079.39	M2	24	100.00%	14.43%	2-may.-25	31-jul.-25	65	60	PROCESO
48	REHABILITACION DE CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HUETAMO MICHOCAN, LOCALIDAD CARAMICUAS, ASENTAMIENTO LAS CARAMICUAS	LAS CARAMICUAS	URB: URBANIZACION	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,194,150.40	M2	163	99.51%	99.51%	1-abr.-25	30-oct.-25	4,050	3,739	PROCESO
49	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO, LOC. LOS HORNOS, ASENTAMIENTO LOS HORNOS	LOS HORNOS	ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 349,459.80	M	300	99.85%	99.85%	1-abr.-25	30-jun.-25	55	50	PROCESO
50	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO, COL. DE LA SANTA CRUZ, ASENTAMIENTO COL. DE LA SANTA CRUZ	HUETAMO	MEV: MEI: VIVIENDA	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,052,322.76	M2	2160	52.62%	52.62%	1-sep.-25	28-nov.-25	146	134	PROCESO

31517	CONSTRUCCION DE TECHO DONDE SE PRACTICA EDUCACION FISICA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN HUETAMO, EN COL. GARITA DE TOMATLAN, ASENTAMIENTO COL. GARITA DE TOMATLAN.	HUETAMO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 399,352.35	M2	300	100.00%	99.84%	1-abr.-25	30-jun.-25	36	34	TERMINADA
52	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA TENENCIA DE CUTZEO EN HUETAMO, COL. CUTZEO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 479,996.64	M2	150	100.00%	100.00%	1-abr.-25	30-jun.-25	0	0	TERMINADA
53	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DEL TOREO EN HUETAMO, COL. EL TOREO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 449,995.48	M2	80	100.00%	100.00%	1-ago.-25	28-nov.-25	1,326	1,295	TERMINADA
54	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO EN LA CALLE DEL MAESTRO, EN COL. UNIDAD DEPORTIVA, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 399,961.16	M2	300	99.99%	99.99%	1-abr.-25	31-jul.-25	650	595	PROCESO
55	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN HUETAMO LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	M2	540	0.00%	0.00%	1-ago.-25	31-oct.-25	219	203	N.I.
56	REHABILITACION DE BACHEO HUETAMO CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE DE HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00	\$ -	M	800	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	148	134	N.I.
57	CONSTRUCCION DE TECHO DE AULA EN HUETAMO, EN LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	M2	630	0.00%	0.00%	10-sep.-25	15-nov.-25	15	14	N.I.
58	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO EN LA AVENIDA BATALLON DE HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 597,071.00	\$ 597,071.00	\$ -	M2	280	0.00%	0.00%	1-jul.-25	28-nov.-25	2,324	2,295	N.I.
59	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO LOC. PURECHUCHO, ASENTAMIENTO PURECHUCHO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 198,977.36	M2	1300	99.49%	99.49%	1-jul.-25	28-nov.-25	864	838	PROCESO
60	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN HUETAMO, EN ESCUELA RAFAEL RAMIREZ ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 199,999.08	M2	630	100.00%	100.00%	10-sep.-25	10-oct.-25	62	58	TERMINADA
61	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA	SANTA RITA	APO: AGUA POTABLE	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 499,892.86	ML	60	99.98%	99.98%	10-sep.-25	10-oct.-25	138	127	PROCESO

  
 C.P. PABLO VARONA ESTRADA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




  
 C.P. GERARDO GARCIA ROLA  
 EL TESORERO MUNICIPAL



  
 C.P. CARLOS DAVID MAMBRIQUE SANTIBANEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



  
 LIC. FIDEL ALMAZAN ARELLANO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**OBRAS PUBLICAS**