



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO, MICHOACÁN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
1er. INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2022



OBRAS PÚBLICAS



HUETAMO
1/A POR TODOS!

NO.	OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
							UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO DOLORES	HUETAMO DE NUÑEZ	URB: URBANIZACION	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$96.312,47	PZAS	360	6,42%	6,42%	1-feb.-22	30-sep.-22	937	864	PROCESO
2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO EL TERRERO	HUETAMO DE NUÑEZ	DRE: DRENAJE	\$1.300.000,00	\$1.300.000,00	\$82.384,59	ML	500	44,80%	44,80%	15-feb.-22	30-jun.-22	111	101	PROCESO
3	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE URO	OJO DE AGUA DE URO	APO: AGUA POTABLE	\$1.450.000,00	\$1.450.000,00	\$360.275,00	ML	110	24,85%	24,85%	7-mar.-22	30-jun.-22	62	59	PROCESO
4	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD LA CAÑADA LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS	LA CAÑADA LA CAÑADA DE LOS RASTROJOS	APO: AGUA POTABLE	\$23.600,00	\$23.600,00	\$23.600,00	POZO	1	100,00%	100,00%	15-mar.-22	30-abr.-22	16	11	TERMINADA
5	CAÑADA DE LOS RASTROJOS														
6	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PALMAR ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL PALMAR	SAN JOSÉ DEL PALMAR	APO: AGUA POTABLE	\$17.700,00	\$17.700,00	\$17.700,00	TANQUE	1	100,00%	100,00%	15-mar.-22	30-abr.-22	17	15	TERMINADA
7	MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD SANCHIQUERO ASENTAMIENTO SANCHIQUERO	SANCHIQUERO	APO: AGUA POTABLE	\$23.600,00	\$23.600,00	\$23.600,00	TOMAS	32	100,00%	100,00%	15-mar.-22	30-abr.-22	39	33	TERMINADA
8	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD EL LIMÓN DE LOS GARCÍA ASENTAMIENTO EL LIMÓN DE LOS GARCÍA	EL LIMÓN DE LOS GARCÍA	APO: AGUA POTABLE	\$31.860,00	\$31.860,00	\$31.860,00	POZO	1	100,00%	100,00%	15-mar.-22	30-abr.-22	14	17	TERMINADA
9	REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD LOS BONETES ASENTAMIENTO LOS BONETES	BONETES	APO: AGUA POTABLE	\$59.000,00	\$59.000,00	\$41.436,47	TANQUE	1	70,23%	70,23%	15-mar.-22	30-abr.-22	10	14	PROCESO
10	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	HUETAMO DE NUÑEZ	URB: URBANIZACION	\$1.882.153,22	\$1.882.153,22	\$337.639,00	M ²	2643	17,94%	17,94%	15-feb.-22	30-jun.-22	3.062	2.897	PROCESO
11	MAINTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD CHARACUARO ASENTAMIENTO CHARACUARO	CHARACUARO	APO: AGUA POTABLE	\$31.625,00	\$31.625,00	\$675,00	POZO	1	2,13%	2,13%	15-mar.-22	30-abr.-22	123	112	PROCESO
12	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO CUTZEO	HUETAMO DE NUÑEZ	MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$33.299,99	M ²	3600	2,22%	2,22%	15-mar.-22	30/39/22	182	168	PROCESO
13	REHABILITACION DE LA RED DE CAMINOS RURALES DE HUETAMO LOCALIDAD ATZIMBARO ASENTAMIENTO ATZIMBARO	ATZIMBARO	ELE: ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POPULARES	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$5.090.411,78	KM	500	84,84%	84,84%	15-ene.-22	30-sep.-22	5.890	5.899	PROCESO
14	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD LA PIÑUELA ASENTAMIENTO LA PIÑUELA	LA PIÑUELA	ELE: ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POPULARES	\$2.280.000,00	\$2.280.000,00	\$684.000,00	ML	2855	30,00%	30,00%	23-mar.-22	13-abr.-22	20	25	PROCESO
15	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO COL. BENITO JUAREZ	HUETAMO DE NUÑEZ	MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$1.250.000,00	\$1.250.000,00	\$49.348,52	M ²	13850	3,95%	3,95%	15-mar.-22	30-jun.-22	84	91	PROCESO
16	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO PILO REAL	HUETAMO DE NUÑEZ	MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$807.710,00	M ²	3200	80,77%	80,77%	15-feb.-22	30-sep.-22	218	168	PROCESO
17	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD DE CHARACUARO	CHARACUARO	APO: AGUA POTABLE	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$238.380,00	ML	400	19,87%	19,87%	1-mar.-22	30-jul.-22	123	112	PROCESO
18	REHABILITACION DE NORIAS DE AGUA POTABLE EN HUETAMO, EN COL. EL CHAMIZAL DE HUETAMO.	HUETAMO (COL. EL CHAMIZAL)	APO: AGUA POTABLE	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$3.187,50	NORIA	40	0,21%	0,21%	8-mar.-22	30-sep.-22	314	289	PROCESO
19	REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD DE QUENCHENDIO.	QUENCHENDIO	APO: AGUA POTABLE	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$706.900,00	OLLA	50	47,13%	47,13%	8-feb.-22	20-sep.-22	106	97	PROCESO
20	REHABILITACION DE CALLES ATZIMBARO, TZICURANCHA, FRAY SERVAANDO TERESA DE MIER, ALONSO DE LA VERACRUZ, PEDRO DE GANTE Y VASCO DE QUIROGA EN HUETAMO, COL. LINDA VISTA DE HUETAMO.	HUETAMO (COL. LINDA VISTA)	URB: URBANIZACION	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$1.688.186,00	KM	8	84,41%	84,41%	31-ene.-22	30-sep.-22	1.456	1.344	PROCESO


21	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CENTRO CULTURAL DE HUETAMO, COL. CAHUARO	HUETAMO	MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$65,000.00	\$65,000.00	\$35,049.00	M ²	156	53.92%	53.92%	11-mar.-22	30-abr.-22	36	34	PROCESO
----	---	---------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------	-----	--------	--------	------------	------------	----	----	---------

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GUADALUPE OLIVEROS GALVÁN
EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GODÍNEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL

ING. JOSE RICARDO SANTIBÁÑEZ
EL DIRECTOR DE OBRAS



OPRAS PÚBLICAS