



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEHETAMO, MICHOACAN  
2021-2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
1er. INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2023



NO.	OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
							UNIDAD	CANTIDAD	FISCO	FINANCIERO			M	H	
1	GASTOS INDIRECTOS	HUEHETAMO	OTR	\$ 1,056,282.50	\$ 1,056,282.50	\$ 157,056.98			18%	15%	7-feb.-23	30-nov.-23			EN PROCESO
2	PERFORACION DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA CONDUCCION EN HUEHETAMO LOCALIDAD LA FRAGUA ASENTAMIENTO LA FRAGUA	LA FRAGUA	APQ: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 76,572.00	ML	60	11%	11%	15-mar.-23	30-jul.-23	27	28	EN PROCESO
3	REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUEHETAMO, LOCALIDAD LA QUETZERIA ASENTAMIENTO LA QUETZERIA	VIARIAS	APQ: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 76,055.80	OLLAS	50	3%	3%	3-mar.-23	30-nov.-23	910	840	EN PROCESO
4	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUEHETAMO COLONIA LA NOPALASENTAMIENTO COLONIA LA NOPALERA	HUEHETAMO	URBI: Urbanización	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 98,812.34	LAMPARAS	320	8%	8%	16-feb.-23	30-sep.-23	3,099	2,860	EN PROCESO
5	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUEHETAMO COLONIA LA MICHOACANA ASENTAMIENTO COL. MICHOACANA	HUEHETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 3,276.00	ML	100	1%	1%	10-feb.-23	30-jun.-23	28	25	EN PROCESO
6	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUEHETAMO COLONIA PIRINDA ASENTAMIENTO COL. PIRINDA	HUEHETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 375,290.00	ML	230	63%	63%	16-mar.-23	30-jun.-23	42	39	EN PROCESO
7	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUEHETAMO COLONIA LOMA LINDA ASENTAMIENTO COLONIA LOMA LINDA	HUEHETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 171,442.05	ML	500	11%	11%	3-mar.-23	30-jun.-23	91	84	EN PROCESO
8	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUEHETAMO, EN LA COL. CAHUARO, ASENTAMIENTO COL. CAHUARO (PROSANEAR)	HUEHETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 243,717.50	\$ 243,717.50	\$ 243,717.50	ML	380	100%	100%	11-ene.-23	30-mar.-23	69	64	TERMINADA
9	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN HUEHETAMO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA ASENTAMIENTO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA	HUEHETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	\$ 860,000.01	ML	180	100%	100%	8-mar.-23	30-mar.-23	33	30	TERMINADA
10	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUEHETAMO CALLE JIMENEZ ASENTAMIENTO COL. BARRIO ALTO	HUEHETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 617,000.00	\$ 617,000.00	\$ 616,998.66	ML	300	100%	100%	8-mar.-23	30-mar.-23	47	43	TERMINADA
11	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUEHETAMO CALLE ADOLFO PEREZ MOLINA ASENTAMIENTO COL. BARRIO ALTO	HUEHETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 310,500.00	\$ 310,500.00	\$ 310,499.87	ML	150	100%	100%	8-mar.-23	30-mar.-23	24	21	TERMINADA
12	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO HUEHETAMO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE HUEHETAMO ASENTAMIENTO BASTAN DEL COBRE	BASTAN DEL COBRE	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 39,500.00	M2	80	20%	20%	29-mar.-23	30-jun.-23	45	41	EN PROCESO
13	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE HUEHETAMO ASENTAMIENTO SANTA MARIA	SANTA MARIA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 39,500.00	M2	80	20%	20%	29-mar.-23	30-jun.-23	39	36	EN PROCESO
14	CONSTRUCCION DE TECHO EN HUEHETAMO EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE COMABURBIO ASENTAMIENTO DE COMABURBIO	COMABURBIO	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	M2	80	100%	100%	9-mar.-23	30-jun.-23	48	42	TERMINADA

1/4 POR TODOS

15	REVESTIMIENTO DE CAILES EN HUETAMO COLONIA SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAPA	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 1.240.933,44	KM	8	41%	41%	7-feb.-23	30-sep.-23	1.941	1.792	EN PROCESO
16	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD TENENCIA CUTZEO ASENTAMIENTO CUTZEO	CUTZEO	URB: Urbanización	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 1.725.912,16	KM	150	69%	69%	10-feb.-23	30-sep.-23	801	769	EN PROCESO
17	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO ASENTAMIENTO LOCALIDAD PURECHUCHO	PURECHUCHO	URB: Urbanización	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 819.258,47	KM	100	82%	82%	10-feb.-23	30-sep.-23	1.530	1.440	EN PROCESO
18	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPPO ASENTAMIENTO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPPO	SANTIAGO CONGURIPPO	URB: Urbanización	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 786.060,80	KM	100	79%	79%	10-feb.-23	30-sep.-23	1.300	1.200	EN PROCESO
19	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO LOCALIDAD SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	URB: Urbanización	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 1.530.922,95	KM	150	61%	61%	10-feb.-23	30-sep.-23	1.560	1.440	EN PROCESO
20	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: Urbanización	\$ 2.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 799.111,38	KM	100	80%	80%	10-feb.-23	30-sep.-23	1.040	960	EN PROCESO
21	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN HUETAMO LOCALIDAD LOS OTATES ASENTAMIENTO LOS OTATES	LOS OTATES	URB: Urbanización	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 161.400,00	KM	4,5	32%	32%	8-mar.-23	30-jun.-23	86	79	EN PROCESO
22	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN HUETAMO LOCALIDAD CAÑADA DE LOS RASTROJOS ASENTAMIENTO CAÑADA DE LOS RASTROJOS	CAÑADA DE LOS RASTROJOS	URB: Urbanización	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 238.599,28	KM	4	48%	48%	20/02/23%	30-jun.-23	55	50	EN PROCESO
23	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN HUETAMO LOCALIDADES EL PARACATL Y LA GARITA ASENTAMIENTO EL PARACATL Y LA GARITA	PARACATL Y LA GARITA	URB: Urbanización	\$ 574.829,00	\$ 574.829,00	\$ 281.687,58	KM	6	49%	49%	8-mar.-23	30-jun.-23	76	71	EN PROCESO
24	CANAL AGRICOLA LIMPIEZA DE ARROYOS EN HUETAMO COL CANAL ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 62.000,00	KM	20	4%	4%	24-feb.-23	30-jun.-23	1.560	1.440	EN PROCESO

C.P. PABLO VARONA ESTRADA  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GUADALUPE OLIVEROS GAYVÁN  
EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GODÁNEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JOSÉ RICARDO SANTIBÁÑEZ BARAJAS  
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS