



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEJUTAMO DE HUEJUTAMO
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ZDO. INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2025



CONS MIDE	OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
							UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
1	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUEJUTAMO, LOCALIDAD EL CUJILLOTE ASENTAMIENTO EL CUJILLOTE	EL CUJILLOTE	URB- URBANIZACION	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	OLLA	01	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	28	26	N.I.
2	AMPLIACION DE PRESA LA CAJA EN HUEJUTAMO, LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARIA	SANTA MARIA	APO: AGUA POTABLE	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	M3	130	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	58	54	N.I.
3	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO DE AGUA, RED DE DISTRIBUCION EN HUEJUTAMO LOCALIDAD LA PIÑUELA ASENTAMIENTO LA PIÑUELA	LA PIÑUELA	APO: AGUA POTABLE	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	M15	60	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	23	22	N.I.
4	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUEJUTAMO, LOCALIDAD EL REPARITO	EL REPARITO	URB- URBANIZACION	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	M2	432	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	14	12	N.I.
5	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO, RED DE AGUA ENTUBADA EN HUEJUTAMO, LOCALIDAD LA MESA DE TOTOTLIAN ASENTAMIENTO LA MESA DE TOTOTLIAN	MESA DE TOTOTLIAN	APO: AGUA POTABLE	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 808,617.60	M15	60	80.86%	80.86%	1-abr.-25	29-ago.-25	18	16	PROCESO
6	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN HUEJUTAMO LOCALIDAD EL TERRERO DE LOS DIAZ ASENTAMIENTO EL TERRERO DE LOS DIAZ	TERRERO DE LOS DIAZ	URB- URBANIZACION	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	M2	432	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	14	13	N.I.
7	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN HUEJUTAMO, LOCALIDAD RANCHO VIEJO, ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO	RANCHO VIEJO	APO: AGUA POTABLE	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	M15	60	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	11	11	N.I.
8	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN HUEJUTAMO, LOCALIDAD LA VUELTA GRANDE, ASENTAMIENTO LA VUELTA GRANDE	VUELTA GRANDE	APO: AGUA POTABLE	\$ 872,044.00	\$ 872,044.00	\$ -	M15	60	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	22	21	N.I.
9	AMPLIACION DE PRESA EN HUEJUTAMO LOCALIDAD EL OJO DE AGUA DE URO ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE URO	OJO DE AGUA DE URO	APO: AGUA POTABLE	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	M3	100	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	78	72	N.I.
10	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN HUEJUTAMO, LOCALIDAD BASTAN DEL COBRE ASENTAMIENTO BASTAN DEL COBRE	BASTAN DEL COBRE	APO: AGUA POTABLE	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	M15	60	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	267	246	N.I.
11	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE IBERAN EN HUEJUTAMO, LOCALIDAD HUEJUTAMO	HUEJUTAMO	URB- URBANIZACION	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	M2	2500	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	151	140	N.I.
12	CONSTRUCCION DE TEGHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN HUEJUTAMO, LA PAROTA ASENTAMIENTO LA PAROTA	LA PAROTA	URB- URBANIZACION	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	M2	540	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	144	132	N.I.
13	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUEJUTAMO EN COLONIA SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO COLONIA SAN ANTONIO URAPA	SAN ANTONIO URAPA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	M15	660	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	91	84	N.I.
14	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUEJUTAMO EN EL ARROYO COL. CHAPALA ASENTAMIENTO COLONIA CHAPALA	HUEJUTAMO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,390,505.91	M15	2000	99.32%	99.32%	1-abr.-25	25-ago.-01	218	202	PROCESO
15	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN HUEJUTAMO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO	EL ROSARIO	URB- URBANIZACION	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	M2	540	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	106	97	N.I.
16	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN HUEJUTAMO LOCALIDAD TZIRITZICUARO ASENTAMIENTO TZIRITZICUARO	TZIRITZICUARO	URB- URBANIZACION	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	M2	540	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	205	189	N.I.
17	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUEJUTAMO, LOCALIDAD ATZIMBARO ASENTAMIENTO ATZIMBARO	ATZIMBARO	URB- URBANIZACION	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	OLLA	01	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	64	60	N.I.
18	CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION EN HUEJUTAMO LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO	SAN PABLO	ELE: ELECTRICIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,801.72	M15	1050	100.00%	99.99%	1-abr.-25	30-jun.-25	130	120	TERMINADA
19	REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL EN HUEJUTAMO, LOCALIDAD LA QUETZERIA, ASENTAMIENTO LA QUETZERIA.	LA QUETZERIA	URB- URBANIZACION	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	M2	144	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	30	28	N.I.

20	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO, LOCALIDAD LA ESTIMULCHA, ASENTAMIENTO LA ESTIMULCHA	ESTIMULCHA	URB: URBANIZACION	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	OLLA	01	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	106	97	N.I.
21	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN HUETAMO LOCALIDAD EL CAPIRE ASENTAMIENTO EL CAPIRE	EL CAPIRE	APQ: AGUA POTABLE	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	MTS	60	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	32	30	N.I.
22	CONSTRUCCION DE CANCHA CANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD COENANINDO ASENTAMIENTO COENANINDO	COENANINDO	URB: URBANIZACION	\$ 624,776.00	\$ 624,776.00	\$ -	M2	486	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	80	73	N.I.
23	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN HUETAMO, LOCALIDAD CAPEO ASENTAMIENTO CAPEO	CAPEO	APQ: AGUA POTABLE	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	M3	27	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	266	245	N.I.
24	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN HUETAMO LOCALIDAD CIARO ASENTAMIENTO CIARO	CIARO	APQ: AGUA POTABLE	\$ 338,663.00	\$ 338,663.00	\$ -	MTS	60	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	40	37	N.I.
25	REHABILITACION DE PAVIMENTO EC. HUETAMO COMBURINDO. LOS HORNOS EN HUETAMO LOCALIDAD LOS HORNOS ASENTAMIENTO LOS HORNOS	LOS HORNOS	URB: URBANIZACION	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ -	M2	8926	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	157	144	N.I.
26	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPU ASENTAMIENTO SANTIAGO CONGURIPU	SANTIAGO CONGURIPU	URB: URBANIZACION	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	M2	3416	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	106	97	N.I.
27	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA	SANTA RITA	URB: URBANIZACION	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	M2	800	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	138	127	N.I.
28	REHABILITACION DE PAVIMENTO EC. HUETAMO COMBURINDO EN HUETAMO LOCALIDAD COMBURINDO ASENTAMIENTO COMBURINDO	COMBURINDO	URB: URBANIZACION	\$ 1,257,446.00	\$ 1,257,446.00	\$ -	M2	17052	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	174	160	N.I.
29	GASTOS INDIRECTOS	HUETAMO	MANTENIMIENTO REPARACION DE CONSERV. DE VEHICULOS A.T.M	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 521,294.25			52.12%	52.12%	1-abr-25	30-nov-25	0	0	PROCESO
30	REHABILITACION CAMINO EN HUETAMO, COLONIA SAN ANTONIO URAYA ASENTAMIENTO COL. SAN ANTONIO URAYA	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,402,230.08	KM	08	96.09%	96.09%	1-abr-25	30-ago-25	798	737	PROCESO
31	REHABILITACION DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO, ASENTAMIENTO PURECHUCHO	PURECHUCHO	URB: URBANIZACION	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,717.60	KM	58	100.05%	100.05%	1-abr-25	30-ago-25	1,544	1,426	TERMINADA
32	REHABILITACION DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPU, ASENTAMIENTO SANTIAGO CONGURIPU	SANTIAGO CONGURIPU	URB: URBANIZACION	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 993,542.00	KM	100	99.35%	99.35%	1-abr-25	30-ago-25	1,764	1,629	PROCESO
33	REHABILITACION DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JERONIMO-AGUA DE LA VIRGEN, ASENTAMIENTO SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	URB: URBANIZACION	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,100.00	KM	150	99.95%	99.98%	1-abr-25	30-ago-25	1,560	1,440	PROCESO
34	REHABILITACION DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO ERA-- CHARACUARO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: URBANIZACION	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 999,300.00	KM	100	99.93%	99.93%	1-abr-25	30-ago-25	1,040	960	PROCESO
35	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDADES AGUA FRIA-ZACANGUIBETE- EL NARANJO ASENTAMIENTO CUTZE0	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,498,713.20	KM	150	99.95%	99.95%	1-abr-25	30-ago-25	816	754	PROCESO
36	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COL. LAS COLONIAS ASENTAMIENTO CO. LAS COLONIAS	HUETAMO	DRE: DRENAJE Y LETRIANAS	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 780,473.20	MTS	500	45.91%	45.91%	1-abr-25	30-ago-25	97	90	PROCESO
37	REHABILITACION DE POZOS EN HUETAMO COL. TERRERO ASENTAMIENTO COL. TERRERO	HUETAMO	APQ: AGUA POTABLE	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 1,937,200.00	POZO	300	77.49%	77.49%	1-abr-25	28-nov-25	547	505	PROCESO
38	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSSECHAS EN HUETAMO SAN MIGUEL MONTECILLOS- MESA DE TOTOLAN ASENTAMIENTO MESA DE TOTOLAN	MESA DE TOTOLAN	URB: URBANIZACION	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,993,228.00	MK	18	99.66%	99.66%	1-abr-25	28-ago-25	182	168	PROCESO

39	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD QUENCHENBIO ASENTAMIENTO QUENCHENBIO	QUENCHENBIO	URB: URBANIZACION	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 979,105.67	M2	540	97.91%	97.91%	1-abr-25	30-ago-25	80	73	PROCESO
40	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, EN EL ACCESO PRINCIPAL DE COL. CUTZE0, ASENTAMIENTO COL. CUTZE0	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 2,051,570.00	\$ 2,051,570.00	\$ 1,825,642.50	M2	340	88.99%	88.99%	1-abr-25	30-jun-25	121	112	PROCESO
41	REHABILITACION DE PAVIMENTO EC. HUETAMO TIQUICHERO LA PAROTA EN HUETAMO LOCALIDAD LA PAROTA ASENTAMIENTO LA PAROTA	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,879.44	M2	17052	99.99%	99.99%	1-abr-25	30-jun-25	288	265	PROCESO
42	CONSTRUCCION DE TEJADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. TELESECUNDARIA EN HUETAMO LOCALIDAD DE MONTECILLOS ASENTAMIENTO MONTECILLOS	MONTECILLOS	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 349,992.42	M2	300	100.00%	100.00%	1-abr-25	30-jun-25	35	32	TERMINADA
43	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO EN COLONIAS DE HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 504,983.21	LAMP	400	33.67%	33.67%	1-abr-25	30-nov-25	1,482	1,968	PROCESO
44	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO CALLE ARTURO ACOSTA ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: URBANIZACION	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	-	M2	6395	0.00%	0.00%	1-sep-25	28-nov-25	224	206	N.I.
45	AMPLIACION DE RED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO CARRETERA SALIDA A COMBIJUNDO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 1,413,000.00	\$ 1,413,000.00	\$ 4,682.92	LAMP	200	0.33%	0.33%	1-abr-25	30-ago-25	965	891	PROCESO
46	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J/N FEDERICO ROBBEL DE HUETAMO, COL. LA MICHOCACMA ASENTAMIENTO, ASENTAMIENTO COL. LA MICHOCACMA.	HUETAMO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	-	M2	48	0.00%	0.00%	4-ago-25	31-jul-25	44	41	N.I.
3412	REHABILITACION DE MODULO SANITARIOS EN HUETAMO, EN JARDIN DE NIÑOS MOISÉS SÁENZ DE LA COL. EL TORO, ASENTAMIENTO COL. EL TORO	HUETAMO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 36,079.39	M2	24	100.00%	14.43%	2-may-25	31-jul-25	65	60	N.I.
48	REHABILITACION DE CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HUETAMO MICHOCAM, LOCALIDAD CARAMICUAS, ASENTAMIENTO LAS CARAMICUAS	LAS CARAMICUAS	URB: URBANIZACION	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 995,094.40	M2	163	82.92%	82.92%	1-abr-25	30-oct-25	4,050	3,739	PROCESO
49	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO, LOC. LOS HORNOS, ASENTAMIENTO LOS HORNOS	LOS HORNOS	ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	-	M	300	0.00%	0.00%	1-abr-25	30-jun-25	55	50	N.I.
50	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO, COL. DE LA SANTA CRUZ, ASENTAMIENTO COL. DE LA SANTA CRUZ	HUETAMO	MEV: MEJ. VIVIENDA	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 124,432.00	M2	2160	6.22%	6.22%	1-sep-25	28-nov-25	146	134	PROCESO
31317	CONSTRUCCION DE TECHO DONDE SE PRACTICA EDUCACION FISICA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN HUETAMO, EN COL. GANITA DE TOMATLAN, ASENTAMIENTO COL. GANITA DE TOMATLAN.	HUETAMO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 399,352.35	M2	300	100.00%	99.84%	1-abr-25	30-jun-25	36	34	TERMINADA
52	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA TRINIDAD DE CUTZE0 EN HUETAMO, COL. CUTZE0 ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 27,853.00	M2	150	100.00%	6.80%	1-abr-25	30-jun-25	0	0	TERMINADA
53	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DEL TORO EN HUETAMO, COL. EL TORO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 449,995.48	M2	80	100.00%	100.00%	1-ago-25	28-nov-25	1,326	1,295	TERMINADA

54	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO EN LA CALLE DEL MAESTRO, EN COL. UNIDAD DEPORTIVA, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 59,960.40	M2	300	14.99%	14.99%	1-abr.-25	31-Jul.-25	650	595	PROCESO
55	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN HUETAMO LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	-	M2	540	0.00%	0.00%	1-ago.-25	31-oct.-25	219	203	N.I.
56	REHABILITACION DE BACHEO HUETAMO CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE DE HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00	-	M	800	0.00%	0.00%	1-sep.-25	28-nov.-25	148	134	N.I.
57	CONSTRUCCION DE TECHO DE AULA EN HUETAMO EN LA ESCUELA HERMENEGILDO GALIANA, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	M2	630	0.00%	0.00%	1-Jul.-25	30-sep.-25	15	14	N.I.
58	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO EN LA AVENIDA BATALLON DE HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 597,071.00	\$ 597,071.00	-	M2	280	0.00%	0.00%	1-Jul.-25	28-nov.-25	2,324	2,295	N.I.
59	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO LOC. PURECHUCHO, ASENTAMIENTO PURECHUCHO	HUETAMO	URB: URBANIZACION	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	198,977.36	M2	1300	99.49%	99.49%	1-Jul.-25	28-nov.-25	864	838	PROCESO
60	CONSTRUCCION DE TECHO PARA AULA EN HUETAMO, EN ESCUELA RAFAEL RAMIREZ ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	M2	630	0.00%	0.00%	1-Jul.-25	30-sep.-25	15	14	N.I.
				\$ 55,784,570.00	\$ 55,784,570.00	\$ 27,780,694.10									

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GERARDO GARCIA ROJAS
EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS DAVID MARRIQUE SANTIBANEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. FIDEL ALMAZAN ARELLANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

