



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO, MICHOACAN  
2021-2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
1er. INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2023




NO.	OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
							UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
1	GASTOS INDIRECTOS	HUETAMO	OTF	\$ 1.056.282,50	\$ 1.056.282,50	\$ 157.056,98			15%	15%	7-feb.-23	30-nov.-23			EN PROCESO
2	PERFORACION DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA CONDUCCION EN HUETAMO LOCALIDAD LA FRAGUA ASENTAMIENTO LA FRAGUA	LA FRAGUA	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 76.572,00	ML	60	11%	11%	15-mar.-23	30-jul.-23	27	28	EN PROCESO
9	REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO, LOCALIDAD LA QUETZERIA ASENTAMIENTO LA QUETZERIA	VIARIAS	APO: Agua enubada (acceso a servicios básicos de la vivienda)	\$ 2.550.000,00	\$ 2.550.000,00	\$ 76.055,80	OLLAS	50	3%	3%	3-mar.-23	30-nov.-23	910	840	EN PROCESO
14	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO COLONIA LA NOPALERA ASENTAMIENTO COLONIA LA NOPALERA	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ 98.812,54	LAMPARAS	320	8%	8%	15-feb.-23	30-sep.-23	3.099	2.860	EN PROCESO
15	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA LA MICHOACANA ASENTAMIENTO COL. MICHOACANA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 3.276,00	ML	100	1%	1%	10-feb.-23	30-jun.-23	28	25	EN PROCESO
16	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA PIRINDA ASENTAMIENTO COL. PIRINDA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 375.290,00	ML	230	63%	63%	16-mar.-23	30-jun.-23	42	39	EN PROCESO
17	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA LOMA LINDA ASENTAMIENTO COLONIA LOMA LINDA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 171.442,05	ML	500	11%	11%	3-mar.-23	30-jun.-23	91	84	EN PROCESO
19	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO, EN LA COL. CAHUARO, ASENTAMIENTO COL. CAHUARO (PROSANEAR)	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 243.717,50	\$ 243.717,50	\$ 243.717,50	ML	380	100%	100%	11-ene.-23	30-mar.-23	69	64	TERMINADA
24	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN HUETAMO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA ASENTAMIENTO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 860.000,00	\$ 860.000,00	\$ 860.000,01	ML	180	100%	100%	8-mar.-23	30-mar.-23	33	30	TERMINADA
26	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO CALLE JIMENEZ ASENTAMIENTO COL. BARRIO ALTO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 617.000,00	\$ 617.000,00	\$ 616.998,66	ML	300	100%	100%	8-mar.-23	30-mar.-23	47	43	TERMINADA
27	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO CALLE ADOLFO PEREZ MOLINA ASENTAMIENTO COL. BARRIO ALTO	HUETAMO	DRE: Drenaje y Letrinas	\$ 310.500,00	\$ 310.500,00	\$ 310.499,87	ML	150	100%	100%	8-mar.-23	30-mar.-23	24	21	TERMINADA
34	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO HUETAMO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE HUETAMO ASENTAMIENTO BASTAN DEL COBRE	BASTAN DEL COBRE	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 39.500,00	M2	80	20%	20%	29-mar.-23	30-jun.-23	45	41	EN PROCESO
35	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE HUETAMO ASENTAMIENTO SANTA MARIA	SANTA MARIA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 39.500,00	M2	80	20%	20%	29-mar.-23	30-jun.-23	39	36	EN PROCESO
43	CONSTRUCCION DE TECHO EN HUETAMO EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE COMBURINDIO ASENTAMIENTO DE COMBURINDIO	COMBURINDIO	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	M2	80	100%	100%	9-mar.-23	30-jun.-23	48	42	TERMINADA

49	REVESTIMIENTO DE CALLES EN HUETAMO COLONIA SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO URAPA	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 1.240.933,44	KM	8	41%	41%	7-feb.-23	30-sep.-23	1.941	1.792	EN PROCESO
50	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD TENENCIA CUTZEO ASENTAMIENTO CUTZEO	CUTZEO	URB: Urbanización	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 1.725.912,16	KM	150	69%	69%	10-feb.-23	30-sep.-23	801	769	EN PROCESO
51	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO ASENTAMIENTO LOCALIDAD PURECHUCHO	PURECHUCHO	URB: Urbanización	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 819.258,47	KM	100	82%	82%	10-feb.-23	30-sep.-23	1.530	1.440	EN PROCESO
52	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO ASENTAMIENTO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO	SANTIAGO CONGURIPO	URB: Urbanización	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 786.060,00	KM	100	79%	79%	10-feb.-23	30-sep.-23	1.300	1.200	EN PROCESO
53	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JERONIMO ASENTAMIENTO LOCALIDAD SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	URB: Urbanización	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 1.530.922,95	KM	150	61%	61%	10-feb.-23	30-sep.-23	1.560	1.440	EN PROCESO
54	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO	TURITZIO	URB: Urbanización	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 799.111,38	KM	100	80%	80%	10-feb.-23	30-sep.-23	1.040	960	EN PROCESO
56	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN HUETAMO LOCALIDAD LOS OTATES ASENTAMIENTO LOS OTATES	LOS OTATES	URB: Urbanización	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 161.400,00	KM	4,5	32%	32%	8-mar.-23	30-jun.-23	86	79	EN PROCESO
57	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN HUETAMO LOCALIDAD CAÑADA DE LOS RASTROJOS ASENTAMIENTO CAÑADA DE LOS RASTROJOS	CAÑADA DE LOS RASTROJOS	URB: Urbanización	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 238.599,28	KM	4	48%	48%	20/02/23%	30-jun.-23	55	50	EN PROCESO
58	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN HUETAMO LOCALIDADES EL PARACATAL Y LA GARITA ASENTAMIENTO EL PARACATAL Y LA GARITA	PARACATAL Y LA GARITA	URB: Urbanización	\$ 574.829,00	\$ 574.829,00	\$ 281.687,58	KM	6	49%	49%	8-mar.-23	30-jun.-23	76	71	EN PROCESO
64	CANAL AGRICOLA (LIMPIEZA DE ARROYOS EN HUETAMO COL CHAPALA ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: Urbanización	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 62.000,00	KM	20	4%	4%	24-feb.-23	30-jun.-23	1.560	1.440	EN PROCESO


24.812.329,00 10.914.606,47



SINDICATURA  
 LIC. JUAN CARLOS GALVAN  
 SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA  
 LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ  
 CONTADOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
 LIC. JUAN CARLOS GALVAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el reporte y sus anexos son razonamientos correctos, y son responsabilidad del emisor.\*