

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	ID_CATEGORIA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	ID_CLASIFICACION	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIMADA_TERMINO	MONTO_RECIBIDO	MPROMETIDO	MONTO_DEVENGADO	MONTO_EJECUCION	MONTO_PAGADO	ID_ESTATUS	ESTATUS	FLUJO
MIC240102346873	2024	1	3	Proyecto de inversión	2400000	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES PLATANALES Y SIN NOMBRE	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	3	Transportes y vialidades	Municipio de Huetamo	2.316E+12	128	119	0	01/03/2024	31/07/2024	1301065.02	1301065.02	1301065.02	1301065.02	1301065.02	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
MIC240102347901	2024	1	3	Proyecto de inversión	2495000	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	3	Transportes y vialidades	Municipio de Huetamo	2.316E+12	255	235	0	01/03/2024	31/08/2024	1015688.35	1015688.35	1015688.35	1015688.35	1015688.35	1	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
MIC180301286168	2024	1	3	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y ACCE-	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	217875	N	0	0	30	17/09/2018	17/12/2018	970000	968949.96	968949.96	968949.96	968949.96	1	En Ejecución	En registro de avances