

RAMO XXXIII - FONDO III
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR EN 2016
REPORTE TRIMESTRAL

ENTIDAD: **16 MICHOACAN MUNICIPIO: 038 HUETAMO, MICH**

CORTE DEL **1° DE ABRIL** AL **30 DE JUNIO**

No. DE TRIMESTRE **SEGUNDO**

CATEGORIA PROYECTO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION A LA FECHA (PESOS)					METAS		BENEFICIARIOS		AVANCES (%)		FECHA INICIO Y TERMINO
				FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	OTROS	CANT.	U. DE MED.	CANT.	U. DE MED.	FISICO	FINAN.	
1001	HUETAMO	REHABILITACION DE DRENAJES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$269,490.27	\$0.00	\$0.00	250	ML.	21864	PERSONAS	35.7	35.7	21/01/2016 30/12/2016
1143	MPIO. DE HUETAMO	CAMINOS RURALES Y URBANOS	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,223,176.47	\$0.00	\$0.00	450	KM.	41937	PERSONAS	20.7	20.7	17/02/2016 30/12/2016
1006	MPIO. DE HUETAMO	PROGRAMA DE VIVIENDA (CUARTOS)	\$5,828,331.51	\$0.00	\$0.00	\$1,249,035.24	\$0.00	\$0.00	140	ACCIONES	560	PERSONAS	18.6	18.6	12/01/2016 30/12/2016
1010	MPIO. DE HUETAMO	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES	\$3,635,880.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,993.36	\$0.00	\$0.00	189	ACCIONES	756	PERSONAS	24.6	24.6	12/01/2016 30/12/2016
1018	MPIO. DE HUETAMO	CONSTRUCCIÓN PISO FIRME	\$1,490,030.00	\$0.00	\$0.00	\$261,333.25	\$0.00	\$0.00	238	ACCIONES	952	PERSONAS	12.8	12.8	12/01/2016 30/12/2016
1020	MPIO. DE HUETAMO	CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME	\$2,985,024.00	\$0.00	\$0.00	\$360,464.96	\$0.00	\$0.00	236	ACCIONES	944	PERSONAS	10.0	10	12/01/2016 30/12/2016
1100	HUATICHAPIO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$541,997.96	\$0.00	\$0.00	\$362,283.11	\$0.00	\$0.00	1	SISTEMA	39	PERSONAS	28.6	28.6	11/02/2016 30/06/2016
1101	MPIO. DE HUETAMO	REHABILITACION Y PROFUNDIZACION DE NORIAS	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,514.85	\$0.00	\$0.00	15	NORIAS	1500	PERSONAS	13.6	13.6	11/02/2016 30/12/2016
1116	PURECHUCHO	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE COL. GUERRERO	\$846,800.00	\$0.00	\$0.00	\$508,350.30	\$0.00	\$0.00	1540	ML.	350	PERSONAS	7.4	7.4	16/03/2016 30/06/2016
1144	MONTECILLOS	CONSTRUCCION DE AULA TELEBACHILLERATO	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$229,708.24	\$0.00	\$0.00	1	AULA	120	ALUMNOS	26.4	26.4	10/03/2016 30/06/2016
1146	SANTIAGO CONGURIPO	CONSTRUCCION DE AULA TELEBACHILLERATO	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$287,339.72	\$0.00	\$0.00	1	AULA	120	ALUMNOS	45.8	45.8	11/02/2016 30/06/2016
1148	MPIO. DE HUETAMO	CONSTRUCCION DE OLLAS DE AGUA	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$297,631.44	\$0.00	\$0.00	24	OLLAS	480	PERSONAS	15.6	15.6	19/02/2016 30/12/2016
1154	HUETAMO	ELECTRIFICACION DE QUERETANILLO	\$838,051.00	\$0.00	\$0.00	\$838,051.01	\$0.00	\$0.00	1	SISTEMA	20	PERSONAS	48.1	48.1	02/03/2016 30/06/2016
1156	HUETAMO	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE N°8 (PISHATE) DE LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ	\$93,273.28	\$0.00	\$0.00	\$94,511.45	\$0.00	\$0.00	1	EQUIPO	10000	PERSONAS	100.0	100	17/02/2016 30/03/2016
1157	SANTIAGO CONGURIPO	TERMINACION DEL TECHO ELEVADO DE SANTIAGO CONGURIPO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,243.00	\$0.00	\$0.00	1	TECHO	120	ALUMNOS	34.6	34.6	24/02/2016 30/06/2016
1158	TURITZIO	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL POZO PARA AGUA POTABLE DE TENENCIA DE TURITZIO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,590.49	\$0.00	\$0.00	1	CERCO	631	PERSONAS	90.4	90.4	21/01/2016 30/12/2016
1159	SANTA RITA	SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA RITA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,202.00	\$0.00	\$0.00	1	EQUIPO	312	PERSONAS	107.4	107.4	07/03/2016 30/03/2016
1100	HUATICHAPIO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUATICHAPIO	\$541,997.96	\$0.00	\$0.00	\$362,283.11	\$0.00	\$0.00	1	SISTEMA	39	PERSONAS	80.0	68.9	08/02/2016
1101	MPIO. DE HUETAMO	REHABILITACION Y PROFUNDIZACION DE NORIAS	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,514.85	\$0.00	\$0.00	93	NORIAS	1000	PERSONAS	90.0	90	11/02/2016
1102	HUETAMO	GASTOS INDIRECTOS	\$1,341,939.60	\$0.00	\$0.00	\$147,533.66	\$0.00	\$0.00							01/01/2016
1103	LAS ANONAS	PERFORACION DE POZO PARA AGUA LAS ANONAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,377.00	\$0.00	\$0.00	60	M	123	PERSONAS	50.0	20	
1104	TECARIO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECARIO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,897.17	\$0.00	\$0.00	1	SISTEMA	56	PERSONAS	90.0	60	09/05/2016
1107	SAN IGNACIO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN IGNACIO	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$238,594.60	\$0.00	\$0.00	1	SISTEMA	133	PERSONAS	52.0	50	16/05/2016
1109	ARUA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARUA	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$244,418.69	\$0.00	\$0.00	1	SISTEMA	99	PERSONAS	50.0	50	25/04/2016

1110	HUETAMO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE CERRADA VIVEROS BARRIO ALTO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$189,664.40	\$0.00	\$0.00	1	SISTEMA	300	PERSONAS	100.0	100	01/06/2016 20/06/2016
1112	ZIRUCUARO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ELECTRIFICACION POZO)	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$236,509.20	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	69	PERSONAS	100.0	90	15/06/2016 30/06/2016
1117	PURECHUCHO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA EL BRASIL	\$237,817.66	\$0.00	\$0.00	\$168,022.91	\$0.00	\$0.00	300	M	250	PERSONAS	80.0	75	11/04/2016 04/05/2016
1118	HUETAMO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA BENITO JUAREZ	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$415,743.88	\$0.00	\$0.00	420	M	200	PERSONAS	100.0	103	11/04/2016 28/05/2016
1124	HUETAMO	PROGRAMA DE VIVIENDA (CUARTOS)	\$1,560,278.86	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	380	ACCIONES	1900	PERSONAS	1.0	2	03/03/2016
1125	HUETAMO	PISO FIRME	\$565,463.99	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	91	ACCIONES	455	PERSONAS	1.0	2	03/03/2016
1126	HUETAMO	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	\$1,168,635.04	\$0.00	\$0.00	\$73,388.00	\$0.00	\$0.00	58	ACCIONES	290	PERSONAS	1.0	2	03/03/2016
1127	HUETAMO	TECHO FIRME	\$1,066,072.48	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	88	ACCIONES	440	PERSONAS			03/03/2016
1129	HUETAMO	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO UPN	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$92,999.47	\$0.00	\$0.00	1	OBRAS	70	ALUMNOS	70.0	70	23/05/2016
1130	HUETAMO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA LOMA DE LAS ROSAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,601.59	\$0.00	\$0.00	171	M	60	PERSONAS	100.0	50	30/06/2016
1131	HUETAMO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GACHUPINES ENTRE CALLES LOMA DE LAS ROSA	\$151,352.48	\$0.00	\$0.00	\$151,091.25	\$0.00	\$0.00	168	M	60	PERSONAS	100.0	100	13/06/2016
1132	HUETAMO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS JUNTAS DEL NARANJO	\$348,426.00	\$0.00	\$0.00	\$170,377.60	\$0.00	\$0.00	1	SISTEMA	80	PERSONAS	50.0	50	05/05/2016
1134	HUETAMO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CALZONTZIN	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,301.99	\$0.00	\$0.00	210	M	60	PERSONAS	100.0	70	18/04/2016 18/06/2016
1141	CEIBAS DE PATACEO	CONSTRUCCION DE VADO EN CEIBAS DE PATACEO	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$118,844.99	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	141	PERSONAS	100.0	80	25/04/2016
1142	HUETAMO	PAVIMENTACION CALLE CALZONTZIN	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$518,189.46	\$0.00	\$0.00	2000	M2	3000	PERSONAS	80.0	50	25/04/2016
1159	SANTA RITA (COL. J. DAVID TELLITUD)	SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA RITA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,637.39	\$0.00	\$0.00	1	EQUIPO	155	PERSONAS	100.0	111	07/03/2016 18/03/2016
1160	HUETAMO	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL, ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$302,973.88	\$0.00	\$0.00	1	EQUIPO	100	PERSONAS	90.0	90	04/04/2016
1161	HUETAMO	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CALLE QUINTANA ROO	\$355,043.03	\$0.00	\$0.00	\$389,955.67	\$0.00	\$0.00	480	M2	2000	PERSONAS	100.0	109	04/04/2016 09/06/2016
1162	HUETAMO	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA DE SANTA CRUZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	60	PERSONAS	100.0	100	06/04/2016 06/04/2016
1163	HUETAMO	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,436.67	\$0.00	\$0.00	20	KM.	5000	PERSONAS			13/04/2016 20/06/2016
1165	SAN NICOLAS ARROYO HONDO	REHABILITACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,043.52	\$0.00	\$0.00	1	AULA	30	ALUMNOS	100.0	101	07/04/2016
1166	PURECHUCHO	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA CONSTITUCION	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,766.00	\$0.00	\$0.00	1	AULA	30	ALUMNOS	100.0	80	14/04/2016 19/04/2016
1168	TURITZIO	RESTAURACION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE TURITZIO	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$359,460.90	\$0.00	\$0.00	2	AULA	30	ALUMNOS	100.0	101	28/04/2016 30/06/2016
1169	HUETAMO	REHABILITACION DEL PUENTE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$461,113.11	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	5000	PERSONAS	100.0	80	28/04/2016 29/06/2016
1170	HUETAMO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ALTO	\$419,125.00	\$0.00	\$0.00	\$183,050.08	\$0.00	\$0.00	1400	M	500	PERSONAS	100.0	48	02/05/2016 21/05/2016
1171	HUETAMO	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 MIGUEL HIDALGO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.88	\$0.00	\$0.00	60	M	400	ALUMNOS	100.0	100	12/05/2016 30/05/2016
1172	HUETAMO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ALVARO OBREGON	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024.02	\$0.00	\$0.00	57	M	50	PERSONAS	100.0	5	12/05/2016 30/05/2016
1173	CHIHUERO	DOTACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LTS. Y 350 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COMUNIDAD DE CHIHUERO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,152.46	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	155	PERSONAS	100.0	50	12/05/2016 09/06/2016

1174	HUETAMO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMA COL. EL TERRERO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,827.86	\$0.00	\$0.00	80	M	50	PERSONAS	100.0	100	12/05/2016 26/05/2106
1175	HUETAMO	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. N°2 INDEPENDENCIA	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	100	M	400	ALUMNOS	100.0	30	18/05/2016
1176	ZICUIRAN	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZICUIRAN	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	1	SISTEMA	57	PERSONAS	80.0	80	03/06/2016 17/06/2016
1177	HUETAMO	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE IRIPAN	\$85,049.02	\$0.00	\$0.00	\$72,844.05	\$0.00	\$0.00	45	M	2000	PERSONAS	80.0	80	30/05/2016 18/06/2016
1179	EL GUSANO DE SANTIAGO	PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DEL GUSANO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$167,040.00	\$0.00	\$0.00	120	M	257	PERSONAS	100.0	139	08/06/2016 30/06/2016
1184	EL GUAYABO DE LOS VALDEZ	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 60 M EN LA COMUNIDAD DEL GUAYABO DE LOS VALDEZ	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,687.80	\$0.00	\$0.00	60	M	13	PERSONAS	50.0	50	27/06/2016
1185	HUETAMO	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE BARRIO ALTO (TRANSFORMADOR)	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00	1	EQUIPO	500	PERSONAS	100.0	50	16/06/2016
1145	IRAMUCO	CONSTRUCCION DE AULA TELEBACHILLERATO IRAMUCO	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$286,731.97	\$0.00	\$0.00	1	AULA	30	ALUMNOS	80.0	80	11/04/2016
1147	COMBURINDIO	PERFORACION POZO PARA AGUA POTABLE COMBURINDIO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	100	M	600	PERSONAS	100.0	137	09/05/2016
1155	HUETAMO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALVARO OBREGON	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,527.87	\$0.00	\$0.00	57	M	50	PERSONAS	100.0	150	09/04/2016 23/04/2016
TOTAL DE LA PAGINA			\$40,975,588.87	0.00	\$0.00	\$19,589,458.11	0.00	0.00							

DR. ELIAS IBARRA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA.
2015-2018

PROFR. GILBERTO ZARCO SAUCEDO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
2015-2018

LIC. JOSÉ HERNÁNDEZ VADE
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA
2015-2018

ARQ. ARÍSTIDES GARCÍA GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
2015-2018