H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO DE HUETAMO
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
3er. INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Real	consecutivo	OBRA (RECURSOS FAIS)	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	FONDO III	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
								UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
1	1	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, COL. NUEVO ORIENTE, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	APO: AGUA POTABLE	$ 750,000.00	$ 750,000.00		ML	60	0.00%	0.00%	15-sep.-26	30-nov.-26	107	99	N.I.
	2	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, LOCALIDAD MONTECILLOS, ASENTAMIENTO MONTECILLOS,	SAN MIGUEL MONTECILLOS	URB: URBANISMO	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA
2	3	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL EN HUETAMO, COL. CUTZEO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	$ 500,000.00	$ 500,000.00		M^2	150	0.00%	0.00%	1-nov.-26	15-dic.-26	429	396	N.I.
3	4	CONSTUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, LOCALIDAD TZIRITZICUARO, ASENTAMIENTO TZIRITZICUARO	TZIRITZICUARO	URB: URBANISMO	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	M^2	240	100.00%	100.00%	1-feb.-26	15-jun.-26	410	379	TERMINADA
4	5	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN HUETAMO, LOC. BUENA VISTA III, ASENTAMIENTO BUENA VISTA III,	BUENA VISTA	URB: URBANISMO	$ 613,238.50	$ 613,238.50	$ 303,310.88	M^2	390	49.46%	49.46%	15-sep.-26	30-nov.-26	142	131	PROCESO
5	6	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HUETAMO, LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO EL RODEO	EL RODEO	MEV: MEJOR. DE VIVIENDA	$ 254,476.12	$ 254,476.12		M^2	800	0.00%	0.00%	1-oct.-26	30-nov.-26	45	42	N.I.
6	7	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUETAMO, LOCALIDAD CORRAL VIEJO ASENTAMIENTO CORRAL VIEJO	CORRAL VIEJO	MEV: MEJOR. DE VIVIENDA	$ 255,604.60	$ 255,604.60	$ 132,300.00	M^2	612	51.76%	51.76%	1-jun.-26	30-sep.-26	31	28	EN PROCESO
7	8	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO COL. SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	MEV: MEJOR. DE VIVIENDA	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00	M^2	1512	100.00%	100.00%	1-jun.-26	30-sep.-26	102	94	TERMINADA
8	9	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD EL GUSANO ASENTAMIENTO EL GUSANO	EL GUSANO DE SANTIAGO	URB: URBANISMO	$ 750,000.00	$ 750,000.00		M^2	510	0.00%	0.00%	2-oct.-26	30-nov.-26	109	101	N.I.
9	10	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE X, EN HUETAMO,COL. ARROYO SECO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	$ 650,000.00	$ 650,000.00	$ 650,000.00	ML	384	100.00%	100.00%	1-abr.-26	10-jul.-26	127	118	TERMINADA
10	11	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN J/N EN HUETAMO LOC. TZIRTZICUARO ASENT. TZIRITZICUARO	TZIRITZICUARO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 550,000.00	$ 550,000.00		M^2	435	0.00%	0.00%	20-sep.-26	30-nov.-26	42	38	N.I.
11	12	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CENTRO CUTURAL Y ARTISTICO EN HUETAMO, LOC. SAN JERONIMO, ASENTAMIENTO SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	URB: URBANISMO	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 350,018.58	M^2	450	58.34%	58.34%	15-sep.-26	15-nov.-26	452	417	PROCESO
12	13	CONSTRUCCION DE JARDIN PUBLICO EN HUETAMO, LOC. SAN JERONIMO , ASENTAMIENTO SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	URB: URBANISMO	$ 500,000.00	$ 500,000.00		M^2	250	0.00%	0.00%	20-sep.-26	30-nov.-26	452	417	N.I.
13	14	.REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN HUETAMO, LOC. CAPEO ASENTAMIENTO CAPEO	CAPEO	URB: URBANISMO	$ 230,405.13	$ 230,405.13		M^2	150	0.00%	0.00%	4-ago.-26	30-oct.-26	266	245	N.I.
14	15	EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION (NO CONVENCIONAL)CON PANELES SOLARES DEL POZO PARA AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD ESTIMUCHA, ASENTAMIENTO ESTIMUCHA	ESTIMUCHA	APO: AGUA POTABLE	$ 450,000.00	$ 450,000.00	$ 147,679.60	EQUIPO	01	32.82%	32.82%	20-sep.-26	30-nov.-26	106	97	PROCESO
15	16	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN HUETAMO, COL. SAN ANTONIO TOMATLAN, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 250,000.00	$ 250,000.00		ML	150	0.00%	0.00%	4-ago.-26	30-oct.-26	78	72	N.I.
16	17	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA EN HUETAMO, LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	M^2	1830	100.00%	100.00%	10-jul.-26	10-oct.-26	36	34	TERMINADA
17	18	CONST. DE CALLE EMPEDRADA EN HUETAMO, LOC. CHARACUARO ASENTAMIENTO CHARACUARO	CHARACUARO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 1,071,457.14	$ 1,071,457.14		M^2	600	0.00%	0.00%	6-ago.-26	30-oct.-26	122	113	N.I.

18	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA EN HUETAMO, LOCALIDAD ARROYO HONDO, ASENTAMIENTO ARROYO HONDO	SAN NICOLAS ARROYO HONDO	URB: URBANISMO	$ 1,850,000.00	$ 1,850,000.00	$ 1,850,000.00	M^2	1830	100.00%	100.00%	20-jul.-26	30-sep.-26	182	168	TERMINADA
19	20	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN HUETAMO, COL. LA MICHOACANA , ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 605,000.00	$ 605,000.00	$ 605,000.00	M^2	450	100.00%	100.00%	1-jun.-26	30-jul.-26	65	60	TERMINADA
20	21	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN HUETAMO, COL. LOS ALMENDROS, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	APO: AGUA POTABLE	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	M^3	30	100.00%	100.00%	20-sep.-26	30-sep.-26	55	50	TERMINADA
	22	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LAS CALLES IGNACIO AYALA Y OLIMPICA EN HUETAMO, COL. UNIDAD DEPORTIVA, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA
	23	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO EN UNIDAD DEPORTIVA DE CUTZEO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA
21	24	CONST. DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN TELESECUNDARIA EN HUETAMO, LOC. CAPEO, ASENTAMIENTO CAPEO	CAPEO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 850,000.00	$ 850,000.00		M^2	540	0.00%	0.00%	10-ago.-26	30-oct.-26	57	53	N.I.
	25	CONSTRUCCION DE DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA PPTABLE EN HUETAMO,LOCALIDAD LAS CARAMICUAS ASENTAMIENTO LAS CARAMICUAS	LAS CARAMICUAS	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA
22	26	CONSTRUCCION DE TECHO PARA DIVERSAS ACT. ESCOLARES EN J/N MOISES SAENZ EN HUETAMO, COL. EL TOREO	HUETAMO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 429,559.07	$ 429,559.07	$ 429,559.06	M^2	220	100.00%	100.00%	1-feb.-26	15-jun.-26	65	60	TERMINADA
23	27	CONSTRUCCION DE POZO EN HUETAMO LOCALIDAD MONTECILLOS ASENTAMIENTO MONTECILLOS	SAN MIGUEL MONTECILLOS	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 599,999.98	ML	60	100.00%	100.00%	1-jun.-26	30-jul.-26	231	213	TERMINADA
24	28	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ EN HUETAMO, COL. DOLORES, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 350,000.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00	M^2	140	100.00%	100.00%	15-sep.-26	30-sep.-26	166	154	TERMINADA
25	29	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL DEL 41 EN HUETAMO, COL. PIRINDA ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.22	M^2	180	100.00%	100.00%	1-mar.-26	15-jun.-26	1300	1200	TERMINADA
26	30	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN HUETAMO, COL. LOMA LINDAHUETAMO	HUETAMO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 799,999.99	M^2	450	100.00%	100.00%	1-mar.-26	30-jun.-26	186	172	TERMINADA
27	31	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AV. MADERO NORTE DE HUETAMO, COL CRUZ GORDA ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	$ 230,000.00	$ 230,000.00	$ 230,000.00	M^2	250	100.00%	100.00%	1-feb.-26	30-abr.-26	161	149	TERMINADA
28	32	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AV. BATALLON DE HUETAMO EN HUETAMO, COL LIBRAMIENTO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	$ 220,000.00	$ 220,000.00	$ 220,000.00	M^2	240	100.00%	100.00%	1-feb.-26	30-abr.-26	156	144	TERMINADA
29	33	CONSTRUCCION DE TECHO DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN HUETAMO, LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 350,000.00	$ 350,000.00		M^2	320	0.00%	0.00%	3-oct.-26	30-nov.-26	218	202	N.I.
30	34	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO EN COL. UNIDAD DPORTIVA ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	$ 540,565.08	$ 540,565.08	$ 540,565.11	ML	338	100.00%	100.00%	1-sep.-26	30-sep.-26	120	111	TERMINADA
31	35	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION ESCOLAR 177 EN HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 300,000.00	$ 300,000.00		M^2	48	0.00%	0.00%	22-jul.-26	22-oct.-26	13	12	N.I.

	36	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO MUNICIPAL EN HUETAMO COL. EL TOREO ASENTAMIENTO HUETAMOL TOREO	HUETAMO	URB: URBANISMO	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA
32	37	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HUETAMO, COL. INDEPENDENCIA (CD. LAS MUJERES) ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	MEV: MEJOR. DE VIVIENDA	$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00	$ 661,314.29	M^2	3360	**62.98%**	**62.98%**	15-mar.-26	30-ago.-26	191	177	PROCESO
33	38	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO, COL. INDEPENDENCIA (CD. LAS MUJERES) ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	MEV: MEJOR. DE VIVIENDA	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 947,641.33	M^2	1296	**78.97%**	**78.97%**	15-mar.-23	30-ago.-26	87	81	PROCESO
34	39	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUETAMO, COL. LA MICHOACANA, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	MEV: MEJOR. DE VIVIENDA	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 853,450.92	M^2	2400	**85.35%**	**85.35%**	1-jun.-26	30-ago.-26	121	112	PROCESO
35	40	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO, COL. DEL COCO, ASENT HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00	$ 1,533,821.71	LAMPARAS	380	**80.73%**	**80.73%**	1-feb.-26	30-oct.-26	1300	1200	PROCESO
36	41	REHABILITACION DE DRENAJES EN HUETAMO COL. LAS TEJERIAS, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00	$ 1,524,793.36	ML	1125	**84.71%**	**84.71%**	1-mar.-26	30-ago.-26	364	336	PROCESO
37	42	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION EN HUETAMO, LOC. SANTA GERTRUDIZ ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIZ	SANTA GERTRUDIZ	URB: URBANISMO	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	M^2	03	**100.00%**	**100.00%**	1-mar.-26	30-oct.-26	39	36	TERMINADA
38	43	REHABILITACION DE NORIAS EN HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	APO: AGUA POTABLE	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	M^3	226	**100.00%**	**100.00%**	1-mar.-26	30-oct.-26	182	168	TERMINADA
39	44	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN HUETAMO, LOCALIDAD EL SAUZ, ASENTAMIENTO EL SAUZ	SAUZ	URB: URBANISMO	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	KM	08	**100.00%**	**100.00%**	1-feb.-26	30-sep.-26	1196	1104	TERMINADA
40	45	REHABILITACION DE CALLES EN HUETAMO COL SAN ANTONIO URAPA, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	KM	08	**100.00%**	**100.00%**	1-feb.-26	30-sep.-26	1196	1104	TERMINADA
41	46	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN HUETAMO, LOCALIDAD TZIRITZICUARO- LIMON DE LOS GARCIA ASENTAMIENTO TZIRITZICUARO	TZIRITZICUARO	URB: URBANISMO	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,499,999.99	KM	10	**100.00%**	**100.00%**	1-feb.-26	30-sep.-26	410	379	TERMINADA
42	47	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN HUETAMO, LOCALIDAD EL ESPIRITU- AGUA DE LA VIRGEN, ASENTAMIENTO AGUA DE LA VIRGEN	AGUA DE LA VIRGEN	URB: URBANISMO	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 999,999.93	KM	10	**100.00%**	**100.00%**	2-feb.-26	30-jun.-26	170	156	TERMINADA
43	48	REHABILITACION DE CAMINO RURAL BUENAVISTA TRES-ATZIMBARO EN HUETAMO, LOCALIDAD BUENAVISTA TRES, ASENTAMIENTO BUENAVISTA TRES.	BUENA VISTA TRES	URB: URBANISMO	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,999,999.99	KM	12	**100.00%**	**100.00%**	2-feb.-26	30-jun.-26	142	131	TERMINADA
44	49	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TURITZIO-CCHARACUARO, EN HUETAMO, LOCALIDADCHARACUARO, ASENTAMIENTO CHARCUARO.	TURITZIO	URB: URBANISMO	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 999,999.98	KM	08	**100.00%**	**100.00%**	1-mar.-26	30-jun.-26	269	249	TERMINADA

45	50	REHABILITACION DE CAMINO RURAL BAZTAN DEL COBRE - SANCHIQUEO EN HUETAMO, LOCALIDAD SANCHIQUEO, ASENTAMIENTO SANCHIQUEO	SANCHIQUEO	URB: URBANISMO	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	$ 2,499,999.99	KM	15	100.00%	100.00%	2-feb.-26	30-jun.-26	267	246	TERMINADA
46	51	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN CAMPUS UNIVERSITARIO EN HUETAMO, LOC. LOS LLANOS, ASENT. LOS LLANOS	LOS LLANOS	APO: AGUA POTABLE	$ 480,000.00	$ 480,000.00	$ 480,000.00	ML	60	100.00%	100.00%	1-feb.-26	15-abr.-26	73	67	TERMINADA
47	52	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO CENTRO CULTURAL EN HUETAMO, COL. CENTRO ASENT. HUETAMO (IGLESIA DEL CENTRO)	HUETAMO	URB: URBANISMO	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.01	LAMP	60	100.00%	100.00%	1-feb.-26	15-jun.-26	2912	2688	TERMINADA
48	53	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO EN COL BENITO JUAREZ ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 199,999.99	ML	80	100.00%	100.00%	1-feb.-26	28-feb.-26	29	27	TERMINADA
49	54	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA EN HUETAMO COL CD. DE LAS MUJERES ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	APO: AGUA POTABLE	$ 600,000.00	$ 600,000.00	599,999.99	M^2	ML	100.00%	100.00%	1-feb.-26	30-abr.-26	23	22	TERMINADA
50	55	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN HUETAMO LOC. EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO (LA MAESTRANZA)	EL ROSARIO	URB: URBANISMO	$ 358,542.86	$ 358,542.86	358,542.82	M^2	105	100.00%	100.00%	10-feb.-26	15-jun.-26	211	194	TERMINADA
51	56	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUETAMO CALLE URUAPAN COL. LA MICHOACANA, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	$ 150,000.00	$ 150,000.00	150,000.00	M^2	95	100.00%	100.00%	1-feb.-26	28-feb.-26	8	7	TERMINADA
52	57	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANIITARIO EN HUETAMO, LOCALIDAD LAS CARAMICUAS ASENTAMIENTO LAS CARAMICUAS	LAS CARAMICUAS	URB: URBANISMO	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	1,500,000.00	M^2	25000	100.00%	100.00%	1-mar.-26	30-oct.-26	1664	1536	TERMINADA
53	58	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PEDREGAL EN HUETAMO COL. LOMA DE LA SANTA CRUZ ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	$ 2,310,360.21	$ 2,310,360.21	2,310,360.21	M^2	2082.00	100.00%	100.00%	1-abr.-26	30-jun.-26	89	82	TERMINADA
54	59	CONSTRUCCION DE PISO EN J/N MARCOS E. BECERRA EN HUETAMO COL. U. DEPORTIVA ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 215,000.00	$ 215,000.00		M^2	688.00	0.00%	0.00%	3-oct.-26	30-nov.-26	184	170	N.I.
	60	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN HUETAMO ACCESO A OCUARO, ASENTAMIENTO LA PUERTA DE CHIRIPIO	LA PUERTA DE CHIRIPIO	URB: URBANISMO	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA
55	61	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA EN HUETAMO,COL. EL TERRERO ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 300,000.00	$ 300,000.00		ML	180.00	0.00%	0.00%	3-ago.-26	30-oct.-26	42	38	N.I.
56	62	REHABILITACION CENTRO CULTURALY/O ARTISTICO EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO, ASENTAMIENTO SANTIAGO CONGURIPO	SANTIAGO CONGURIPO	URB: URBANISMO	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.01	M^2	150.00	100.00%	100.00%	21-jul.-26	21-oct.-26	106	97	N.I.
57	63	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOC. LA CRUCILLERA, ASENTAMIENTO HUETAMO	LA CRUCILLERA	APO: AGUA POTABLE	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	1,000,000.00	ML	80.00	100.00%	100.00%	1-abr.-26	30-jun.-26	23	22	TERMINADA

58	64	MANTENIMIENTO DE PRESA EN HUETAMO, LOCALIDAD SANCHIQUEO, ASENTAMIENTO SAN CHIQUEO	SANCHIQUEO	APO: AGUA POTABLE	$ 650,000.00	$ 650,000.00	650,000.00	M^3	140.00	100.00%	100.00%	1-abr.-26	15-jun.-26	37	35	TERMINADA
59	65	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA INDEPENDENCIA (BARRIO ALtO) , ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	$ 350,000.00	$ 350,000.00	349,999.99	M^2	235.00	100.00%	100.00%	1-abr.-26	15-jun.-26	76	71	TERMINADA
60	66	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA DOLORES , ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	$ 600,000.00	$ 600,000.00	600,000.00	ML	400.00	100.00%	100.00%	1-abr.-26	15-jun.-26	146	134	TERMINADA
61	67	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JUAN ALVAREZ HUETAMO COL. DOLORES, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 351,889.62	M^2	1830	35.19%	35.19%	3-oct.-26	15-dic.-26	95	87	PROCESO
62	68	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN UPN EN HUETAMO, COL CUTZEO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 850,000.00	$ 850,000.00	$ 849,999.99	M^2	540.00	100.00%	100.00%	2-may.-26	30-jun.-26	68	63	TERMINADA
63	69	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO CULTURALEN HUETAMO, LOC, SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	URB: URBANISMO	$ 200,000.00	$ 200,000.00		ML	120.00	0.00%	0.00%	3-ago.-26	30-oct.-26	76	70	N.I.
64	70	REHABILITACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN HUETAMO, LOC. LOS HORNOS, ASENTAMIENTO LOS HORNOS	LOS HORNOS	URB: URBANISMO	$ 488,464.36	$ 488,464.36	$ 488,464.36	M^2	150	100.00%	100.00%	15-may.-26	30-sep.-26	157	144	TERMINADA
65	71	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO, COL, PALMERAS DE TOMATLAN, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y D ECOLONIAS POBRES	$ 650,000.00	$ 650,000.00		ML	560	0.00%	0.00%	3-oct.-26	30-nov.-26	55	50	N.I.
66	72	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO, COL. CD. MUJER ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y D ECOLONIAS POBRES	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	ML	430	100.00%	100.00%	1-sep.-26	30-sep.-26	36	34	TERMINADA
67	73	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN HUETAMO, LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO EL RODEO	EL RODEO	APO: AGUA POTABLE	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	ML	30	100.00%	100.00%	1-sep.-26	30-sep.-26	45	42	TERMINADA
68	74	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN HUETAMO, LOCALIDAD CORRAL VIEJO ASENTAMIENTO CORRAL VIEJO	CORRAL VIEJO	APO: AGUA POTABLE	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	ML	30	100.00%	100.00%	1-sep.-26	30-sep.-26	31	28	TERMINADA
69	75	REHABILITACION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA EN HUETAMO, LOC. LOS HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	IBE:INFEST. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	M^2	48	100.00%	100.00%	1-sep.-26	30-sep.-26	16	14	TERMINADA
70	76	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD CARAMICUAS, ASENTAMIENTO CARAMICUAS	HUETAMO	APO: AGUA POTABLE	$ 750,000.00	$ 750,000.00	$ 580,715.14	ML	80	77.43%	77.43%	3-oct.-26	30-nov.-26	68	81	PROCESO
71	77	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN HUETAMO, LOCALIDAD MONTECILLOS, ASENTAMIENTO MONTECILLOS,	MONTECILLOS	URB: URBANISMO	$ 500,000.00	$ 500,000.00		M^2	220	0.00%	0.00%	1-oct.-26	30-nov.-26			NI

72	78	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN BACHILLERES DE HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO	HUETAMO	URB: URBANISMO	$ 761,916.93	$ 761,916.93		M^2	490	0.00%	0.00%	15-sep.-26	30-nov.-26	219	225	NI
73	79	REHABILITACION DE CARRETERA TIERRAS BLANCAS- SANTA MARIA DEL KM 8+300 A KM 8+700 EN HUETAMO, LOCALIDAD DE SANTA MARIA, ASENTAMIENTO SANTA MARIA	SANTA MARIA	URB: URBANISMO	$ 1,520,000.00	$ 1,520,000.00	1,520,000.00	ML	400	100.00%	100.00%	1-sep.-26	30-sep.-26	416	384	TERMINADA
					$ 59,234,590.00	$ 59,234,590.00	$ 47,019,427.04									

RECURSOS DEL PROG." REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA"

OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	PRESUPUESTO	LEGALIZACION VEHICULOS EXTRANJEROS	INVERTIDO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	BENEFICIARIOS		STATUS
						UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO			M	H	
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAN MENDOZA CON CONTINUACION A FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ, ENTRE CALLES DR. JAVIER LOPEZ FERRER Y CURATAME, DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN.	HUETAMO	URB: URBANIZACION	$ 2,849,647.50	$ 2,849,647.50	$ 2,849,647.50	M2	115	100%	100%	23-mar.-26	23-jul.-26	1,820	1,680	TERMINADA

RECURSOS DEL PROG."FAEISPUM"

REHABILITACION DEL CAMINO TIERRAS BLANCAS- SANTA MARIA DEL CADENAMIENTO KM 4+300 AL KM 8+300 DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE HUETAMO, MICJOACAN	HUETAMO	URB: URBANIZACION	$ 8,181,681.84		$ 2,688,497.23	KM	04	100%	33%	16-abr.-26	30-jun.-26	120	126	PROCESO

8,181,681.84 - **2,688,497.23**

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GERARDO GARCIA ROJAS
EL TESORERO MUNICIP.

C.P. CARLOS DAVID MANRIQUE SANTIBAÑEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. FIDEL ALMAZAN ARELLANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA